

Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2018

Ejercicio Fiscal **2018**

Proyecto / Programa: **PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA**

Organismo ejecutor: **Ministerio de Desarrollo Social**

Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU	Fecha de última actualización	06/02/2018
Código Presupuestario	5204020108	Fecha del Decreto	19/02/2009
Organismo Financiero	BID	Fecha de Suscripción	25/02/2009
Moneda del Préstamo	USD	Fecha de Vigencia	25/02/2009
Monto contratado	150,000,000.00	Fecha de Elegibilidad	25/11/2016
Monto contratado Entidad ejecutora	28,000,000.00	Fecha de cierre actual	27/04/2018
Monto Entidad Ejecutora Dolares	28,000,000.00	Meses de Prórroga	50
Monto contratado Entidad ejecutora Q.	205,653,560.00	Plazo de ejecución	0.8974
Desembolsos realizados a la fecha USD\$	10,634,523.00	Monto por desembolsar USD\$	17,365,477.00

Tipo de cambio: 0 X 1 USD

Planificación de Metas

Producto	Unidad de medida	Meta cuatrimestre I	Meta cuatrimestre II	Meta cuatrimestre III	Meta anual
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.					
1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados	Unidad	1082	0	0	1082
Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros					
Mobiliario de oficina	Unidad	1	0	0	1
Suministros de oficina	Unidad	1	0	0	1
Equipo de cómputo	Unidad	46	0	0	46

Plan Adquisiciones Año Fiscal

Adquisición	Metodo	Preparación de	Lanzamiento de evento	Recepción y evaluación de	Adjudicación	Firma de contrato
		Planificado	Planificado	Planificado	Planificado	Planificado
Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros						
Mobiliario de oficina						
Mobiliario de oficina	Comparación de Precios	12/02/2018	19/02/2018	12/03/2018	13/03/2018	14/03/2018
Suministros de oficina						
Toner, tintas	Comparación de Precios	09/02/2018	16/02/2018	09/03/2018	12/03/2018	13/03/2018
Equipo de cómputo						
Computadoras de escritorio, computadoras portátiles, escaner	Comparación de Precios	09/02/2018	16/02/2018	09/03/2018	12/03/2018	13/03/2018

Ejecución Financiera Anual

Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Mejoramiento de la infraestructura escolar.													
1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados													
Módulos Educativos	0.00	11,121,518.36	11,121,518.36	11,121,518.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,364,555.07
Módulos Educativos	0.00	6,857,327.00	6,857,327.00	6,857,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,571,980.00
Módulos Educativos	0.00	17,102,907.79	17,102,907.79	17,102,907.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,308,723.37
Módulos Educativos	0.00	20,589,244.00	20,589,244.00	20,589,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,767,732.00
Módulos Educativos	0.00	6,607,143.00	6,607,142.00	6,607,143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,821,428.00
Total componente	0.00	62,278,140.15	62,278,139.15	62,278,139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,834,418.44
Insumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros													
Mobiliario de oficina													
Mobiliario de oficina	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
Suministros de oficina													
Toner, tintas	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Equipo de cómputo													

Gastos programados

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	62,278,140.15	62,823,139.15	62,278,139.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado	187,379,418.44											

Proyección de desembolsos

Mes	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planificado	0.00	8,507,618.40	0.00	8,857,858.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Planificado	17,365,477.00											

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1	Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela Progres.	432 días	lun 22/08/16	mar 15/05/18	lun 22/08/16	NOD	33%			\$29,302,827.86		\$4,266,371.92				s
2	Mejoramiento de la infraestructura escolar	432 días	lun 22/08/16	mar 15/05/18	lun 22/08/16	NOD	31%			\$28,882,728.60		\$3,954,765.82				s
3	1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar	338 días	lun 22/08/16	vie 29/12/17	lun 22/08/16	vie 29/12/17	100%			\$1,404,999.07		\$1,404,999.07				s
4	Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738	338 días	lun 22/08/16	vie 29/12/17	lun 22/08/16	vie 29/12/17	100%			\$1,404,999.07		\$1,404,999.07				s
5	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				s
6	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				s
7	Proceso de Adquisición	224 días	mar 30/08/16	jue 20/07/17	mar 30/08/16	jue 20/07/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
8	Preparación de Bases de Licitación	48 días	mar 30/08/16	lun 07/11/16	mar 30/08/16	lun 07/11/16	100%	5		\$0.00		\$0.00				s
9	Aprobación Interna de Bases de Licitación	1 día	lun 07/11/16	mar 08/11/16	lun 07/11/16	mar 08/11/16	100%	7		\$0.00		\$0.00				s
10	Solicitud de No Objeción a los Documentos de Licitación	0 días	mar 08/11/16	mar 08/11/16	mar 08/11/16	mar 08/11/16	100%	8,9		\$0.00		\$0.00				s
11	Recepción de Oficio por parte de BID con Observaciones (Objeción a DDLs)	5 días	mié 09/11/16	mar 15/11/16	mié 09/11/16	mar 15/11/16	100%	10		\$0.00		\$0.00				s
12	Corrección a DDLs	7 días	mié 16/11/16	jue 24/11/16	mié 16/11/16	jue 24/11/16	100%	11		\$0.00		\$0.00				s
13	Nueva solicitud de NOB a DDLs	0 días	jue 24/11/16	jue 24/11/16	jue 24/11/16	jue 24/11/16	100%	12		\$0.00		\$0.00				s
14	NOB a DDLs	1 día	vie 25/11/16	vie 25/11/16	vie 25/11/16	vie 25/11/16	100%	13		\$0.00		\$0.00				s
15	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	jue 01/12/16	jue 01/12/16	jue 01/12/16	jue 01/12/16	100%	14		\$0.00		\$0.00				s
16	Preparación de Ofertas	25 días	vie 02/12/16	jue 12/01/17	vie 02/12/16	jue 12/01/17	100%	15		\$0.00		\$0.00				s
17	Reunión aclaratoria	1 día	jue 15/12/16	jue 15/12/16	jue 15/12/16	jue 15/12/16	100%	16CC+8 días		\$0.00		\$0.00				s
18	Nombramiento del Comité de Evaluación	1 día	lun 09/01/17	lun 09/01/17	lun 09/01/17	lun 09/01/17	100%	15		\$0.00		\$0.00				s
19	Recepción de Ofertas	0 días	jue 12/01/17	jue 12/01/17	jue 12/01/17	jue 12/01/17	100%	16,18		\$0.00		\$0.00				s
20	Apertura de las Ofertas	0 días	vie 13/01/17	vie 13/01/17	vie 13/01/17	vie 13/01/17	100%	20,21		\$0.00		\$0.00				s
21	Evaluación de las Ofertas	35 días	vie 13/01/17	jue 02/03/17	vie 13/01/17	jue 02/03/17	100%	22		\$0.00		\$0.00				s
22	Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	32 días	vie 03/03/17	mar 18/04/17	vie 03/03/17	mar 18/04/17	100%	24		\$0.00		\$0.00				s
23	No Objeción a la Adjudicación	6 días	jue 20/04/17	jue 27/04/17	jue 20/04/17	jue 27/04/17	100%	25		\$0.00		\$0.00				s
24	Comunicación de la Adjudicación	4 días	vie 28/04/17	jue 04/05/17	vie 28/04/17	jue 04/05/17	100%	26		\$0.00		\$0.00				s
25	Delegación de firma	5 días	jue 11/05/17	mié 17/05/17	jue 11/05/17	mié 17/05/17	100%	27		\$0.00		\$0.00				s
26	Elaboración del Contrato	15 días	jue 18/05/17	mié 07/06/17	jue 18/05/17	mié 07/06/17	100%	28		\$0.00		\$0.00				s
27	Gestión de firmas de contrato	6 días	jue 08/06/17	jue 15/06/17	jue 08/06/17	jue 15/06/17	100%	29		\$0.00		\$0.00				s
28	Emisión de Acuerdo Ministerial	22 días	vie 16/06/17	lun 17/07/17	vie 16/06/17	lun 17/07/17	100%	30		\$0.00		\$0.00				s
29	Notificación del Acuerdo	3 días	mar 18/07/17	jue 20/07/17	mar 18/07/17	jue 20/07/17	100%	31		\$0.00		\$0.00				s
30	Remisión de contratos firmados al BID	1 día	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	31		\$0.00		\$0.00				s
31	Mobiliario (738) entregado y recepcionado	108 días	vie 21/07/17	vie 29/12/17	vie 21/07/17	vie 29/12/17	100%			\$1,404,999.07		\$1,404,999.07				s
32	Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros FABRIMIX	108 días	vie 21/07/17	vie 29/12/17	vie 21/07/17	vie 29/12/17	100%			\$1,404,999.07		\$1,404,999.07				s
33	Lote 1	28 días	vie 21/07/17	jue 31/08/17	vie 21/07/17	jue 31/08/17	100%	32		\$206,258.93		\$206,258.93				s
34	Lote 2	101 días	vie 21/07/17	jue 14/12/17	vie 21/07/17	jue 14/12/17	100%	32		\$150,011.18		\$150,011.18				s
35	Lote 3	28 días	vie 21/07/17	jue 31/08/17	vie 21/07/17	jue 31/08/17	100%	32		\$169,704.26		\$169,704.26				s
36	Lote 4	106 días	vie 21/07/17	jue 21/12/17	vie 21/07/17	jue 21/12/17	100%	32		\$110,509.86		\$110,509.86				s
37	Lote 5	108 días	vie 21/07/17	mar 26/12/17	vie 21/07/17	mar 26/12/17	100%	32		\$167,651.78		\$167,651.78				s
38	Lote 6	108 días	vie 21/07/17	vie 29/12/17	vie 21/07/17	vie 29/12/17	100%	32		\$107,673.62		\$107,673.62				s
39	Lote 7	108 días	vie 21/07/17	jue 28/12/17	vie 21/07/17	jue 28/12/17	100%	32		\$233,899.77		\$233,899.77				s
40	Lote 8	108 días	vie 21/07/17	jue 28/12/17	vie 21/07/17	jue 28/12/17	100%	32		\$167,691.70		\$167,691.70				s
41	Lote 9	108 días	vie 21/07/17	jue 28/12/17	vie 21/07/17	jue 28/12/17	100%	32		\$91,597.97		\$91,597.97				s
42	Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506	183 días	mié 08/02/17	lun 30/10/17	mié 08/02/17	lun 30/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
43	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	66 días	mié 08/02/17	vie 12/05/17	mié 08/02/17	vie 12/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
44	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	66 días	mié 08/02/17	vie 12/05/17	mié 08/02/17	vie 12/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
45	Proceso de Adquisición	150 días	mié 22/02/17	mar 26/09/17	mié 22/02/17	lun 30/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
46	Preparación de Bases de Licitación	104 días	mar 16/05/17	mié 11/10/17	mar 16/05/17	mié 11/10/17	100%	49		\$0.00		\$0.00				s
47	Aprobación Interna de Bases de Licitación	0 días	jue 12/10/17	jue 12/10/17	jue 12/10/17	jue 12/10/17	100%	51		\$0.00		\$0.00				s
48	Solicitud de No Objeción Bases de Licitación	2 días	vie 13/10/17	lun 16/10/17	vie 13/10/17	lun 16/10/17	100%	52		\$0.00		\$0.00				s
49	NOB DDLs	173 días	mié 22/02/17	lun 30/10/17	mié 22/02/17	lun 30/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
50	1.6 Aulas construidas de pre primaria y primaria, mediante módulos prefabricados	432 días	lun 22/08/16	mar 15/05/18	lun 22/08/16	NOD	24%			\$27,477,729.53		\$2,549,766.75				s
51	Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para mejorar la cobertura educativa de los alumnos de preprimaria y primaria, de los centros educativos de los municipios focalizados	383 días	lun 22/08/16	vie 02/03/18	lun 22/08/16	NOD	22%			\$16,359,517.45		\$2,549,766.75				s
52	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				s
53	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	6 días	lun 22/08/16	lun 29/08/16	lun 22/08/16	lun 29/08/16	100%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
54	Proceso de Adquisición	177 días	lun 29/08/16	lun 15/05/17	lun 29/08/16	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
55	Preparación de Bases de Licitación y aprobación Interna	9 días	lun 29/08/16	jue 08/09/16	lun 29/08/16	jue 08/09/16	100%	85		\$0.00		\$0.00				s
56	Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de Licitación	18 días	vie 09/09/16	mié 05/10/16	vie 09/09/16	mié 05/10/16	100%	87		\$0.00		\$0.00				s
57	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales e internacionales	1 día	vie 14/10/16	vie 14/10/16	vie 14/10/16	vie 14/10/16	100%	88		\$0.00		\$0.00				s
58	Preparación de Ofertas	38 días	vie 14/10/16	mar 06/12/16	vie 14/10/16	mar 06/12/16	100%	89CC		\$0.00		\$0.00				s
59	Reunión aclaratoria	1 día	jue 03/11/16	jue 03/11/16	jue 03/11/16	jue 03/11/16	100%	90CC+13 días		\$0.00		\$0.00				s
60	Nombramiento del Comité de Evaluación	1 día	lun 05/12/16	lun 05/12/16	lun 05/12/16	lun 05/12/16	100%	89CC+7 días		\$0.00		\$0.00				s
61	Recepción de Ofertas	1 día	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	100%	90,92,93		\$0.00		\$0.00				s
62	Apertura de las Ofertas	0 días	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	mié 07/12/16	100%	94CC,95		\$0.00		\$0.00				s
63	Evaluación de las Ofertas	36 días	mié 07/12/16	jue 02/02/17	mié 07/12/16	jue 02/02/17	100%	96,97		\$0.00		\$0.00				s
64	Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	47 días	vie 03/02/17	mar 11/04/17	vie 03/02/17	mar 11/04/17	100%	98		\$0.00		\$0.00				s
65	No Objeción a la Adjudicación	8 días	mié 12/04/17	vie 21/04/17	mié 12/04/17	vie 21/04/17	100%	99		\$0.00		\$0.00				s
66	Comunicación de la Adjudicación	5 días	lun 24/04/17	vie 28/04/17	lun 24/04/17	vie 28/04/17	100%	100		\$0.00		\$0.00				s
67	Delegación de firma	8 días	jue 04/05/17	lun 15/05/17	jue 04/05/17	lun 15/05/17	100%	101		\$0.00		\$0.00				s
68	Dimps - Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, S.A. Empresa A	201 días	mar 16/05/17	vie 02/03/18	mar 16/05/17	NOD	20%			\$5,161,542.03		\$993,074.68				s
69	Elaboración del Contrato	5 días	mar 16/05/17	lun 22/05/17	mar 16/05/17	lun 22/05/17	100%	102		\$0.00		\$0.00				s
70	Gestión de firmas de contrato	4 días	mar 23/05/17	vie 26/05/17	mar 23/05/17	vie 26/05/17	100%	104		\$0.00		\$0.00				s
71	Emisión de Acuerdo Ministerial	21 días	lun 29/05/17	lun 26/06/17	lun 29/05/17	lun 26/06/17	100%	105		\$0.00		\$0.00				s
72	Notificación del Acuerdo	8 días	mar 27/06/17	jue 06/07/17	mar 27/06/17	jue 06/07/17	100%	106		\$0.00		\$0.00				s
73	Remisión de contratos firmados al BID	8 días	vie 07/07/17	mar 18/07/17	vie 07/07/17	mar 18/07/17	100%	107		\$0.00		\$0.00				s
74	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	108		\$0.00		\$0.00				s
75	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	2 días	vie 07/07/17	mar 11/07/17	vie 07/07/17	mar 11/07/17	100%	107		\$0.00		\$0.00				s
76	Ejecución financiera de módulos	105 días	lun 02/10/17	vie 02/03/18	lun 02/10/17	NOD	4%			\$5,161,542.03		\$993,074.68				s
77	Pago de Estimación No.1	30 días	jue 19/10/17	jue 30/11/17	jue 19/10/17	jue 30/11/17	100%			\$307,381.98		\$307,381.98				s
78	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	3 días	jue 19/10/17	mar 24/10/17	jue 19/10/17	mar 24/10/17	100%	#####		\$0.00		\$0.00				s
79	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	mié 25/10/17	mié 25/10/17	mié 25/10/17	mié 25/10/17	100%	114		\$0.00		\$0.00				s
80	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	lun 27/11/17	jue 30/11/17	100%	115		\$0.00		\$0.00				s
81	Realizar Pago	1 día	jue 30/11/17	jue 30/11/17	jue 30/11/17	jue 30/11/17	100%	116		\$307,381.98		\$307,381.98				s
82	Pago de Estimación No.2	1 día	mié 06/12/17	jue 07/12/17	mié 06/12/17	jue 07/12/17	100%			\$307,552.06		\$307,552.06				s
83	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mié 06/12/17	mié 06/12/17	mié 06/12/17	mié 06/12/17	100%	#####		\$0.00		\$0.00				s
84	Recepción Informe de Estimación de Pago	0 días	mié 06/12/17	mié 06/12/17	mié 06/12/17	mié 06/12/17	100%	119		\$0.00		\$0.00				s
85	Revisión del Informe de Estimación de Pago	0 días	mié 06/12/17	mié 06/12/17	mié 06/12/17	mié 06/12/17	100%	120		\$0.00		\$0.00				s
86	Realizar Pago	1 día	jue 07/12/17	jue 07/12/17	jue 07/12/17	jue 07/12/17	100%	121		\$307,552.06		\$307,552.06				s
87	Pago de Estimación No.3	4 días	mar 19/12/17	jue 28/12/17	mar 19/12/17	jue 28/12/17	100%			\$378,140.64		\$378,140.64				s
88	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	100%	#####		\$0.00		\$0.00				s
89	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	100%	124		\$0.00		\$0.00				s
90	Revisión del Informe de Estimación de Pago	2 días	jue 21/12/17	vie 22/12/17	jue 21/12/17	vie 22/12/17	100%	125		\$0.00		\$0.00				s
91	Realizar Pago	1 día	mar 26/12/17	jue 28/12/17	mar 26/12/17	jue 28/12/17	100%	126		\$378,140.64		\$378,140.64				s
92	Pago de Estimación No.4	11 días	lun 02/10/17	mar 17/10/17	NOD	NOD	0%			\$116,009.13		\$0.00				s
93	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 02/10/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
94	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	lun 02/10/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	0%	129		\$0.00		\$0.00				s
95	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	mar 03/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	130		\$0.00		\$0.00				s
96	Realizar Pago	6 días	lun 09/10/17	mar 17/10/17	NOD	NOD	0%	131		\$116,009.13		\$0.00				s
97	Pago de Estimación No.5	11 días	lun 23/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%			\$115,762.22		\$0.00				s
98	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 23/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
99	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	lun 23/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	134		\$0.00		\$0.00				s
100	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	mar 24/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	135		\$0.00		\$0.00				s
101	Realizar Pago	6 días	lun 30/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	136		\$115,762.22		\$0.00				s
102	Pago de Estimación No.6	11 días	lun 30/10/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%			\$115,762.22		\$0.00				s
103	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 30/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
104	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	lun 30/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	139		\$0.00		\$0.00				s
105	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	mar 31/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	140		\$0.00		\$0.00				s
106	Realizar Pago	6 días	lun 06/11/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%	141		\$115,762.22		\$0.00				s
107	Pago de Estimación No.7	11 días	lun 30/10/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%			\$115,910.36		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
108	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 30/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
109	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 30/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	144		\$0.00		\$0.00				s
110	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 31/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	145		\$0.00		\$0.00				s
111	Realizar Pago	6 días	lun 06/11/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%	146		\$115,910.36		\$0.00				s
112	Pago de Estimación No.8	11 días	lun 16/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$116,009.13		\$0.00				s
113	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 16/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
114	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 16/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	149		\$0.00		\$0.00				s
115	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 17/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	150		\$0.00		\$0.00				s
116	Realizar Pago	6 días	lun 23/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	151		\$116,009.13		\$0.00				s
117	Pago de Estimación No.9	11 días	lun 20/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%			\$115,762.22		\$0.00				s
118	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 20/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
119	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 20/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	154		\$0.00		\$0.00				s
120	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 21/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	155		\$0.00		\$0.00				s
121	Realizar Pago	6 días	lun 27/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	156		\$115,762.22		\$0.00				s
122	Pago de Estimación No.10	11 días	lun 20/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%			\$115,762.22		\$0.00				s
123	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 20/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
124	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 20/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	159		\$0.00		\$0.00				s
125	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 21/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	160		\$0.00		\$0.00				s
126	Realizar Pago	6 días	lun 27/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	161		\$115,762.22		\$0.00				s
127	Pago de Estimación No.11	11 días	lun 20/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%			\$115,811.60		\$0.00				s
128	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 20/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
129	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 20/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	164		\$0.00		\$0.00				s
130	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 21/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	165		\$0.00		\$0.00				s
131	Realizar Pago	6 días	lun 27/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	166		\$115,811.60		\$0.00				s
132	Pago de Estimación No.12	11 días	lun 23/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%			\$116,009.13		\$0.00				s
133	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 23/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
134	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 23/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	169		\$0.00		\$0.00				s
135	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 24/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	170		\$0.00		\$0.00				s
136	Realizar Pago	6 días	lun 30/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	171		\$116,009.13		\$0.00				s
137	Pago de Estimación No.13	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$115,860.98		\$0.00				s
138	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
139	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	174		\$0.00		\$0.00				s
140	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	175		\$0.00		\$0.00				s
141	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	176		\$115,860.98		\$0.00				s
142	Pago de Estimación No.14	11 días	vie 01/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$115,762.22		\$0.00				s
143	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 01/12/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
144	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 01/12/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	179		\$0.00		\$0.00				s
145	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 04/12/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%	180		\$0.00		\$0.00				s
146	Realizar Pago	6 días	vie 08/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	181		\$115,762.22		\$0.00				s
147	Pago de Estimación No.15	11 días	lun 30/10/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%			\$116,009.13		\$0.00				s
148	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 30/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
149	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 30/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	184		\$0.00		\$0.00				s
150	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 31/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	185		\$0.00		\$0.00				s
151	Realizar Pago	6 días	lun 06/11/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%	186		\$116,009.13		\$0.00				s
152	Pago de Estimación No.16	11 días	vie 08/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$185,367.69		\$0.00				s
153	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 08/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
154	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 08/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	189		\$0.00		\$0.00				s
155	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 11/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%	190		\$0.00		\$0.00				s
156	Realizar Pago	6 días	vie 15/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	191		\$185,367.69		\$0.00				s
157	Pago de Estimación No.17	11 días	lun 13/11/17	lun 27/11/17	NOD	NOD	0%			\$116,009.13		\$0.00				s
158	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 13/11/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
159	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 13/11/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%	194		\$0.00		\$0.00				s
160	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 14/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	195		\$0.00		\$0.00				s
161	Realizar Pago	6 días	lun 20/11/17	lun 27/11/17	NOD	NOD	0%	196		\$116,009.13		\$0.00				s
162	Pago de Estimación No.18	11 días	vie 15/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$185,367.69		\$0.00				s
163	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 15/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
164	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	199		\$0.00		\$0.00				s
165	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	lun 18/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	200		\$0.00		\$0.00				s
166	Realizar Pago	6 días	vie 22/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	201		\$185,367.69		\$0.00				s
167	Pago de Estimación No.19	11 días	vie 22/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$162,215.25		\$0.00				s
168	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
169	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 22/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	204		\$0.00		\$0.00				s
170	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	mar 26/12/17	mié 03/01/18	NOD	NOD	0%	205		\$0.00		\$0.00				s
171	Realizar Pago	6 días	jue 04/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	206		\$162,215.25		\$0.00				s
172	Pago de Estimación No.20	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$115,959.69		\$0.00				s
173	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
174	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	209		\$0.00		\$0.00				s
175	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	210		\$0.00		\$0.00				s
176	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	211		\$115,959.69		\$0.00				s
177	Pago de Estimación No.21	11 días	vie 22/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$162,215.25		\$0.00				s
178	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
179	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 22/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	214		\$0.00		\$0.00				s
180	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	mar 26/12/17	mié 03/01/18	NOD	NOD	0%	215		\$0.00		\$0.00				s
181	Realizar Pago	6 días	jue 04/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	216		\$162,215.25		\$0.00				s
182	Pago de Estimación No.22	11 días	jue 04/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%			\$139,013.42		\$0.00				s
183	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 04/01/18	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
184	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	jue 04/01/18	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	219		\$0.00		\$0.00				s
185	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	vie 05/01/18	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%	220		\$0.00		\$0.00				s
186	Realizar Pago	6 días	jue 11/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	221		\$139,013.42		\$0.00				s
187	Pago de Estimación No.23	11 días	vie 08/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$139,210.95		\$0.00				s
188	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 08/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
189	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 08/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	224		\$0.00		\$0.00				s
190	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	lun 11/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%	225		\$0.00		\$0.00				s
191	Realizar Pago	6 días	vie 15/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	226		\$139,210.95		\$0.00				s
192	Pago de Estimación No.24	11 días	jue 11/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%			\$115,762.22		\$0.00				s
193	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 11/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
194	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	jue 11/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	229		\$0.00		\$0.00				s
195	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	vie 12/01/18	mié 17/01/18	NOD	NOD	0%	230		\$0.00		\$0.00				s
196	Realizar Pago	6 días	jue 18/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	231		\$115,762.22		\$0.00				s
197	Pago de Estimación No.25	11 días	jue 18/01/18	jue 01/02/18	NOD	NOD	0%			\$115,910.36		\$0.00				s
198	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 18/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
199	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	jue 18/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	234		\$0.00		\$0.00				s
200	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	vie 19/01/18	mié 24/01/18	NOD	NOD	0%	235		\$0.00		\$0.00				s
201	Realizar Pago	6 días	jue 25/01/18	jue 01/02/18	NOD	NOD	0%	236		\$115,910.36		\$0.00				s
202	Pago de Estimación No.26	11 días	jue 18/01/18	jue 01/02/18	NOD	NOD	0%			\$115,959.74		\$0.00				s
203	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 18/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
204	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	jue 18/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	239		\$0.00		\$0.00				s
205	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	vie 19/01/18	mié 24/01/18	NOD	NOD	0%	240		\$0.00		\$0.00				s
206	Realizar Pago	6 días	jue 25/01/18	jue 01/02/18	NOD	NOD	0%	241		\$115,959.74		\$0.00				s
207	Pago de Estimación No.27	11 días	jue 18/01/18	jue 01/02/18	NOD	NOD	0%			\$115,762.22		\$0.00				s
208	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 18/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
209	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	jue 18/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	244		\$0.00		\$0.00				s
210	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	vie 19/01/18	mié 24/01/18	NOD	NOD	0%	245		\$0.00		\$0.00				s
211	Realizar Pago	6 días	jue 25/01/18	jue 01/02/18	NOD	NOD	0%	246		\$115,762.22		\$0.00				s
212	Pago de Estimación No.28	12 días	jue 25/01/18	vie 09/02/18	NOD	NOD	0%			\$162,314.01		\$0.00				s
213	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 25/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
214	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	jue 25/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	249		\$0.00		\$0.00				s
215	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	vie 26/01/18	mié 31/01/18	NOD	NOD	0%	250		\$0.00		\$0.00				s
216	Realizar Pago	6 días	jue 01/02/18	jue 08/02/18	NOD	NOD	0%	251		\$162,314.01		\$0.00				s
217	Pago de Estimación No.29	11 días	mié 24/01/18	mié 07/02/18	NOD	NOD	0%			\$139,062.80		\$0.00				s
218	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mié 24/01/18	mié 24/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
219	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	mié 24/01/18	mié 24/01/18	NOD	NOD	0%	254		\$0.00		\$0.00				s
220	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	jue 25/01/18	mar 30/01/18	NOD	NOD	0%	255		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
221	Realizar Pago	6 días	mié 31/01/18	mié 07/02/18	NOD	NOD	0%	256		\$139,062.80		\$0.00				s
222	Pago de Estimación No.30	11 días	lun 29/01/18	lun 12/02/18	NOD	NOD	0%			\$115,762.22		\$0.00				s
223	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 29/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
224	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	lun 29/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%	259		\$0.00		\$0.00				s
225	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	mar 30/01/18	vie 02/02/18	NOD	NOD	0%	260		\$0.00		\$0.00				s
226	Realizar Pago	6 días	lun 05/02/18	lun 12/02/18	NOD	NOD	0%	261		\$115,762.22		\$0.00				s
227	Pago de Estimación No.31	11 días	mié 17/01/18	mié 31/01/18	NOD	NOD	0%			\$300,981.76		\$0.00				s
228	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mié 17/01/18	mié 17/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
229	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	mié 17/01/18	mié 17/01/18	NOD	NOD	0%	264		\$0.00		\$0.00				s
230	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	jue 18/01/18	mar 23/01/18	NOD	NOD	0%	265		\$0.00		\$0.00				s
231	Realizar Pago	6 días	mié 24/01/18	mié 31/01/18	NOD	NOD	0%	266		\$300,981.76		\$0.00				s
232	Pago de Estimación No.32	11 días	jue 11/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%			\$116,009.13		\$0.00				s
233	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 11/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
234	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	jue 11/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	269		\$0.00		\$0.00				s
235	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	vie 12/01/18	mié 17/01/18	NOD	NOD	0%	270		\$0.00		\$0.00				s
236	Realizar Pago	6 días	jue 18/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	271		\$116,009.13		\$0.00				s
237	Pago de Estimación No.33	11 días	lun 22/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	0%			\$139,062.80		\$0.00				s
238	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 22/01/18	lun 22/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
239	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	lun 22/01/18	lun 22/01/18	NOD	NOD	0%	274		\$0.00		\$0.00				s
240	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	mar 23/01/18	vie 26/01/18	NOD	NOD	0%	275		\$0.00		\$0.00				s
241	Realizar Pago	6 días	lun 29/01/18	lun 05/02/18	NOD	NOD	0%	276		\$139,062.80		\$0.00				s
242	Pago de Estimación No.34	11 días	vie 09/02/18	vie 23/02/18	NOD	NOD	0%			\$136,090.46		\$0.00				s
243	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 09/02/18	vie 09/02/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
244	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 09/02/18	vie 09/02/18	NOD	NOD	0%	279		\$0.00		\$0.00				s
245	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	lun 12/02/18	jue 15/02/18	NOD	NOD	0%	280		\$0.00		\$0.00				s
246	Realizar Pago	6 días	vie 16/02/18	vie 23/02/18	NOD	NOD	0%	281		\$136,090.46		\$0.00				s
247	Pago de Estimación No.35	11 días	vie 16/02/18	vie 02/03/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
248	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 16/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
249	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 16/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	0%	284		\$0.00		\$0.00				s
250	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	lun 19/02/18	jue 22/02/18	NOD	NOD	0%	285		\$0.00		\$0.00				s
251	Realizar Pago	6 días	vie 23/02/18	vie 02/03/18	NOD	NOD	0%	286		\$0.00		\$0.00				s
252	Pago de Estimación No.36	11 días	vie 16/02/18	vie 02/03/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
253	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 16/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
254	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 16/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	0%	289		\$0.00		\$0.00				s
255	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	lun 19/02/18	jue 22/02/18	NOD	NOD	0%	290		\$0.00		\$0.00				s
256	Realizar Pago	6 días	vie 23/02/18	vie 02/03/18	NOD	NOD	0%	291		\$0.00		\$0.00				s
257	Pago de Estimación No.37	11 días	lun 29/01/18	lun 12/02/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
258	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 29/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
259	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	lun 29/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%	294		\$0.00		\$0.00				s
260	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	mar 30/01/18	vie 02/02/18	NOD	NOD	0%	295		\$0.00		\$0.00				s
261	Realizar Pago	6 días	lun 05/02/18	lun 12/02/18	NOD	NOD	0%	296		\$0.00		\$0.00				s
262	Ejecución física de módulos	119 días	lun 28/08/17	vie 16/02/18	lun 28/08/17	NOD	21%			\$0.00		\$0.00				s
263	Modulos Educativos Lote 1	114 días	lun 04/09/17	vie 16/02/18	lun 04/09/17	NOD	42%			\$0.00		\$0.00				s
264	12-04-0004-42,CANTON LA PUERTA,-91.79315259,15.04878854	35 días	lun 04/09/17	mar 24/10/17	lun 04/09/17	mar 24/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
265	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	23 días	lun 04/09/17	jue 05/10/17	lun 04/09/17	jue 05/10/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
266	Inspección Final del Bien	1 día	vie 06/10/17	vie 06/10/17	vie 06/10/17	vie 06/10/17	100%	301		\$0.00		\$0.00				s
267	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	11 días	lun 09/10/17	mar 24/10/17	lun 09/10/17	mar 24/10/17	100%	302		\$0.00		\$0.00				s
268	12-04-0005-42,CASERIO EL EDEN ALDEA TUILLEN,-91.78563712,15.07658986	35 días	lun 04/09/17	mar 24/10/17	lun 04/09/17	mar 24/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
269	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	23 días	lun 04/09/17	jue 05/10/17	lun 04/09/17	jue 05/10/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
270	Inspección Final del Bien	1 día	vie 06/10/17	vie 06/10/17	vie 06/10/17	vie 06/10/17	100%	305		\$0.00		\$0.00				s
271	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	11 días	lun 09/10/17	mar 24/10/17	lun 09/10/17	mar 24/10/17	100%	306		\$0.00		\$0.00				s
272	12-04-0008-42,CASERIO LA REFORMA,-91.78057521,15.04407508	2 días	dom 17/12/17	mar 19/12/17	dom 17/12/17	mar 19/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
273	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	0 días	dom 17/12/17	dom 17/12/17	dom 17/12/17	dom 17/12/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
274	Inspección Final del Bien	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	309		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
275	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	100%	310		\$0.00		\$0.00				s
276	Acta 12-04-0011-42,CASERIO EL JICARO,- 91.77271965,15.07740614	35 días	lun 04/09/17	mar 24/10/17	lun 04/09/17	mar 24/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
277	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	23 días	lun 04/09/17	jue 05/10/17	lun 04/09/17	jue 05/10/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
278	Inspección Final del Bien	1 día	vie 06/10/17	vie 06/10/17	vie 06/10/17	vie 06/10/17	100%	313		\$0.00		\$0.00				s
279	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	11 días	lun 09/10/17	mar 24/10/17	lun 09/10/17	mar 24/10/17	100%	314		\$0.00		\$0.00				s
280	Acta 12-04-0015-41,SECTOR LA FLORIDA ALDEA PIEDRA DE FUEGO,-91.76462249,15.05703267	2 días	dom 17/12/17	mar 19/12/17	dom 17/12/17	mar 19/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
281	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	0 días	dom 17/12/17	dom 17/12/17	dom 17/12/17	dom 17/12/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
282	Inspección Final del Bien	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	317		\$0.00		\$0.00				s
283	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	100%	318		\$0.00		\$0.00				s
284	Acta 12-04-0022-43,CASERIO EL EDEN ALDEA TULELEN,- 91.78563712,15.07658986	30 días	lun 11/09/17	mar 24/10/17	lun 11/09/17	mar 24/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
285	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	18 días	lun 11/09/17	jue 05/10/17	lun 11/09/17	jue 05/10/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
286	Inspección Final del Bien	1 día	vie 06/10/17	vie 06/10/17	vie 06/10/17	vie 06/10/17	100%	321		\$0.00		\$0.00				s
287	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	11 días	lun 09/10/17	mar 24/10/17	lun 09/10/17	mar 24/10/17	100%	322		\$0.00		\$0.00				s
288	Acta 12-04-0023-43,CANTON LA PUERTA ALDEA TULELEN,-91.79315259,15.04878854	30 días	lun 11/09/17	mar 24/10/17	lun 11/09/17	mar 24/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
289	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	18 días	lun 11/09/17	jue 05/10/17	lun 11/09/17	jue 05/10/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
290	Inspección Final del Bien	1 día	vie 06/10/17	vie 06/10/17	vie 06/10/17	vie 06/10/17	100%	325		\$0.00		\$0.00				s
291	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	11 días	lun 09/10/17	mar 24/10/17	lun 09/10/17	mar 24/10/17	100%	326		\$0.00		\$0.00				s
292	Acta 12-04-0026-43,CASERIO CUATRO CAMINOS,- 91.75700877,15.15691142	21 días	mar 21/11/17	mar 19/12/17	mar 21/11/17	mar 19/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
293	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	19 días	mar 21/11/17	dom 17/12/17	mar 21/11/17	dom 17/12/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
294	Inspección Final del Bien	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	329		\$0.00		\$0.00				s
295	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	100%	330		\$0.00		\$0.00				s
296	Acta 12-04-0028-43,CASERIO LA REFORMA,- 91.78057521,15.04407508	2 días	dom 17/12/17	mar 19/12/17	dom 17/12/17	mar 19/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
297	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	0 días	dom 17/12/17	dom 17/12/17	dom 17/12/17	dom 17/12/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
298	Inspección Final del Bien	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	333		\$0.00		\$0.00				s
299	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	100%	334		\$0.00		\$0.00				s
300	Acta 12-04-0034-43,SECTOR LA TERMINAL ALDEA PIEDRA DE FUEGO,-91.7797154,15.05459233	2 días	dom 17/12/17	mar 19/12/17	dom 17/12/17	mar 19/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
301	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	0 días	dom 17/12/17	dom 17/12/17	dom 17/12/17	dom 17/12/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
302	Inspección Final del Bien	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	337		\$0.00		\$0.00				s
303	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	100%	338		\$0.00		\$0.00				s
304	Acta 12-04-0045-43,SECTOR CHICAJALAJ ALDEA SAN LUIS TUIMUJ,-91.75095615,15.16540201	21 días	mar 21/11/17	mar 19/12/17	mar 21/11/17	mar 19/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
305	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	19 días	mar 21/11/17	dom 17/12/17	mar 21/11/17	dom 17/12/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
306	Inspección Final del Bien	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	341		\$0.00		\$0.00				s
307	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	100%	342		\$0.00		\$0.00				s
308	Acta 12-04-0049-43,CANTON VISTA HERMOSA ALDEA TUILELEN,-91.80442334,15.06938586	20 días	lun 18/09/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
309	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 18/09/17	vie 22/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
310	Inspección Final del Bien	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	0%	345		\$0.00		\$0.00				s
311	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 02/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	346		\$0.00		\$0.00				s
312	Acta 12-04-0050-43,CANTON LA PUERTA ALDEA TUIMUJ,-91.76228496,15.15862176	21 días	mar 21/11/17	mar 19/12/17	mar 21/11/17	mar 19/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
313	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	19 días	mar 21/11/17	dom 17/12/17	mar 21/11/17	dom 17/12/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
314	Inspección Final del Bien	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	349		\$0.00		\$0.00				s
315	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	100%	350		\$0.00		\$0.00				s
316	Acta 12-04-0054-43,CANTON CUATRO CAMINOS ALDEA TUILELEN,-91.79329574,15.07127039	20 días	lun 25/09/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
317	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
318	Inspección Final del Bien	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	353		\$0.00		\$0.00				s
319	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 09/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	354		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
320	12-04-0059-42,ALDEA CHICAJALAJ ,- 90.732283,15.099317	21 días	lun 25/09/17	mar 24/10/17	lun 25/09/17	mar 24/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
321	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	9 días	lun 25/09/17	jue 05/10/17	lun 25/09/17	jue 05/10/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
322	Inspección Final del Bien	1 día	jue 05/10/17	jue 05/10/17	jue 05/10/17	jue 05/10/17	100%	357		\$0.00		\$0.00				s
323	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	12 días	vie 06/10/17	mar 24/10/17	vie 06/10/17	mar 24/10/17	100%	358		\$0.00		\$0.00				s
324	12-04-0082-41,CANTON VILLA NUEVA ALDEA TUILELEN ,91.800181,15.065653	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
325	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
326	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	361		\$0.00		\$0.00				s
327	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	362		\$0.00		\$0.00				s
328	12-04-0139-41,CASERIO EL SALITRE,- 91.76047609,15.18793495	21 días	mar 21/11/17	mar 19/12/17	mar 21/11/17	mar 19/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
329	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	19 días	mar 21/11/17	dom 17/12/17	mar 21/11/17	dom 17/12/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
330	Inspección Final del Bien	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	365		\$0.00		\$0.00				s
331	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	100%	366		\$0.00		\$0.00				s
332	12-04-0141-41,CASERIO LA CUMBRE ALDEA TUILELEN,-91.77942246,15.05865826	2 días	dom 17/12/17	mar 19/12/17	dom 17/12/17	mar 19/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
333	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	0 días	dom 17/12/17	dom 17/12/17	dom 17/12/17	dom 17/12/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
334	Inspección Final del Bien	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	369		\$0.00		\$0.00				s
335	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	100%	370		\$0.00		\$0.00				s
336	12-04-0148-41,ALDEA TUIMUJ,- 91.76276402,15.17386442	21 días	mar 21/11/17	mar 19/12/17	mar 21/11/17	mar 19/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
337	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	19 días	mar 21/11/17	dom 17/12/17	mar 21/11/17	dom 17/12/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
338	Inspección Final del Bien	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	373		\$0.00		\$0.00				s
339	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	100%	374		\$0.00		\$0.00				s
340	12-04-0156-41,ALDEA SAN ISIDRO,- 91.71728415,15.13136114	20 días	lun 09/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
341	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
342	Inspección Final del Bien	5 días	mar 17/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	377		\$0.00		\$0.00				s
343	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 24/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	378		\$0.00		\$0.00				s
344	12-04-0157-41,ALDEA SAN LUIS,- 91.77139621,15.1779522	42 días	lun 09/10/17	mié 06/12/17	lun 09/10/17	mié 06/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
345	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	15 días	lun 09/10/17	lun 30/10/17	lun 09/10/17	lun 30/10/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
346	Inspección Final del Bien	0 días	lun 30/10/17	lun 30/10/17	lun 30/10/17	lun 30/10/17	100%	381		\$0.00		\$0.00				s
347	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	27 días	mar 31/10/17	mié 06/12/17	mar 31/10/17	mié 06/12/17	100%	382		\$0.00		\$0.00				s
348	12-04-0162-41,CASERIO LOS BUJES,- 91.76000771,15.08609583	20 días	lun 09/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
349	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
350	Inspección Final del Bien	5 días	mar 17/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	385		\$0.00		\$0.00				s
351	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 24/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	386		\$0.00		\$0.00				s
352	12-04-0172-43,ALDEA SANTA TERESA,- 91.72297402,15.04808811	38 días	lun 16/10/17	mié 06/12/17	lun 16/10/17	mié 06/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
353	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	11 días	lun 16/10/17	lun 30/10/17	lun 16/10/17	lun 30/10/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
354	Inspección Final del Bien	0 días	lun 30/10/17	lun 30/10/17	lun 30/10/17	lun 30/10/17	100%	389		\$0.00		\$0.00				s
355	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	27 días	mar 31/10/17	mié 06/12/17	mar 31/10/17	mié 06/12/17	100%	390		\$0.00		\$0.00				s
356	12-04-0193-43,ALDEA SAN LUIS,- 91.77139621,15.1779522	38 días	lun 16/10/17	mié 06/12/17	lun 16/10/17	mié 06/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
357	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	11 días	lun 16/10/17	lun 30/10/17	lun 16/10/17	lun 30/10/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
358	Inspección Final del Bien	0 días	lun 30/10/17	lun 30/10/17	lun 30/10/17	lun 30/10/17	100%	393		\$0.00		\$0.00				s
359	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	27 días	mar 31/10/17	mié 06/12/17	mar 31/10/17	mié 06/12/17	100%	394		\$0.00		\$0.00				s
360	12-04-0202-43,CASERIO QUEXLEMUJ ALDEA TALTIMICHE,-91.7776109,15.09895511	20 días	lun 23/10/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
361	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
362	Inspección Final del Bien	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	397		\$0.00		\$0.00				s
363	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 06/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	398		\$0.00		\$0.00				s
364	12-04-0204-43,CASERIO SAN JOSE FRONTERA,- 91.78671071,15.18548358	33 días	lun 23/10/17	mié 06/12/17	lun 23/10/17	mié 06/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
365	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	6 días	lun 23/10/17	lun 30/10/17	lun 23/10/17	lun 30/10/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
366	Inspección Final del Bien	0 días	lun 30/10/17	lun 30/10/17	lun 30/10/17	lun 30/10/17	100%	401		\$0.00		\$0.00				s
367	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	27 días	mar 31/10/17	mié 06/12/17	mar 31/10/17	mié 06/12/17	100%	402		\$0.00		\$0.00				s
368	12-04-0207-43,CASERÍO LA CUMBRE ALDEA TUILELEN,-91.77942246,15.05865826	2 días	dom 17/12/17	mar 19/12/17	dom 17/12/17	mar 19/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
369	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	0 días	dom 17/12/17	dom 17/12/17	dom 17/12/17	dom 17/12/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
370	Inspección Final del Bien	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	405		\$0.00		\$0.00				s
371	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	100%	406		\$0.00		\$0.00				s
372	12-04-1154-41,CASERÍO BUENA VISTA BACCHUC,-91.78407293,15.17148548	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
373	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
374	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	409		\$0.00		\$0.00				s
375	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	410		\$0.00		\$0.00				s
376	12-04-2892-42,ALDEA TUILELEN,-91.79500637,15.06320704	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
377	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
378	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	413		\$0.00		\$0.00				s
379	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	414		\$0.00		\$0.00				s
380	12-04-3198-42,CASERÍO CUATRO CAMINOS,-91.75700877,15.15691142	21 días	mar 21/11/17	mar 19/12/17	mar 21/11/17	mar 19/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
381	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	19 días	mar 21/11/17	dom 17/12/17	mar 21/11/17	dom 17/12/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
382	Inspección Final del Bien	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	417		\$0.00		\$0.00				s
383	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	100%	418		\$0.00		\$0.00				s
384	12-04-3200-42,CASERÍO VEINTE REALES ALDEA SAN LUIS,-91.75317502,15.18538173	21 días	mar 21/11/17	mar 19/12/17	mar 21/11/17	mar 19/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
385	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	19 días	mar 21/11/17	dom 17/12/17	mar 21/11/17	dom 17/12/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
386	Inspección Final del Bien	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	421		\$0.00		\$0.00				s
387	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	100%	422		\$0.00		\$0.00				s
388	12-06-0060-42,CASERÍO TUIJOJ ,-91.874905,15.272198	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
389	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
390	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	425		\$0.00		\$0.00				s
391	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	426		\$0.00		\$0.00				s
392	12-06-0121-42,CASERÍO FLOR DE BELEN ,-91.869306,15.307972	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
393	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
394	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	429		\$0.00		\$0.00				s
395	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	430		\$0.00		\$0.00				s
396	12-06-0122-42,ALDEA LLANO GRANDE ,-91.950139,15.263111	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
397	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
398	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	433		\$0.00		\$0.00				s
399	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	434		\$0.00		\$0.00				s
400	12-06-0265-43,ALDEA ANTIGUO TUTUAPA,-91.80569002,15.28936561	25 días	lun 06/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
401	Inicio de Ensamblaje de Modulos(5)	10 días	lun 06/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
402	Inspección Final del Bien	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	437		\$0.00		\$0.00				s
403	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 27/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	438		\$0.00		\$0.00				s
404	12-06-0266-43,ALDEA TUICHUNA,-91.77835446,15.31080367	25 días	lun 13/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
405	Inicio de Ensamblaje de Modulos(5)	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
406	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	441		\$0.00		\$0.00				s
407	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	442		\$0.00		\$0.00				s
408	12-06-0275-41,CASERÍO SAN LUIS ALDEA HUISPACHE,-91.9167,15.312645	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
409	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
410	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	445		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
411	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	446		\$0.00		\$0.00				s
412	12-06-0285-41,ALDEA HUISPACHE,-	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
413	91.93405324,15.30850889															
414	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
414	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	449		\$0.00		\$0.00				s
415	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	450		\$0.00		\$0.00				s
416	12-06-0306-43,ALDEA TIERRA BLANCA,-	20 días	lun 27/11/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
417	91.92960312,15.24755142															
417	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
418	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	453		\$0.00		\$0.00				s
419	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 11/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	454		\$0.00		\$0.00				s
420	12-06-0311-43,ALDEA SOCHEL,-	20 días	lun 27/11/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
421	91.78614584,15.32441405															
421	Inicio de Ensamblaje de Modulos(4)	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
422	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	457		\$0.00		\$0.00				s
423	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 11/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	458		\$0.00		\$0.00				s
424	12-06-5242-42,ALDEA TICTUCABE,-	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
425	91.83244171,15.28493286															
425	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
426	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	461		\$0.00		\$0.00				s
427	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	462		\$0.00		\$0.00				s
428	12-07-0080-43,CANTON NUEVA ESPERANCITA	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
429	ALDEA CHEQUIN,-92.17126831,15.23378455															
429	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
430	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	465		\$0.00		\$0.00				s
431	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	466		\$0.00		\$0.00				s
432	12-07-0086-43,CASERIO LAS VENTANAS,-	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
433	92.12055356,15.24223401															
433	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
434	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	469		\$0.00		\$0.00				s
435	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	470		\$0.00		\$0.00				s
436	12-07-2973-42,CANTON TOJCHOC GRANDE	20 días	lun 11/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
437	ALDEA EL ROSARIO,-92.02340827,15.21030098															
437	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
438	Inspección Final del Bien	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	473		\$0.00		\$0.00				s
439	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 26/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	474		\$0.00		\$0.00				s
440	12-08-0017-43,CANTON PIE DE LA CUESTA,-	20 días	lun 11/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
441	91.99320431,15.2677878															
441	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
442	Inspección Final del Bien	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	477		\$0.00		\$0.00				s
443	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 26/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	478		\$0.00		\$0.00				s
444	12-08-0391-43,CASERIO MIRAMAR,-	20 días	lun 11/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
445	92.00285,15.166009															
445	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
446	Inspección Final del Bien	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	481		\$0.00		\$0.00				s
447	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 26/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	482		\$0.00		\$0.00				s
448	12-09-0006-42,CASERIO LA LIBERTAD ALDEA	20 días	lun 11/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
449	CHANCHICUPE,-91.96934721,14.99433233															
449	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
450	Inspección Final del Bien	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	485		\$0.00		\$0.00				s
451	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 26/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	486		\$0.00		\$0.00				s
452	12-09-0007-42,CASERIO SAN JUAN BULLAJ,-	20 días	lun 18/12/17	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
453	92.04457887,15.07742242															
453	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
454	Inspección Final del Bien	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	489		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
455	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 05/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	490		\$0.00		\$0.00				s
456	12-09-0013-42,CASERIO CHECHAN,-	20 días	lun 18/12/17	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
457	91.89587034,15.08961033															
458	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
458	Inspección Final del Bien	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	493		\$0.00		\$0.00				s
459	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 05/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	494		\$0.00		\$0.00				s
460	12-09-0090-42,CASERIO XESHUBEL ,-	20 días	lun 18/12/17	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
460	91.909858,15.099503															
461	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
462	Inspección Final del Bien	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	497		\$0.00		\$0.00				s
463	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 05/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	498		\$0.00		\$0.00				s
464	12-09-0094-42,CASERIO CHEANGES ALDEA	20 días	lun 18/12/17	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
464	CHANA ,-91.939566,15.071346															
465	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
466	Inspección Final del Bien	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	501		\$0.00		\$0.00				s
467	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 05/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	502		\$0.00		\$0.00				s
468	12-09-0408-41,ALDEA TUINIMA,-	20 días	lun 18/12/17	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
468	91.88212074,15.11771926															
469	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
470	Inspección Final del Bien	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	505		\$0.00		\$0.00				s
471	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 05/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	506		\$0.00		\$0.00				s
472	12-09-0409-41,ALDEA TONINCHUM,-	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
472	91.891997,15.082283															
473	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
474	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	509		\$0.00		\$0.00				s
475	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	510		\$0.00		\$0.00				s
476	12-09-4155-41,CASERIO EL TRIUNFO ALDEA	20 días	mar 26/12/17	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
476	TUINIMA,-91.87808234,15.11238401															
477	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
478	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	513		\$0.00		\$0.00				s
479	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	514		\$0.00		\$0.00				s
480	12-10-0029-43,CANTON VELLA VISTA CASERIO	20 días	mar 26/12/17	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
480	LAS TAPIAS,-91.83801084,15.17971595															
481	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
482	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	517		\$0.00		\$0.00				s
483	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	518		\$0.00		\$0.00				s
484	12-10-0463-42,5A. AVENIDA 1-58 ZONA 2 ,-	33 días	lun 23/10/17	mié 06/12/17	lun 23/10/17	mié 06/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
484	91.80592906,15.12144608															
485	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	0 días	lun 23/10/17	lun 23/10/17	lun 23/10/17	lun 23/10/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
486	Inspección Final del Bien	0 días	lun 30/10/17	lun 30/10/17	lun 30/10/17	lun 30/10/17	100%	521		\$0.00		\$0.00				s
487	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	27 días	mar 31/10/17	mié 06/12/17	mar 31/10/17	mié 06/12/17	100%	522		\$0.00		\$0.00				s
488	12-10-0467-43,ALDEA AGUA TIBIA,-	17 días	mar 02/01/18	mié 24/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
488	91.78810671,15.11358304															
489	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	2 días	mar 02/01/18	mié 03/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
490	Inspección Final del Bien	5 días	jue 04/01/18	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%	525		\$0.00		\$0.00				s
491	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 11/01/18	mié 24/01/18	NOD	NOD	0%	526		\$0.00		\$0.00				s
492	12-10-0485-43,ALDEA CANCELA GRANDE,-	20 días	mar 02/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
492	91.82318599,15.22457367															
493	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 02/01/18	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
494	Inspección Final del Bien	5 días	mar 09/01/18	lun 15/01/18	NOD	NOD	0%	529		\$0.00		\$0.00				s
495	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%	530		\$0.00		\$0.00				s
496	12-10-0486-43,ALDEA LOS CEREZOS,-	20 días	mar 02/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
496	91.81984865,15.2019577															
497	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 02/01/18	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
498	Inspección Final del Bien	5 días	mar 09/01/18	lun 15/01/18	NOD	NOD	0%	533		\$0.00		\$0.00				s
499	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%	534		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
500	12-10-0490-43,ALDEA CHALANCHAC,- 91.87241968,15.18192445	20 días	mar 02/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
501	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 02/01/18	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
502	Inspección Final del Bien	5 días	mar 09/01/18	lun 15/01/18	NOD	NOD	0%	537		\$0.00		\$0.00				s
503	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%	538		\$0.00		\$0.00				s
504	12-10-2632-43,4A. AVENIDA 3-10 ZONA 2 ,- 91.80475259,15.12528726	33 días	lun 23/10/17	mié 06/12/17	lun 23/10/17	mié 06/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
505	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	6 días	lun 23/10/17	lun 30/10/17	lun 23/10/17	lun 30/10/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
506	Inspección Final del Bien	0 días	lun 30/10/17	lun 30/10/17	lun 30/10/17	lun 30/10/17	100%	541		\$0.00		\$0.00				s
507	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	27 días	mar 31/10/17	mié 06/12/17	mar 31/10/17	mié 06/12/17	100%	542		\$0.00		\$0.00				s
508	12-10-3408-42,ALDEA LA ESMERALDA,- 91.79979502,15.10173145	20 días	lun 08/01/18	vie 02/02/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
509	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 08/01/18	vie 12/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
510	Inspección Final del Bien	5 días	lun 15/01/18	vie 19/01/18	NOD	NOD	0%	545		\$0.00		\$0.00				s
511	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 22/01/18	vie 02/02/18	NOD	NOD	0%	546		\$0.00		\$0.00				s
512	12-23-0908-41,ALDEA TUIQUINAMBLE,- 91.92453299,15.13089701	28 días	mié 13/09/17	mar 24/10/17	mié 13/09/17	mar 24/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
513	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	1 día	mié 13/09/17	mié 13/09/17	mié 13/09/17	mié 13/09/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
514	Inspección Final del Bien	0 días	vie 22/09/17	vie 22/09/17	vie 22/09/17	vie 22/09/17	100%	549		\$0.00		\$0.00				s
515	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	21 días	lun 25/09/17	mar 24/10/17	lun 25/09/17	mar 24/10/17	100%	550		\$0.00		\$0.00				s
516	12-23-0928-43,ALDEA TUIQUINAMBLE,- 91.92453299,15.13089701	23 días	mié 20/09/17	mar 24/10/17	mié 20/09/17	mar 24/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
517	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	0 días	mié 20/09/17	mié 20/09/17	mié 20/09/17	mié 20/09/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
518	Inspección Final del Bien	0 días	jue 21/09/17	jue 21/09/17	jue 21/09/17	jue 21/09/17	100%	553		\$0.00		\$0.00				s
519	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	22 días	vie 22/09/17	mar 24/10/17	vie 22/09/17	mar 24/10/17	100%	554		\$0.00		\$0.00				s
520	12-23-1144-42,ALDEA LAS FLORES,- 91.93666899,15.13441667	20 días	lun 15/01/18	vie 09/02/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
521	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 15/01/18	vie 19/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
522	Inspección Final del Bien	5 días	lun 22/01/18	vie 26/01/18	NOD	NOD	0%	557		\$0.00		\$0.00				s
523	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 29/01/18	vie 09/02/18	NOD	NOD	0%	558		\$0.00		\$0.00				s
524	12-23-3884-42,ALDEA SAN ANDRES,- 91.95136368,15.1381467	20 días	lun 15/01/18	vie 09/02/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
525	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 15/01/18	vie 19/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
526	Inspección Final del Bien	5 días	lun 22/01/18	vie 26/01/18	NOD	NOD	0%	561		\$0.00		\$0.00				s
527	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 29/01/18	vie 09/02/18	NOD	NOD	0%	562		\$0.00		\$0.00				s
528	12-23-3897-42,ALDEA SAN ANTONIO,- 91.90119871,15.13535879	23 días	mié 20/09/17	mar 24/10/17	mié 20/09/17	mar 24/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
529	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	0 días	mié 20/09/17	mié 20/09/17	mié 20/09/17	mié 20/09/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
530	Inspección Final del Bien	0 días	jue 21/09/17	jue 21/09/17	jue 21/09/17	jue 21/09/17	100%	565		\$0.00		\$0.00				s
531	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	22 días	vie 22/09/17	mar 24/10/17	vie 22/09/17	mar 24/10/17	100%	566		\$0.00		\$0.00				s
532	12-23-4264-42,CASERIO NUEVO PORVENIR ALDEA SAN ANTONIO,-91.91287343,15.12344676	23 días	mié 20/09/17	mar 24/10/17	mié 20/09/17	mar 24/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
533	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	0 días	mié 20/09/17	mié 20/09/17	mié 20/09/17	mié 20/09/17	100%	111		\$0.00		\$0.00				s
534	Inspección Final del Bien	0 días	jue 21/09/17	jue 21/09/17	jue 21/09/17	jue 21/09/17	100%	569		\$0.00		\$0.00				s
535	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	22 días	vie 22/09/17	mar 24/10/17	vie 22/09/17	mar 24/10/17	100%	570		\$0.00		\$0.00				s
536	12-23-5456-42,CASERIO LOS POSITOS ,- 91.969197,15.166024	20 días	lun 22/01/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
537	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 22/01/18	vie 26/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
538	Inspección Final del Bien	5 días	lun 29/01/18	vie 02/02/18	NOD	NOD	0%	573		\$0.00		\$0.00				s
539	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 05/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	0%	574		\$0.00		\$0.00				s
540	12-26-0004-42,CASERIO CUMBRE DE LA MONTAÑA ALDEA CHUAL,-91.709012,15.197681	20 días	lun 22/01/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
541	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 22/01/18	vie 26/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
542	Inspección Final del Bien	5 días	lun 29/01/18	vie 02/02/18	NOD	NOD	0%	577		\$0.00		\$0.00				s
543	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 05/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	0%	578		\$0.00		\$0.00				s
544	12-26-0021-43,SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN ISIDRO SETIVA,-91.717655,15.195593	20 días	lun 22/01/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
545	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 22/01/18	vie 26/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
546	Inspección Final del Bien	5 días	lun 29/01/18	vie 02/02/18	NOD	NOD	0%	581		\$0.00		\$0.00				s
547	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 05/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	0%	582		\$0.00		\$0.00				s
548	12-26-0044-41,ALDEA QUECA CASERÍO AGUA CALIENTE ,-91.660194,15.154889	20 días	lun 22/01/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
549	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 22/01/18	vie 26/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
550	Inspección Final del Bien	5 días	lun 29/01/18	vie 02/02/18	NOD	NOD	0%	585		\$0.00		\$0.00				s
551	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 05/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	0%	586		\$0.00		\$0.00				s
552	12-26-3185-42,ALDEA ESCUPIJA,-91.73019127,15.19362358	20 días	lun 22/01/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
553	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 22/01/18	vie 26/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
554	Inspección Final del Bien	5 días	lun 29/01/18	vie 02/02/18	NOD	NOD	0%	589		\$0.00		\$0.00				s
555	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 05/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	0%	590		\$0.00		\$0.00				s
556	12-26-4854-41,CASERÍO SAN ANTONIO LA CRUZ ALDEA PUEBLO VIEJO ,-91.67978831,15.18762098	20 días	lun 22/01/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
557	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 22/01/18	vie 26/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
558	Inspección Final del Bien	5 días	lun 29/01/18	vie 02/02/18	NOD	NOD	0%	593		\$0.00		\$0.00				s
559	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 05/02/18	vie 16/02/18	NOD	NOD	0%	594		\$0.00		\$0.00				s
560	Modulos Educativos Lote 8	105 días	lun 28/08/17	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
561	14-01-0132-41,CANTON CRUZ CHE III ,-91.064176,15.083681	20 días	lun 28/08/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
562	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 28/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
563	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/09/17	vie 08/09/17	NOD	NOD	0%	598		\$0.00		\$0.00				s
564	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 11/09/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%	599		\$0.00		\$0.00				s
565	14-01-0142-42,CANTON QUIVALA ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB ,-91.04193,15.117835	20 días	lun 28/08/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
566	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 28/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
567	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/09/17	vie 08/09/17	NOD	NOD	0%	602		\$0.00		\$0.00				s
568	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 11/09/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%	603		\$0.00		\$0.00				s
569	14-01-0162-42,CANTON CRUZ CHE ,-91.086627,15.096138	20 días	lun 28/08/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
570	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 28/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
571	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/09/17	vie 08/09/17	NOD	NOD	0%	606		\$0.00		\$0.00				s
572	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 11/09/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%	607		\$0.00		\$0.00				s
573	14-01-0173-41,CANTON CHOACAMAN I ,-91.121572,15.045844	20 días	lun 28/08/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
574	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 28/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
575	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/09/17	vie 08/09/17	NOD	NOD	0%	610		\$0.00		\$0.00				s
576	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 11/09/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%	611		\$0.00		\$0.00				s
577	14-01-3702-42,CASERÍO GRADITAS ALDEA SANTA ROSA CHUJUYUB,-91.054637,15.090375	20 días	lun 28/08/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
578	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 28/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
579	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/09/17	vie 08/09/17	NOD	NOD	0%	614		\$0.00		\$0.00				s
580	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 11/09/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%	615		\$0.00		\$0.00				s
581	14-01-5903-42,CANTON PACAJA SEGUNDO ,-91.11848274,15.01701445	20 días	lun 04/09/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
582	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 04/09/17	vie 08/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
583	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/09/17	lun 18/09/17	NOD	NOD	0%	618		\$0.00		\$0.00				s
584	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 19/09/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	0%	619		\$0.00		\$0.00				s
585	14-01-4690-42,ALDEA EL CHAJIBAL,-91.15427684,15.07237323	20 días	lun 04/09/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
586	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 04/09/17	vie 08/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
587	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/09/17	lun 18/09/17	NOD	NOD	0%	622		\$0.00		\$0.00				s
588	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 19/09/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	0%	623		\$0.00		\$0.00				s
589	14-01-4628-42,CANTON JORONJA,-91.06976027,15.09597986	20 días	lun 04/09/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
590	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 04/09/17	vie 08/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
591	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/09/17	lun 18/09/17	NOD	NOD	0%	626		\$0.00		\$0.00				s
592	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 19/09/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	0%	627		\$0.00		\$0.00				s
593	Acta 14-02-0093-41,ALDEA EL MEMBRILLAL I,- 91.05350993,14.97104576	20 días	lun 04/09/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
594	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 04/09/17	vie 08/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
595	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/09/17	lun 18/09/17	NOD	NOD	0%	630		\$0.00		\$0.00				s
596	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 19/09/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	0%	631		\$0.00		\$0.00				s
597	Acta 14-02-4372-41,CANTON CARRIZAL,- 91.04034415,14.99707886	20 días	lun 04/09/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
598	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 04/09/17	vie 08/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
599	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/09/17	lun 18/09/17	NOD	NOD	0%	634		\$0.00		\$0.00				s
600	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 19/09/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	0%	635		\$0.00		\$0.00				s
601	Acta 14-03-0019-42,CANTON LOMA ALTA ,- 91.053681,15.027235	20 días	lun 18/09/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
602	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 18/09/17	vie 22/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
603	Inspección Final del Bien	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	0%	638		\$0.00		\$0.00				s
604	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 02/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	639		\$0.00		\$0.00				s
605	Acta 14-03-5076-43,COLONIA NUEVA ESPERANZA ,- 90.97954709,15.03056967	20 días	lun 25/09/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
606	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
607	Inspección Final del Bien	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	642		\$0.00		\$0.00				s
608	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 09/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	643		\$0.00		\$0.00				s
609	Acta 14-03-0017-42,CASERIO COLONIA NUEVA ESPERANZA ,-90.979548,15.030606	20 días	lun 11/09/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
610	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 11/09/17	lun 18/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
611	Inspección Final del Bien	5 días	mar 19/09/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%	646		\$0.00		\$0.00				s
612	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	0%	647		\$0.00		\$0.00				s
613	Acta 14-03-0030-42,CASERIO BUENA VISTA II ,- 90.971908,15.049086	20 días	lun 18/09/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
614	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 18/09/17	vie 22/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
615	Inspección Final del Bien	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	0%	650		\$0.00		\$0.00				s
616	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 02/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	651		\$0.00		\$0.00				s
617	Acta 14-03-6157-43,CASERIO BUENA VISTA II ,- 90.97214,15.049855	20 días	lun 25/09/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
618	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
619	Inspección Final del Bien	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	654		\$0.00		\$0.00				s
620	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 09/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	655		\$0.00		\$0.00				s
621	Acta 14-03-0015-41,CASERIO TAPESQUILLO SEGUNDO CENTRO ,-90.991108,15.059449	20 días	lun 11/09/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
622	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 11/09/17	lun 18/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
623	Inspección Final del Bien	5 días	mar 19/09/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%	658		\$0.00		\$0.00				s
624	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	0%	659		\$0.00		\$0.00				s
625	Acta 14-03-0004-43,CASERIO TAPESQUILLO SEGUNDO CENTRO,-90.99109456,15.05953695	20 días	lun 11/09/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
626	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 11/09/17	lun 18/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
627	Inspección Final del Bien	5 días	mar 19/09/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%	662		\$0.00		\$0.00				s
628	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	0%	663		\$0.00		\$0.00				s
629	Acta 14-03-5217-43,CASERIO EL MADRON,- 91.01672862,15.06453992	20 días	lun 25/09/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
630	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
631	Inspección Final del Bien	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	666		\$0.00		\$0.00				s
632	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 09/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	667		\$0.00		\$0.00				s
633	Acta 14-03-0014-41,CASERIO EL MADRON,- 91.016689,15.064614	20 días	lun 11/09/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
634	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 11/09/17	lun 18/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
635	Inspección Final del Bien	5 días	mar 19/09/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%	670		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
636	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	0%	671		\$0.00		\$0.00				s
637	Acta 14-03-0020-42,ALDEA XIMBAXUC II ,- 91.033504,15.064998	20 días	lun 18/09/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
638	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 18/09/17	vie 22/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
639	Inspección Final del Bien	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	0%	674		\$0.00		\$0.00				s
640	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 02/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	675		\$0.00		\$0.00				s
641	Acta 14-03-0026-41,ALDEA XIMBAXUC ,- 91.052194,15.065794	20 días	lun 18/09/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
642	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 18/09/17	vie 22/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
643	Inspección Final del Bien	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	0%	678		\$0.00		\$0.00				s
644	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 02/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	679		\$0.00		\$0.00				s
645	Acta 14-03-0146-43,CASERIO TAPESQUILLO,- 90.98500856,15.06834298	20 días	lun 25/09/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
646	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
647	Inspección Final del Bien	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	682		\$0.00		\$0.00				s
648	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 09/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	683		\$0.00		\$0.00				s
649	Acta 14-03-0009-43,CASERIO TAPESQUILLO TERCER CENTRO,-90.989483,15.075111	20 días	lun 11/09/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
650	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 11/09/17	lun 18/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
651	Inspección Final del Bien	5 días	mar 19/09/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%	686		\$0.00		\$0.00				s
652	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 26/09/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	0%	687		\$0.00		\$0.00				s
653	Acta 14-03-0031-42,CASERIO TAPESQUILLO TERCER CENTRO,-90.989397,15.075131	20 días	lun 18/09/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
654	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 18/09/17	vie 22/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
655	Inspección Final del Bien	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	0%	690		\$0.00		\$0.00				s
656	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 02/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	691		\$0.00		\$0.00				s
657	Acta 14-04-0132-43,CANTON PIEDRAS BLANCAS,-90.85194459,14.99945639	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
658	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
659	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	694		\$0.00		\$0.00				s
660	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	695		\$0.00		\$0.00				s
661	Acta 14-04-4387-42,CANTON PIEDRAS BLANCAS,-90.85194459,14.99945639	25 días	lun 09/10/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
662	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	10 días	lun 09/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
663	Inspección Final del Bien	5 días	mar 24/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	698		\$0.00		\$0.00				s
664	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 31/10/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%	699		\$0.00		\$0.00				s
665	Acta 14-04-0125-43,ALDEA LA VEGA II,-90.86439249,15.00956561	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
666	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
667	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	702		\$0.00		\$0.00				s
668	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	703		\$0.00		\$0.00				s
669	Acta 14-04-0013-43,PARAJE CAMACUTZ III CENTRO POTRERO VIEJO , -90.92636931,15.01178636	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
670	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
671	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	706		\$0.00		\$0.00				s
672	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	707		\$0.00		\$0.00				s
673	Acta 14-04-1328-43,CABECERA MUNICIPAL , -90.87852027,15.02479579	20 días	lun 09/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
674	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
675	Inspección Final del Bien	5 días	mar 17/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	710		\$0.00		\$0.00				s
676	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 24/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	711		\$0.00		\$0.00				s
677	Acta 14-04-0136-43,ALDEA TUNAIA II , -90.84759599,15.02727189	20 días	lun 09/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
678	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
679	Inspección Final del Bien	5 días	mar 17/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	714		\$0.00		\$0.00				s
680	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 24/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	715		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
681	14-04-0001-42,ALDEA TUNAJA PRIMER SECTOR,- 90.85785002,15.02789464	25 días	lun 25/09/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
682	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	10 días	lun 25/09/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
683	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	718		\$0.00		\$0.00				s
684	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	719		\$0.00		\$0.00				s
685	14-04-0131-43,ALDEA XICALCAL,- 90.88271968,15.03807229	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
686	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
687	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	722		\$0.00		\$0.00				s
688	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	723		\$0.00		\$0.00				s
689	14-04-3852-42,ALDEA XICALCAL,- 90.88271968,15.03807229	20 días	lun 09/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
690	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
691	Inspección Final del Bien	5 días	mar 17/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	726		\$0.00		\$0.00				s
692	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 24/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	727		\$0.00		\$0.00				s
693	14-06-0222-41,CANTON PAQUIXIC,- 91.13379156,14.94258339	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
694	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
695	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	730		\$0.00		\$0.00				s
696	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	731		\$0.00		\$0.00				s
697	14-06-0174-41,CANTON CHUPOL,- 91.06484293,14.85452389	20 días	lun 23/10/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
698	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
699	Inspección Final del Bien	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	734		\$0.00		\$0.00				s
700	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 06/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	735		\$0.00		\$0.00				s
701	14-06-0202-41,CANTON POCOHIL SEGUNDO 2DO. CENTRO ,-91.14659474,14.90457483	20 días	lun 23/10/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
702	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
703	Inspección Final del Bien	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	738		\$0.00		\$0.00				s
704	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 06/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	739		\$0.00		\$0.00				s
705	14-06-0030-42,CANTON PANQUIAC ,- 91.044507,14.921355	20 días	lun 18/09/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
706	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 18/09/17	vie 22/09/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
707	Inspección Final del Bien	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	0%	742		\$0.00		\$0.00				s
708	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 02/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	743		\$0.00		\$0.00				s
709	14-06-0021-42,CANTON SAQUILLA SEGUNDO ,- 91.16249,14.942871	20 días	lun 16/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
710	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 16/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
711	Inspección Final del Bien	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	746		\$0.00		\$0.00				s
712	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 30/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	747		\$0.00		\$0.00				s
713	14-06-0224-41,CANTON PATZIBAL,- 91.14502456,14.9430492	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
714	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
715	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	750		\$0.00		\$0.00				s
716	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	751		\$0.00		\$0.00				s
717	14-06-3814-42,CANTÓN MACTZUL SEXTO ,- 91.19312234,14.94488383	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
718	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
719	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	754		\$0.00		\$0.00				s
720	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	755		\$0.00		\$0.00				s
721	14-06-0027-42,CANTON RIO MACTZUL ,- 91.176631,14.957917	20 días	lun 16/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
722	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 16/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
723	Inspección Final del Bien	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	758		\$0.00		\$0.00				s
724	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 30/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	759		\$0.00		\$0.00				s
725	14-06-3711-41,CANTON MACTZUL QUINTO ,- 91.20202946,14.95848504	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
726	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
727	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	762		\$0.00		\$0.00				s
728	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	763		\$0.00		\$0.00				s
729	14-06-0179-41,CANTON XEPOCOL,- 91.14452784,14.9622497	20 días	lun 23/10/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
730	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
731	Inspección Final del Bien	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	766		\$0.00		\$0.00				s
732	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 06/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	767		\$0.00		\$0.00				s
733	14-06-1303-42,CANTÓN PANIMACHÉ SEGUNDO ,- 91.0910249,14.79503248	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
734	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
735	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	770		\$0.00		\$0.00				s
736	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	771		\$0.00		\$0.00				s
737	14-06-1176-43,CANTON SACPULUP,- 91.04683215,14.88428811	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
738	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
739	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	774		\$0.00		\$0.00				s
740	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	775		\$0.00		\$0.00				s
741	14-06-0031-41,CANTON TZANIMACABAJ ,- 91.054444,14.898056	20 días	lun 16/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
742	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 16/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
743	Inspección Final del Bien	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	778		\$0.00		\$0.00				s
744	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 30/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	779		\$0.00		\$0.00				s
745	14-06-0244-43,CANTON PAJULIBOY,- 91.03938299,14.90869954	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
746	Inicio de Ensamblaje de Módulos(3)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
747	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	782		\$0.00		\$0.00				s
748	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	783		\$0.00		\$0.00				s
749	14-07-0302-41,CABECERA MUNICIPAL ,- 91.20800215,14.96408264	20 días	lun 13/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
750	Inicio de Ensamblaje de Módulos(3)	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
751	Inspección Final del Bien	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	786		\$0.00		\$0.00				s
752	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 27/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	787		\$0.00		\$0.00				s
753	14-09-0337-43,CANTON SAN PABLO,- 91.17076662,15.09788329	20 días	lun 27/11/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
754	Inicio de Ensamblaje de Módulos(3)	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
755	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	790		\$0.00		\$0.00				s
756	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 11/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	791		\$0.00		\$0.00				s
757	14-09-3704-42,CANTON SAN PABLO,- 91.17076662,15.09788329	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
758	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
759	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	794		\$0.00		\$0.00				s
760	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	795		\$0.00		\$0.00				s
761	14-09-0014-43,CANTON LA MONTAÑA II CENTRO,- 91.10385956,15.12259973	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
762	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
763	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	798		\$0.00		\$0.00				s
764	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	799		\$0.00		\$0.00				s
765	14-09-0048-42,ALDEA CHUITZALIC I ,- 91.16648331,15.12819998	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
766	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
767	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	802		\$0.00		\$0.00				s
768	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	803		\$0.00		\$0.00				s
769	14-09-0040-42,ALDEA LA PRIMAVERA ,- 91.198333,15.173611	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
770	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
771	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	806		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
772	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	807		\$0.00		\$0.00				s
773	14-09-0332-43,CANTON PATZOJOM PRIMAVERA,-91.198333,15.173611	20 días	lun 27/11/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
774	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
775	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	810		\$0.00		\$0.00				s
776	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 11/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	811		\$0.00		\$0.00				s
777	14-09-1346-43,CASERIO LAS POZAS ALDEA STA. MARIA JOCOPILAS,-91.188611,15.21	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
778	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
779	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	814		\$0.00		\$0.00				s
780	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	815		\$0.00		\$0.00				s
781	14-09-0010-43,CASERIO EL TABLON ALDEA LAS POZAS,-91.20692284,15.22326639	20 días	lun 13/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
782	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
783	Inspección Final del Bien	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	818		\$0.00		\$0.00				s
784	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 27/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	819		\$0.00		\$0.00				s
785	14-09-0063-42,CASERIO EL TABLON ALDEA LAS POZAS,-91.20692284,15.22326639	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
786	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
787	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	822		\$0.00		\$0.00				s
788	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	823		\$0.00		\$0.00				s
789	14-09-0075-43,ALDEA PANARANJO CHIQUITO,-91.161667,15.2425	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
790	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
791	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	826		\$0.00		\$0.00				s
792	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	827		\$0.00		\$0.00				s
793	14-12-0069-42,ALDEA PALIBATZ,-90.721543,14.953866	20 días	lun 11/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
794	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
795	Inspección Final del Bien	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	830		\$0.00		\$0.00				s
796	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 26/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	831		\$0.00		\$0.00				s
797	14-12-0041-43,CASERIO LAS LOMAS,-90.8900603,14.95443598	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
798	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
799	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	834		\$0.00		\$0.00				s
800	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	835		\$0.00		\$0.00				s
801	14-12-0067-41,CASERIO EL BOQUERON,-90.92333437,14.95511904	20 días	lun 11/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
802	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
803	Inspección Final del Bien	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	838		\$0.00		\$0.00				s
804	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 26/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	839		\$0.00		\$0.00				s
805	14-12-0461-43,CASERIO EL BOQUERON,-90.92333437,14.95511904	25 días	lun 18/12/17	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
806	Inicio de Ensamblaje de Modulos(7)	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
807	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	842		\$0.00		\$0.00				s
808	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	843		\$0.00		\$0.00				s
809	14-12-0463-43,ALDEA CHUAQUENUM,-90.77253612,14.98647114	20 días	mar 26/12/17	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
810	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
811	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	846		\$0.00		\$0.00				s
812	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	847		\$0.00		\$0.00				s
813	14-12-0440-41,CASERIO EL TEMAL,-90.9164483,14.98665839	20 días	lun 11/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
814	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
815	Inspección Final del Bien	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	850		\$0.00		\$0.00				s
816	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 26/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	851		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
817	14-12-0446-43,BARRIO LA LIBERTAD ,- 90.8015304,14.99060526	25 días	lun 11/12/17	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
818	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	10 días	lun 11/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
819	Inspección Final del Bien	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	854		\$0.00		\$0.00				s
820	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 05/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	855		\$0.00		\$0.00				s
821	14-12-0479-43,PARAJE MUCULINQUIA CASERÍO XEABAJ,- 90.74752805,15.05227101	20 días	mar 26/12/17	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
822	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
823	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	858		\$0.00		\$0.00				s
824	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	859		\$0.00		\$0.00				s
825	14-17-0017-42,CASERÍO CUCUL ,- 91.092126,15.180599	20 días	mar 26/12/17	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
826	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
827	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	862		\$0.00		\$0.00				s
828	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	863		\$0.00		\$0.00				s
829	14-18-5183-41,ALDEA CHICHAJ,- 90.81501671,15.11684995	20 días	mar 02/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
830	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 02/01/18	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
831	Inspección Final del Bien	5 días	mar 09/01/18	lun 15/01/18	NOD	NOD	0%	866		\$0.00		\$0.00				s
832	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%	867		\$0.00		\$0.00				s
833	14-18-0883-42,DIAGONAL 1 5-60 ZONA 4 ,- 90.85323884,15.1620752	20 días	mar 02/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
834	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	mar 02/01/18	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
835	Inspección Final del Bien	5 días	mar 09/01/18	lun 15/01/18	NOD	NOD	0%	870		\$0.00		\$0.00				s
836	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%	871		\$0.00		\$0.00				s
837	14-18-0030-42,ALDEA VEGA DEL MUERTO ,- 90.85117028,15.16664193	20 días	mar 02/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
838	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 02/01/18	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
839	Inspección Final del Bien	5 días	mar 09/01/18	lun 15/01/18	NOD	NOD	0%	874		\$0.00		\$0.00				s
840	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%	875		\$0.00		\$0.00				s
841	14-18-0006-42,CASERÍO CHIMISTAN ,- 90.845144,15.179459	20 días	mar 02/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
842	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 02/01/18	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
843	Inspección Final del Bien	5 días	mar 09/01/18	lun 15/01/18	NOD	NOD	0%	878		\$0.00		\$0.00				s
844	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%	879		\$0.00		\$0.00				s
845	14-18-0005-42,CASERÍO CHIBOJ ,- 90.858542,15.186214	20 días	mar 26/12/17	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
846	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
847	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	882		\$0.00		\$0.00				s
848	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	883		\$0.00		\$0.00				s
849	14-18-0007-42,ALDEA SABAQUIEJ ,- 90.867438,15.198648	20 días	mar 02/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
850	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 02/01/18	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
851	Inspección Final del Bien	5 días	mar 09/01/18	lun 15/01/18	NOD	NOD	0%	886		\$0.00		\$0.00				s
852	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 16/01/18	lun 29/01/18	NOD	NOD	0%	887		\$0.00		\$0.00				s
853	Modulos Educativos Ciudad Peronia	24 días	lun 11/12/17	mié 17/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
854	01-15-2744-43,URBANIZACION JERUSALEN ZONA 8 VILLA NUEVA,- 90.604936,14.571635	24 días	lun 11/12/17	mié 17/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
855	Inicio de Ensamblaje de Modulos(13)	9 días	lun 11/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	111		\$0.00		\$0.00				s
856	Inspección Final del Bien	5 días	vie 22/12/17	mié 03/01/18	NOD	NOD	0%	891		\$0.00		\$0.00				s
857	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 04/01/18	mié 17/01/18	NOD	NOD	0%	892		\$0.00		\$0.00				s
858	Farex - Farex, S.A. Empresa B	175 días	mar 16/05/17	jue 25/01/18	mar 16/05/17	NOD	42%			\$3,803,527.72		\$1,000,013.63				s
859	Elaboración del Contrato	5 días	mar 16/05/17	lun 22/05/17	mar 16/05/17	lun 22/05/17	100%	102		\$0.00		\$0.00				s
860	Gestión de firmas de contrato	4 días	mar 23/05/17	vie 26/05/17	mar 23/05/17	vie 26/05/17	100%	895		\$0.00		\$0.00				s
861	Emisión de Acuerdo Ministerial	30 días	lun 29/05/17	vie 07/07/17	lun 29/05/17	vie 07/07/17	100%	896		\$0.00		\$0.00				s
862	Notificación del Acuerdo	4 días	lun 10/07/17	jue 13/07/17	lun 10/07/17	jue 13/07/17	100%	897		\$0.00		\$0.00				s
863	Remisión de contratos firmados al BID	3 días	vie 14/07/17	mar 18/07/17	vie 14/07/17	mar 18/07/17	100%	898		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
864	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	899		\$0.00		\$0.00				S
865	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	1 día	mié 12/07/17	vie 14/07/17	mié 12/07/17	vie 14/07/17	100%	898		\$0.00		\$0.00				S
866	Ejecución financiera de módulos	60 días	lun 30/10/17	jue 25/01/18	lun 30/10/17	NOD	1%			\$3,803,527.72		\$1,000,013.63				S
867	Pago de Estimación No.1	1 día	jue 14/12/17	vie 15/12/17	jue 14/12/17	vie 15/12/17	100%			\$529,418.98		\$529,418.98				S
868	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	#####		\$0.00		\$0.00				S
869	Recepción Informe de Estimacion de Pago	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	905		\$0.00		\$0.00				S
870	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	906		\$0.00		\$0.00				S
871	Realizar Pago	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	100%	907		\$529,418.98		\$529,418.98				S
872	Pago de Estimación No.2	1 día	jue 14/12/17	vie 15/12/17	jue 14/12/17	vie 15/12/17	100%			\$470,594.65		\$470,594.65				S
873	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	#####		\$0.00		\$0.00				S
874	Recepción Informe de Estimacion de Pago	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	910		\$0.00		\$0.00				S
875	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	911		\$0.00		\$0.00				S
876	Realizar Pago	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	100%	912		\$470,594.65		\$470,594.65				S
877	Pago de Estimación No.3	11 días	vie 01/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$95,939.03		\$0.00				S
878	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 01/12/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
879	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 01/12/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	915		\$0.00		\$0.00				S
880	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 04/12/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%	916		\$0.00		\$0.00				S
881	Realizar Pago	6 días	vie 08/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	917		\$95,939.03		\$0.00				S
882	Pago de Estimación No.4	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$95,939.03		\$0.00				S
883	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
884	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	920		\$0.00		\$0.00				S
885	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	921		\$0.00		\$0.00				S
886	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	922		\$95,939.03		\$0.00				S
887	Pago de Estimación No.5	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$115,126.84		\$0.00				S
888	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
889	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	925		\$0.00		\$0.00				S
890	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	926		\$0.00		\$0.00				S
891	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	927		\$115,126.84		\$0.00				S
892	Pago de Estimación No.6	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$76,751.22		\$0.00				S
893	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
894	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	930		\$0.00		\$0.00				S
895	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	931		\$0.00		\$0.00				S
896	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	932		\$76,751.22		\$0.00				S
897	Pago de Estimación No.7	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$95,939.03		\$0.00				S
898	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
899	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	935		\$0.00		\$0.00				S
900	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	936		\$0.00		\$0.00				S
901	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	937		\$95,939.03		\$0.00				S
902	Pago de Estimación No.8	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$95,939.03		\$0.00				S
903	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
904	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	940		\$0.00		\$0.00				S
905	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	941		\$0.00		\$0.00				S
906	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	942		\$95,939.03		\$0.00				S
907	Pago de Estimación No.9	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$95,939.03		\$0.00				S
908	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
909	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	945		\$0.00		\$0.00				S
910	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	946		\$0.00		\$0.00				S
911	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	947		\$95,939.03		\$0.00				S
912	Pago de Estimación No.10	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$76,751.22		\$0.00				S
913	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S
914	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	950		\$0.00		\$0.00				S
915	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	951		\$0.00		\$0.00				S
916	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	952		\$76,751.22		\$0.00				S
917	Pago de Estimación No.11	11 días	vie 10/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$115,126.84		\$0.00				S
918	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 10/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				S

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
919	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 10/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	955		\$0.00		\$0.00				s
920	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 13/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	956		\$0.00		\$0.00				s
921	Realizar Pago	6 días	vie 17/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	957		\$115,126.84		\$0.00				s
922	Pago de Estimación No.12	11 días	vie 03/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%			\$95,939.03		\$0.00				s
923	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 03/11/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
924	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 03/11/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	960		\$0.00		\$0.00				s
925	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 06/11/17	jue 09/11/17	NOD	NOD	0%	961		\$0.00		\$0.00				s
926	Realizar Pago	6 días	vie 10/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	962		\$95,939.03		\$0.00				s
927	Pago de Estimación No.13	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$95,939.03		\$0.00				s
928	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
929	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	965		\$0.00		\$0.00				s
930	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	966		\$0.00		\$0.00				s
931	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	967		\$95,939.03		\$0.00				s
932	Pago de Estimación No.14	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$95,939.03		\$0.00				s
933	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
934	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	970		\$0.00		\$0.00				s
935	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	971		\$0.00		\$0.00				s
936	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	972		\$95,939.03		\$0.00				s
937	Pago de Estimación No.15	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$57,563.42		\$0.00				s
938	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
939	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	975		\$0.00		\$0.00				s
940	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	976		\$0.00		\$0.00				s
941	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	977		\$57,563.42		\$0.00				s
942	Pago de Estimación No.16	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$115,126.86		\$0.00				s
943	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
944	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	980		\$0.00		\$0.00				s
945	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	981		\$0.00		\$0.00				s
946	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	982		\$115,126.86		\$0.00				s
947	Pago de Estimación No.17	11 días	lun 30/10/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%			\$95,939.05		\$0.00				s
948	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 30/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
949	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 30/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	985		\$0.00		\$0.00				s
950	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 31/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	986		\$0.00		\$0.00				s
951	Realizar Pago	6 días	lun 06/11/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%	987		\$95,939.05		\$0.00				s
952	Pago de Estimación No.18	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$95,939.05		\$0.00				s
953	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
954	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	990		\$0.00		\$0.00				s
955	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	991		\$0.00		\$0.00				s
956	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	992		\$95,939.05		\$0.00				s
957	Pago de Estimación No.19	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$95,939.05		\$0.00				s
958	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
959	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	995		\$0.00		\$0.00				s
960	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	996		\$0.00		\$0.00				s
961	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	997		\$95,939.05		\$0.00				s
962	Pago de Estimación No.20	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$95,939.05		\$0.00				s
963	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
964	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1000		\$0.00		\$0.00				s
965	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	1001		\$0.00		\$0.00				s
966	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1002		\$95,939.05		\$0.00				s
967	Pago de Estimación No.21	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$95,939.05		\$0.00				s
968	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
969	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1005		\$0.00		\$0.00				s
970	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	1006		\$0.00		\$0.00				s
971	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1007		\$95,939.05		\$0.00				s
972	Pago de Estimación No.22	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$95,939.05		\$0.00				s
973	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
974	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1010		\$0.00		\$0.00				s
975	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	1011		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
976	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1012		\$95,939.05		\$0.00				s
977	Pago de Estimación No.23	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$115,126.86		\$0.00				s
978	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
979	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1015		\$0.00		\$0.00				s
980	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	1016		\$0.00		\$0.00				s
981	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1017		\$115,126.86		\$0.00				s
982	Pago de Estimación No.24	11 días	vie 17/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$38,375.62		\$0.00				s
983	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 17/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
984	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 17/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	1020		\$0.00		\$0.00				s
985	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	lun 20/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	0%	1021		\$0.00		\$0.00				s
986	Realizar Pago	6 días	vie 24/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	1022		\$38,375.62		\$0.00				s
987	Pago de Estimación No.25	11 días	mar 28/11/17	mar 12/12/17	NOD	NOD	0%			\$95,939.05		\$0.00				s
988	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mar 28/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
989	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	mar 28/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD	0%	1025		\$0.00		\$0.00				s
990	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	mié 29/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1026		\$0.00		\$0.00				s
991	Realizar Pago	6 días	mar 05/12/17	mar 12/12/17	NOD	NOD	0%	1027		\$95,939.05		\$0.00				s
992	Pago de Estimación No.26	11 días	vie 01/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$95,939.05		\$0.00				s
993	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 01/12/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
994	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 01/12/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	1030		\$0.00		\$0.00				s
995	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	lun 04/12/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%	1031		\$0.00		\$0.00				s
996	Realizar Pago	6 días	vie 08/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	1032		\$95,939.05		\$0.00				s
997	Pago de Estimación No.27	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$134,314.67		\$0.00				s
998	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
999	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1035		\$0.00		\$0.00				s
1000	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	1036		\$0.00		\$0.00				s
1001	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1037		\$134,314.67		\$0.00				s
1002	Pago de Estimación No.28	11 días	vie 15/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$95,939.05		\$0.00				s
1003	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 15/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1004	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	1040		\$0.00		\$0.00				s
1005	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	lun 18/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	1041		\$0.00		\$0.00				s
1006	Realizar Pago	6 días	vie 22/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	1042		\$95,939.05		\$0.00				s
1007	Pago de Estimación No.29	11 días	vie 15/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$115,126.86		\$0.00				s
1008	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 15/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1009	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	1045		\$0.00		\$0.00				s
1010	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	lun 18/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	1046		\$0.00		\$0.00				s
1011	Realizar Pago	6 días	vie 22/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	1047		\$115,126.86		\$0.00				s
1012	Pago de Estimación No.30	11 días	vie 24/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$115,126.86		\$0.00				s
1013	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1014	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 24/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1050		\$0.00		\$0.00				s
1015	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	lun 27/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	1051		\$0.00		\$0.00				s
1016	Realizar Pago	6 días	vie 01/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1052		\$115,126.86		\$0.00				s
1017	Pago de Estimación No.31	11 días	vie 22/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$76,751.24		\$0.00				s
1018	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1019	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 22/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	1055		\$0.00		\$0.00				s
1020	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	mar 26/12/17	mié 03/01/18	NOD	NOD	0%	1056		\$0.00		\$0.00				s
1021	Realizar Pago	6 días	jue 04/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	1057		\$76,751.24		\$0.00				s
1022	Pago de Estimación No.32	11 días	vie 22/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$21,281.89		\$0.00				s
1023	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1024	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 22/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	1060		\$0.00		\$0.00				s
1025	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	mar 26/12/17	mié 03/01/18	NOD	NOD	0%	1061		\$0.00		\$0.00				s
1026	Realizar Pago	6 días	jue 04/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	1062		\$21,281.89		\$0.00				s
1027	Pago de Estimación No.33	11 días	vie 22/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1028	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1029	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	vie 22/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	1065		\$0.00		\$0.00				s
1030	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	mar 26/12/17	mié 03/01/18	NOD	NOD	0%	1066		\$0.00		\$0.00				s
1031	Realizar Pago	6 días	jue 04/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	1067		\$0.00		\$0.00				s
1032	Pago de Estimación No.34	11 días	vie 22/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1033	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1034	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 22/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	1070		\$0.00		\$0.00				s
1035	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 26/12/17	mié 03/01/18	NOD	NOD	0%	1071		\$0.00		\$0.00				s
1036	Realizar Pago	6 días	jue 04/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	1072		\$0.00		\$0.00				s
1037	Pago de Estimación No.35	11 días	mié 10/01/18	mié 24/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1038	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mié 10/01/18	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1039	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mié 10/01/18	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%	1075		\$0.00		\$0.00				s
1040	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	jue 11/01/18	mar 16/01/18	NOD	NOD	0%	1076		\$0.00		\$0.00				s
1041	Realizar Pago	6 días	mié 17/01/18	mié 24/01/18	NOD	NOD	0%	1077		\$0.00		\$0.00				s
1042	Pago de Estimación No.36	11 días	jue 11/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1043	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 11/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1044	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	jue 11/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	1080		\$0.00		\$0.00				s
1045	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	vie 12/01/18	mié 17/01/18	NOD	NOD	0%	1081		\$0.00		\$0.00				s
1046	Realizar Pago	6 días	jue 18/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	1082		\$0.00		\$0.00				s
1047	Pago de Estimación No.37	11 días	jue 11/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1048	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 11/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1049	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	jue 11/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	1085		\$0.00		\$0.00				s
1050	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	vie 12/01/18	mié 17/01/18	NOD	NOD	0%	1086		\$0.00		\$0.00				s
1051	Realizar Pago	6 días	jue 18/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	1087		\$0.00		\$0.00				s
1052	Pago de Estimación No.38	11 días	jue 11/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1053	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 11/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1054	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	jue 11/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	1090		\$0.00		\$0.00				s
1055	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	vie 12/01/18	mié 17/01/18	NOD	NOD	0%	1091		\$0.00		\$0.00				s
1056	Realizar Pago	6 días	jue 18/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	1092		\$0.00		\$0.00				s
1057	Ejecución física de módulos	103 días	lun 21/08/17	jue 18/01/18	lun 21/08/17	NOD	46%			\$0.00		\$0.00				s
1058	Modulos Educativos Lote 2	103 días	lun 21/08/17	jue 18/01/18	lun 21/08/17	NOD	18%			\$0.00		\$0.00				s
1059	12-11-0512-43,ALDEA SONORA,- 91.92430752,14.89902433	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1060	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1061	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1097		\$0.00		\$0.00				s
1062	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1098		\$0.00		\$0.00				s
1063	12-11-0001-42,CASERIO NUEVO SAN RAFAEL,- 91.93255427,14.92893104	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1064	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1065	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1101		\$0.00		\$0.00				s
1066	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1102		\$0.00		\$0.00				s
1067	12-11-0003-42,CASERIO LAS PALMAS ALDEA CHAYEN,-91.93808152,14.92229433	20 días	lun 27/11/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1068	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1069	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1105		\$0.00		\$0.00				s
1070	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 11/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	1106		\$0.00		\$0.00				s
1071	12-11-3241-42,CASERIO NUEVA LIBERTAD,- 91.93250184,14.92071333	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1072	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1073	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1113		\$0.00		\$0.00				s
1074	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1114		\$0.00		\$0.00				s
1075	12-11-3427-42,ALDEA SONORA,- 91.92430752,14.89902433	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1076	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1077	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1117		\$0.00		\$0.00				s
1078	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1118		\$0.00		\$0.00				s
1079	12-12-0023-43,SECTOR CIPRESALES ALDEA SAN IGNACIO,-91.8582194,14.83619479	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1080	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1081	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1121		\$0.00		\$0.00				s
1082	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1122		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
1083	12-12-0035-42,COMUNIDAD AGRARIA LA SUIZA ,- 91.86099,14.815151	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1084	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1085	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1125		\$0.00		\$0.00				s
1086	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1126		\$0.00		\$0.00				s
1087	12-12-0059-42,CASERIO EL LIBANO ,- 91.84803,14.8089	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1088	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1089	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1129		\$0.00		\$0.00				s
1090	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1130		\$0.00		\$0.00				s
1091	12-12-0060-42,CANTON SAN RAMON ,- 91.91365,14.74155	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1092	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1093	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1133		\$0.00		\$0.00				s
1094	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1134		\$0.00		\$0.00				s
1095	12-12-4242-42,ALDEA SAN IGNACIO,- 91.85173702,14.84245404	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1096	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1097	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1137		\$0.00		\$0.00				s
1098	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1138		\$0.00		\$0.00				s
1099	12-12-4243-42,ALDEA SOMBRERITO BAJO,- 91.93869531,14.79285345	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1100	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1101	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1141		\$0.00		\$0.00				s
1102	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1142		\$0.00		\$0.00				s
1103	12-13-3373-42,ALDEA SAN JERONIMO,- 91.9478554,14.80081448	20 días	lun 27/11/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1104	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1105	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1149		\$0.00		\$0.00				s
1106	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 11/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	1150		\$0.00		\$0.00				s
1107	12-14-0639-43,ALDEA SANTA ANA,- 91.9831754,14.89583083	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1108	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1109	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1153		\$0.00		\$0.00				s
1110	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1154		\$0.00		\$0.00				s
1111	12-14-0632-43,ALDEA CERRO REDONDO,- 91.98300749,14.89593854	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1112	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1113	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1157		\$0.00		\$0.00				s
1114	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1158		\$0.00		\$0.00				s
1115	12-15-0657-43,COLONIA ALEJOS ,- 92.058979,14.913421	25 días	mar 21/11/17	mar 26/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1116	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	10 días	mar 21/11/17	lun 04/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1117	Inspección Final del Bien	5 días	mar 05/12/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	1161		\$0.00		\$0.00				s
1118	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 12/12/17	mar 26/12/17	NOD	NOD	0%	1162		\$0.00		\$0.00				s
1119	12-15-3395-42,ALDEA LAS MARGARITAS,- 92.07236974,14.91125226	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1120	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1121	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1165		\$0.00		\$0.00				s
1122	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1166		\$0.00		\$0.00				s
1123	12-16-0007-42,CASERIO NUEVA FLORIDA,- 92.07484774,14.8118462	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1124	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1125	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1169		\$0.00		\$0.00				s
1126	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1170		\$0.00		\$0.00				s
1127	12-19-0038-43,COMUNIDAD AGRARIA LA IGUALDAD,-92.01552506,15.02021033	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
1128	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1129	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1173		\$0.00		\$0.00				s
1130	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1174		\$0.00		\$0.00				s
1131	12-19-2893-42,ALDEA COLIMA II,- 91.9650409,14.92463248	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1132	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1133	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1177		\$0.00		\$0.00				s
1134	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1178		\$0.00		\$0.00				s
1135	12-19-3264-42,CASERIO LA CUMBRE,- 92.01286996,14.92771861	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1136	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1137	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1185		\$0.00		\$0.00				s
1138	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1186		\$0.00		\$0.00				s
1139	12-19-3416-42,ALDEA EL MATASANO,- 91.91152999,14.95174776	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1140	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1141	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1189		\$0.00		\$0.00				s
1142	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1190		\$0.00		\$0.00				s
1143	12-19-3705-42,COMUNIDAD AGRARIA COLIMA I,- 91.95732215,14.9366387	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1144	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1145	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1193		\$0.00		\$0.00				s
1146	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1194		\$0.00		\$0.00				s
1147	12-19-3880-42,COLONIA SAN JOSE ALDEA EL PORVENIR,-91.94277052,14.95961458	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1148	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1149	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1197		\$0.00		\$0.00				s
1150	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1198		\$0.00		\$0.00				s
1151	12-19-4620-42,CASERIO EL TRAPICHE,- 91.98785374,14.93107161	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1152	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1153	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1201		\$0.00		\$0.00				s
1154	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1202		\$0.00		\$0.00				s
1155	12-19-5248-42,CABECERA MUNICIPAL ,- 92.00078074,14.93232179	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1156	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1157	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1205		\$0.00		\$0.00				s
1158	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1206		\$0.00		\$0.00				s
1159	12-21-0015-43,COMUNIDAD EL BALUARTE,- 91.811578,14.809646	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1160	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1161	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1209		\$0.00		\$0.00				s
1162	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1210		\$0.00		\$0.00				s
1163	12-21-0020-42,COMUNIDAD EL VALUARTE ,- 91.811578,14.809646	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1164	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1165	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1213		\$0.00		\$0.00				s
1166	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1214		\$0.00		\$0.00				s
1167	12-21-0001-42,CASERIO SANTA TERESA,- 91.82627621,14.80056217	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1168	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1169	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1221		\$0.00		\$0.00				s
1170	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1222		\$0.00		\$0.00				s
1171	12-21-3388-42,CASERIO PUNTA ARENAS,- 91.83150518,14.80095011	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1172	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1173	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1225		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1174	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1226		\$0.00		\$0.00				s
1175	12-30-0008-43,CASERÍO SALINAS I , -	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1176	92.14658,14.53704 Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1177	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1233		\$0.00		\$0.00				s
1178	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1234		\$0.00		\$0.00				s
1179	12-30-0024-42,CASERÍO EL PALMAR I , -	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1180	92.113134,14.553641 Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1181	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1237		\$0.00		\$0.00				s
1182	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1238		\$0.00		\$0.00				s
1183	12-30-0028-42,SECTOR II CASERÍO LAS MORENAS	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1184	92.098534,14.532416 Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1185	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1241		\$0.00		\$0.00				s
1186	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1242		\$0.00		\$0.00				s
1187	12-30-0033-42,CASERÍO SALINAS I , -	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1188	92.14658,14.53704 Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1189	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1245		\$0.00		\$0.00				s
1190	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1246		\$0.00		\$0.00				s
1191	12-02-0060-42,ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,-	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1192	91.76045749,14.96790864 Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1193	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1253		\$0.00		\$0.00				s
1194	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1254		\$0.00		\$0.00				s
1195	12-02-2859-42,ZONA 4 ALDEA SAN ISIDRO	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1196	CHAMAC,-91.74836531,14.97185629 Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1197	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1257		\$0.00		\$0.00				s
1198	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1258		\$0.00		\$0.00				s
1199	12-02-2860-42,CASERÍO LA LIBERTAD ALDEA SAN	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1200	JOSE CABEN,-91.76405927,14.99327473 Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1201	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1261		\$0.00		\$0.00				s
1202	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1262		\$0.00		\$0.00				s
1203	12-03-0009-42,SECTOR LOS ORDOÑEZ CASERÍO	55 días	lun 30/10/17	jue 18/01/18	lun 30/10/17	NOD	73%			\$0.00		\$0.00				s
1204	LA FELICIDAD,-91.69788,14.98554 Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	40 días	lun 30/10/17	vie 22/12/17	lun 30/10/17	vie 22/12/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1205	Inspección Final del Bien	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	1269		\$0.00		\$0.00				s
1206	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 05/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	1270		\$0.00		\$0.00				s
1207	12-03-0013-43,SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA	55 días	lun 30/10/17	jue 18/01/18	lun 30/10/17	NOD	73%			\$0.00		\$0.00				s
1208	SANTA IRENE ,-91.700042,14.970383 Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	40 días	lun 30/10/17	vie 22/12/17	lun 30/10/17	vie 22/12/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1209	Inspección Final del Bien	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	1273		\$0.00		\$0.00				s
1210	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 05/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	1274		\$0.00		\$0.00				s
1211	12-03-0015-43,SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1212	RAFAEL ,-91.70195,14.934939 Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1213	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1277		\$0.00		\$0.00				s
1214	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1278		\$0.00		\$0.00				s
1215	12-03-0121-43,CASERÍO SAN FRANCISCO ALDEA	20 días	lun 21/08/17	lun 18/09/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1216	SANTO DOMINGO,-91.69209462,15.00496729 Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 21/08/17	vie 25/08/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1217	Inspección Final del Bien	5 días	lun 28/08/17	vie 01/09/17	NOD	NOD	0%	1281		\$0.00		\$0.00				s
1218	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/09/17	lun 18/09/17	NOD	NOD	0%	1282		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1219	12-03-0124-43,CANTON SAN RAMON ALDEA SANTA RITA,-91.73020434,14.96570839	55 días	lun 30/10/17	jue 18/01/18	lun 30/10/17	NOD	73%			\$0.00		\$0.00				s
1220	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	40 días	lun 30/10/17	vie 22/12/17	lun 30/10/17	vie 22/12/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1221	Inspección Final del Bien	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	1285		\$0.00		\$0.00				s
1222	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 05/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	1286		\$0.00		\$0.00				s
1223	12-03-0132-43,ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,-91.73376927,14.93495829	55 días	lun 30/10/17	jue 18/01/18	lun 30/10/17	NOD	73%			\$0.00		\$0.00				s
1224	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	40 días	lun 30/10/17	vie 22/12/17	lun 30/10/17	vie 22/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1225	Inspección Final del Bien	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	1289		\$0.00		\$0.00				s
1226	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 05/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	1290		\$0.00		\$0.00				s
1227	12-03-1161-42,ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ,-91.71487602,14.94155101	55 días	lun 30/10/17	jue 18/01/18	lun 30/10/17	NOD	73%			\$0.00		\$0.00				s
1228	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	40 días	lun 30/10/17	vie 22/12/17	lun 30/10/17	vie 22/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1229	Inspección Final del Bien	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	1293		\$0.00		\$0.00				s
1230	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 05/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	1294		\$0.00		\$0.00				s
1231	12-03-4840-42,CANTON SAN RAMON ALDEA SANTA RITA,-91.73020434,14.96570839	55 días	lun 30/10/17	jue 18/01/18	lun 30/10/17	NOD	73%			\$0.00		\$0.00				s
1232	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	40 días	lun 30/10/17	vie 22/12/17	lun 30/10/17	vie 22/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1233	Inspección Final del Bien	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	1297		\$0.00		\$0.00				s
1234	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 05/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	1298		\$0.00		\$0.00				s
1235	12-01-0009-42,ALDEA SAN RAFAEL SOCHE,-91.80879015,14.96973901	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1236	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1237	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1301		\$0.00		\$0.00				s
1238	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1302		\$0.00		\$0.00				s
1239	12-01-3614-42,ALDEA CAXAQUE,-91.82003934,14.97013195	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1240	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1241	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1305		\$0.00		\$0.00				s
1242	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1306		\$0.00		\$0.00				s
1243	12-25-1293-43,CANTON LAS BRISAS ALDEA LAS MAJADAS,-91.77930696,14.85553173	25 días	lun 30/10/17	vie 01/12/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1244	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	10 días	lun 30/10/17	vie 10/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1245	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	1309		\$0.00		\$0.00				s
1246	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	1310		\$0.00		\$0.00				s
1247	12-02-0154-41, CASERIO IXHUAL ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,-91.7696180,14.9716230	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1248	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1249	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1313		\$0.00		\$0.00				s
1250	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1314		\$0.00		\$0.00				s
1251	12-19-0077-42, CASERIO NUEVA JERUSALEN,-92.011372,14.933011	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1252	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1253	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1317		\$0.00		\$0.00				s
1254	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1318		\$0.00		\$0.00				s
1255	12-20-2807-42, CASERIO SAN JUAN,-91.836207,14.754277	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1256	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1257	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1321		\$0.00		\$0.00				s
1258	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1322		\$0.00		\$0.00				s
1259	12-19-0095-43, SECTOR LAS PALMAS, CASERIO EL TRAPICHE,-91.97616,14.930301	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1260	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1261	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1325		\$0.00		\$0.00				s
1262	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1326		\$0.00		\$0.00				s
1263	12-19-0096-43, SECTOR LAS PALMAS, CASERIO EL TRAPICHE,-91.97616,14.930301	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
1264	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1265	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1329		\$0.00		\$0.00				s
1266	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1330		\$0.00		\$0.00				s
1267	12-21-0854-42, CABECERA MUNICIPAL,- 91.491991,14.475359	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1268	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1269	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1333		\$0.00		\$0.00				s
1270	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1334		\$0.00		\$0.00				s
1271	12-21-0855-43, CABECERA MUNICIPAL,- 91.8867283,14.7473637	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1272	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1273	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1337		\$0.00		\$0.00				s
1274	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1338		\$0.00		\$0.00				s
1275	12-27-5299-42, PARCELAMIENTO LA LUCHA,- 91.86145006,14.94127081	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1276	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1277	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1341		\$0.00		\$0.00				s
1278	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1342		\$0.00		\$0.00				s
1279	Modulos Educativos Lote 7	78 días	lun 04/09/17	vie 22/12/17	lun 04/09/17	NOD	69%			\$0.00		\$0.00				s
1280	04-01-0020-43,FINCA LA ALAMEDA,- 90.80979209,14.64125767	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1281	Inicio de Ensamblaje de Modulos(4)	22 días	lun 30/10/17	mar 28/11/17	lun 30/10/17	mar 28/11/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1282	Inspección Final del Bien	12 días	mié 29/11/17	jue 14/12/17	mié 29/11/17	jue 14/12/17	100%	1346		\$0.00		\$0.00				s
1283	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1347		\$0.00		\$0.00				s
1284	04-01-0015-43, KM. 60 CARRETERA INTERAMERICANA ALDEA HIERBA BUENA,- 90.8603079,14.65090314	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1285	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1286	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1350		\$0.00		\$0.00				s
1287	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1351		\$0.00		\$0.00				s
1288	04-01-0076-42,ALDEA BUENA VISTA,- 90.84796921,14.66355117	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1289	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1290	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1354		\$0.00		\$0.00				s
1291	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1355		\$0.00		\$0.00				s
1292	04-01-0728-43, COLONIA SANTA TERESITA ZONA 2 ,-90.812401,14.665225	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1293	Inicio de Ensamblaje de Modulos(4)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1294	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1358		\$0.00		\$0.00				s
1295	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1359		\$0.00		\$0.00				s
1296	04-01-0021-43,ALDEA SANTA ISABEL,- 90.79686737,14.68599917	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1297	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1298	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1362		\$0.00		\$0.00				s
1299	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1363		\$0.00		\$0.00				s
1300	04-02-2229-42,2A. CALLE ZONA 2 ,- 90.91474743,14.81806411	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1301	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1302	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1366		\$0.00		\$0.00				s
1303	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1367		\$0.00		\$0.00				s
1304	04-03-0191-42,BARRIO SAN JOSE EL GUILTE ,- 90.794908,14.78935	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1305	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	22 días	lun 30/10/17	mar 28/11/17	lun 30/10/17	mar 28/11/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1306	Inspección Final del Bien	12 días	mié 29/11/17	jue 14/12/17	mié 29/11/17	jue 14/12/17	100%	1370		\$0.00		\$0.00				s
1307	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1371		\$0.00		\$0.00				s
1308	04-03-2356-42, COLONIA PUEBLO DE DIOS ALDEA QUIMAL,-90.792322,14.814586	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
1309	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	22 días	lun 30/10/17	mar 28/11/17	lun 30/10/17	mar 28/11/17	100%					\$0.00				s
1310	Inspección Final del Bien	12 días	mié 29/11/17	jue 14/12/17	mié 29/11/17	jue 14/12/17	100%	1374				\$0.00				s
1311	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1375				\$0.00				s
1312	04-03-0085-42,CASERIO LA UNION ALDEA LEL MOLINO,-90.81117468,14.82333658	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%					\$0.00				s
1313	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	22 días	lun 30/10/17	mar 28/11/17	lun 30/10/17	mar 28/11/17	100%					\$0.00				s
1314	Inspección Final del Bien	12 días	mié 29/11/17	jue 14/12/17	mié 29/11/17	jue 14/12/17	100%	1378				\$0.00				s
1315	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1379				\$0.00				s
1316	04-03-2907-42,CASERIO LA CUCHILLA ALDEA EL MOLINO,-90.798131,14.833153	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%					\$0.00				s
1317	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	22 días	lun 30/10/17	mar 28/11/17	lun 30/10/17	mar 28/11/17	100%					\$0.00				s
1318	Inspección Final del Bien	12 días	mié 29/11/17	jue 14/12/17	mié 29/11/17	jue 14/12/17	100%	1382				\$0.00				s
1319	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1383				\$0.00				s
1320	04-03-0752-41,CASERIO LA BUENA ESPERANZA ALDEA EL MOLINO,-90.823803,14.837167	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%					\$0.00				s
1321	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%					\$0.00				s
1322	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1386				\$0.00				s
1323	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1387				\$0.00				s
1324	04-03-2075-43,CASERIO SAN ANTONIO LA MERCED ALDEA EL MOLINO,-90.80399718,14.83948304	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%					\$0.00				s
1325	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	22 días	lun 30/10/17	mar 28/11/17	lun 30/10/17	mar 28/11/17	100%					\$0.00				s
1326	Inspección Final del Bien	12 días	mié 29/11/17	jue 14/12/17	mié 29/11/17	jue 14/12/17	100%	1390				\$0.00				s
1327	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1391				\$0.00				s
1328	04-03-0155-43,CASERIO LOS TUNAYES ALDEA ESTANCIA DE SAN MARTIN,-90.79268965,14.85643739	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%					\$0.00				s
1329	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	22 días	lun 30/10/17	mar 28/11/17	lun 30/10/17	mar 28/11/17	100%					\$0.00				s
1330	Inspección Final del Bien	12 días	mié 29/11/17	jue 14/12/17	mié 29/11/17	jue 14/12/17	100%	1394				\$0.00				s
1331	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1395				\$0.00				s
1332	04-03-0136-43,CASERIO LOS JOMETES ALDEA PATZAJ,-90.80510534,14.85786592	20 días	lun 27/11/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%					\$0.00				s
1333	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606				\$0.00				s
1334	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1398				\$0.00				s
1335	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 11/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	1399				\$0.00				s
1336	04-03-0203-43,CASERIO EL JOCOTE ALDEA PATZAJ,-90.868869,14.86515	20 días	lun 04/09/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	0%					\$0.00				s
1337	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 04/09/17	vie 08/09/17	NOD	NOD	0%					\$0.00				s
1338	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/09/17	lun 18/09/17	NOD	NOD	0%	1402				\$0.00				s
1339	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 19/09/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	0%	1403				\$0.00				s
1340	04-03-0146-43,CASERIO EL TALPETATE ALDEA LA ESTANCIA DE SAN MARTIN,-90.76713684,14.8741652	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%					\$0.00				s
1341	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	22 días	lun 30/10/17	mar 28/11/17	lun 30/10/17	mar 28/11/17	100%					\$0.00				s
1342	Inspección Final del Bien	12 días	mié 29/11/17	jue 14/12/17	mié 29/11/17	jue 14/12/17	100%	1406				\$0.00				s
1343	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1407				\$0.00				s
1344	04-03-0171-43,CASERIO JOCOMACHAJ ALDEA ESTANCIA DE SAN MARTIN,-90.75717134,14.87610017	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%					\$0.00				s
1345	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%					\$0.00				s
1346	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1410				\$0.00				s
1347	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1411				\$0.00				s
1348	04-03-0132-43,CASERIO CHOABAJITO ALDEA PATZAJ,-90.79110834,14.90623695	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%					\$0.00				s
1349	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%					\$0.00				s
1350	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1414				\$0.00				s
1351	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1415				\$0.00				s
1352	04-04-2817-43,CANTÓN LAS TOMAS,-90.87189052,14.73679317	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%					\$0.00				s
1353	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%					\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1354	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1418		\$0.00		\$0.00				s
1355	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1419		\$0.00		\$0.00				s
1356	Acta 04-04-3126-43,ALDEA PANABAJAL,- 90.93405968,14.7405362	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1357	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1358	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1422		\$0.00		\$0.00				s
1359	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1423		\$0.00		\$0.00				s
1360	Acta 04-04-0212-43,CASERÍO XETONOX ALDEA PANABAJAL,-90.93245302,14.75416367	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1361	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1362	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1426		\$0.00		\$0.00				s
1363	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1427		\$0.00		\$0.00				s
1364	Acta 04-04-2069-42,CASERÍO PAYÁ ALDEA XENIMAQUÍN,-90.921373,14.774634	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1365	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1366	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1430		\$0.00		\$0.00				s
1367	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1431		\$0.00		\$0.00				s
1368	Acta 04-04-0208-43,ALDEA PATZAJ,- 90.89834699,14.79228489	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1369	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1370	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1434		\$0.00		\$0.00				s
1371	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1435		\$0.00		\$0.00				s
1372	Acta 04-04-0218-43,ALDEA SIMAJHULEU,- 90.85161243,14.79689779	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1373	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1374	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1438		\$0.00		\$0.00				s
1375	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1439		\$0.00		\$0.00				s
1376	Acta 04-04-0219-43,ALDEA SAN JUAN DE PALIMA,- 90.87203084,14.80958339	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1377	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1378	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1442		\$0.00		\$0.00				s
1379	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1443		\$0.00		\$0.00				s
1380	Acta 04-06-0269-41,ALDEA CHIRIJUYU,- 90.96176227,14.69874461	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1381	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1382	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1446		\$0.00		\$0.00				s
1383	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1447		\$0.00		\$0.00				s
1384	Acta 04-06-0316-43,ALDEA PAXOROTOT,- 90.97846934,14.71235667	20 días	lun 09/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1385	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1386	Inspección Final del Bien	5 días	mar 17/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	1450		\$0.00		\$0.00				s
1387	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 24/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	1451		\$0.00		\$0.00				s
1388	Acta 04-06-0313-43,ALDEA PACORRAL,- 90.94089268,14.72976286	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1389	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1390	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1454		\$0.00		\$0.00				s
1391	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1455		\$0.00		\$0.00				s
1392	Acta 04-06-0057-41,SECTOR IXIMCHE PAXIXIL ALDEA PUEBLO VIEJO,-91.00475,14.737689	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1393	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1394	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1458		\$0.00		\$0.00				s
1395	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1459		\$0.00		\$0.00				s
1396	Acta 04-06-0329-43,ALDEA PANABAJAL,- 90.95758884,14.7558787	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1397	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1398	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1462		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1399	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1463		\$0.00		\$0.00				s
1400	04-06-0314-43,ALDEA PANIMACOC,- 90.9645889,14.77262826	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1401	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1402	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1466		\$0.00		\$0.00				s
1403	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1467		\$0.00		\$0.00				s
1404	04-06-2950-43,PARCELAMIENTO LA GIRALDA BARRIO POROMA,-90.99253459,14.77394361	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1405	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1406	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1470		\$0.00		\$0.00				s
1407	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1471		\$0.00		\$0.00				s
1408	04-06-0322-43,ALDEA XEPAC,- 90.96495806,14.85213379	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1409	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1410	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1474		\$0.00		\$0.00				s
1411	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1475		\$0.00		\$0.00				s
1412	04-06-0309-43,ALDEA PALAMA,- 91.01388765,14.85957976	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1413	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1414	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1478		\$0.00		\$0.00				s
1415	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1479		\$0.00		\$0.00				s
1416	04-06-0283-41,ALDEA PAMEZUL,- 91.01402218,14.87420586	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1417	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1418	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1482		\$0.00		\$0.00				s
1419	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1483		\$0.00		\$0.00				s
1420	04-06-0017-43,CASERIO CHIPOCOC ALDEA PAQUIP,-90.96730252,14.90541001	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1421	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1422	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1486		\$0.00		\$0.00				s
1423	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1487		\$0.00		\$0.00				s
1424	04-06-0324-43,ALDEA PARAXQUIN,- 91.00582965,14.91253001	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1425	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1426	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1490		\$0.00		\$0.00				s
1427	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1491		\$0.00		\$0.00				s
1428	04-07-2071-43,ALDEA PACHIMULIN,- 90.97168656,14.61311729	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1429	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1430	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	1494		\$0.00		\$0.00				s
1431	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	1495		\$0.00		\$0.00				s
1432	04-07-0384-43,CASERIO XETZITZI ALDEA SAN JOSE XEPATAN,-91.04219009,14.63555161	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1433	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1434	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1498		\$0.00		\$0.00				s
1435	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1499		\$0.00		\$0.00				s
1436	04-07-0402-43,ALDEA LAS CAMELIAS,- 90.97835518,14.6428307	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1437	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1438	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1502		\$0.00		\$0.00				s
1439	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1503		\$0.00		\$0.00				s
1440	04-07-0390-43,ALDEA XEATZAN BAJO,- 91.05392802,14.67490314	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1441	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1442	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	1506		\$0.00		\$0.00				s
1443	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	1507		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1444	04-07-0405-43,MANZANA NO.19 CANTON NORTE ,-91.02077615,14.69038458	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1445	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1446	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1510		\$0.00		\$0.00				s
1447	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1511		\$0.00		\$0.00				s
1448	04-09-0449-43,CASERIO SAN LORENZO,- 90.94184487,14.62141042	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1449	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1450	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	1514		\$0.00		\$0.00				s
1451	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	1515		\$0.00		\$0.00				s
1452	04-09-0445-43,ALDEA EL SITAN,- 90.90800787,14.63184076	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1453	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1454	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	1518		\$0.00		\$0.00				s
1455	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	1519		\$0.00		\$0.00				s
1456	04-09-0447-43,CASERIO LA ESPERANZA ALDEA EL CAMAN,-90.95054102,14.66492348	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1457	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1458	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	1522		\$0.00		\$0.00				s
1459	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	1523		\$0.00		\$0.00				s
1460	04-09-0440-43,ALDEA CERRITOS ASUNCION,- 90.96952552,14.67917823	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1461	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1462	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	1526		\$0.00		\$0.00				s
1463	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	1527		\$0.00		\$0.00				s
1464	04-10-0621-43,CASERIO CHUIXILON ALDEA CHIMAZAT,-90.93434415,14.69397104	20 días	lun 13/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1465	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1466	Inspección Final del Bien	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1530		\$0.00		\$0.00				s
1467	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 27/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1531		\$0.00		\$0.00				s
1468	04-10-0004-43,CANTON EL ESFUERZO ALDEA CHIMAZAT,-90.93969524,14.70878714	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1469	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1470	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1534		\$0.00		\$0.00				s
1471	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1535		\$0.00		\$0.00				s
1472	04-11-0463-43,ALDEA QUISACHE,- 90.93947027,14.51782173	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1473	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1474	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1538		\$0.00		\$0.00				s
1475	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1539		\$0.00		\$0.00				s
1476	04-11-0468-43,ALDEA EL CAMPAMENTO,- 90.90000274,14.53566579	20 días	mié 01/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1477	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	mié 01/11/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1478	Inspección Final del Bien	5 días	mié 08/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	1542		\$0.00		\$0.00				s
1479	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 15/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD	0%	1543		\$0.00		\$0.00				s
1480	04-11-1005-42,ALDEA PAJALES I,- 90.903878,14.547353	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1481	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1482	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1546		\$0.00		\$0.00				s
1483	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1547		\$0.00		\$0.00				s
1484	04-11-0459-43,ALDEA PAJALES II,- 90.896233,14.548	20 días	mié 01/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1485	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	mié 01/11/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1486	Inspección Final del Bien	5 días	mié 08/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	1550		\$0.00		\$0.00				s
1487	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 15/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD	0%	1551		\$0.00		\$0.00				s
1488	04-11-0622-43,ALDEA PUEBLO NUEVO,- 90.93507137,14.5673417	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
1489	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%		1,119,021,606	\$0.00		\$0.00				s
1490	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	1554		\$0.00		\$0.00				s
1491	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	1555		\$0.00		\$0.00				s
1492	04-11-3266-42,ALDEA PARAXAJ,-	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1493	90.942831,14.573553															
1493	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1494	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1558		\$0.00		\$0.00				s
1495	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1559		\$0.00		\$0.00				s
1496	04-12-0482-43,COMUNIDAD AGRARIA MORELIA,-	25 días	lun 30/10/17	vie 01/12/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1497	90.9536844,14.41830608															
1497	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	10 días	lun 30/10/17	vie 10/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1498	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	1562		\$0.00		\$0.00				s
1499	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	1563		\$0.00		\$0.00				s
1500	04-12-2060-43,PARCELAMIENTO SAN RAFAEL	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1501	SUMATAN,-91.04882971,14.4369782															
1501	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1502	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1566		\$0.00		\$0.00				s
1503	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1567		\$0.00		\$0.00				s
1504	04-12-2844-42,CASERIO MONTE CARMELO,-	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1505	91.01151884,14.48684651															
1505	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1506	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1570		\$0.00		\$0.00				s
1507	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1571		\$0.00		\$0.00				s
1508	04-13-0498-43,ALDEA SAN JOSE CALDERAS,-	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1509	90.86769343,14.54954011															
1509	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1510	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1574		\$0.00		\$0.00				s
1511	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1575		\$0.00		\$0.00				s
1512	04-13-2726-43,CASERIO SAN RAFAEL ALDEA	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1513	CHIMACHOY,-90.85579474,14.56605298															
1513	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1514	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1578		\$0.00		\$0.00				s
1515	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1579		\$0.00		\$0.00				s
1516	04-13-0494-43,ALDEA CHICAZANGA,-	20 días	lun 30/10/17	vie 24/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1517	90.87315609,14.59239998															
1517	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	lun 30/10/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1518	Inspección Final del Bien	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1582		\$0.00		\$0.00				s
1519	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1583		\$0.00		\$0.00				s
1520	04-13-2361-43,ALDEA HIERBA BUENA,-	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1521	90.8774074,14.63641779															
1521	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1522	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1586		\$0.00		\$0.00				s
1523	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1587		\$0.00		\$0.00				s
1524	04-15-0512-43,ALDEA RINCON CHIQUITO,-	34 días	lun 30/10/17	jue 14/12/17	lun 30/10/17	jue 14/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1525	90.89686087,14.67466911															
1525	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 30/10/17	dom 05/11/17	lun 30/10/17	dom 05/11/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1526	Inspección Final del Bien	29 días	lun 06/11/17	jue 14/12/17	lun 06/11/17	jue 14/12/17	100%	1590		\$0.00		\$0.00				s
1527	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	jue 14/12/17	100%	1591		\$0.00		\$0.00				s
1528	Modulos Educativos Ciudad Peronia	25 días	lun 04/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1529	01-15-2744-43,URBANIZACION JERUSALEN ZONA	25 días	lun 04/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1530	8 VILLA NUEVA,-90.604936,14.571635															
1530	Inicio de Ensamblaje de Modulos(22)	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1531	Inspección Final del Bien	5 días	lun 18/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	1595		\$0.00		\$0.00				s
1532	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 26/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	1596		\$0.00		\$0.00				s
1533	Alto Diseño - Alto Diseño, S.A. de C.V. Empresa C	176 días	mar 16/05/17	vie 26/01/18	mar 16/05/17	NOD	8%			\$7,394,447.70		\$556,678.44				s
1534	Elaboración del Contrato	18 días	mar 16/05/17	jue 08/06/17	mar 16/05/17	jue 08/06/17	100%	102		\$0.00		\$0.00				s
1535	Gestión de firmas de contrato	5 días	vie 09/06/17	jue 15/06/17	vie 09/06/17	jue 15/06/17	100%	1599		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1536	Emisión de Acuerdo Ministerial	22 días	vie 16/06/17	lun 17/07/17	vie 16/06/17	lun 17/07/17	100%	1600		\$0.00		\$0.00				s
1537	Notificación del Acuerdo	1 día	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	1601		\$0.00		\$0.00				s
1538	Remisión de contratos firmados al BID	0 días	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	mar 18/07/17	100%	1602		\$0.00		\$0.00				s
1539	Registro del contrato suscrito en sistema PRISM.	4 días	mié 19/07/17	lun 24/07/17	mié 19/07/17	lun 24/07/17	100%	1603		\$0.00		\$0.00				s
1540	Envío del contrato suscrito para registro en la Contraloría General de Cuentas.	1 día	mié 19/07/17	mié 19/07/17	mié 19/07/17	mié 19/07/17	100%	1602		\$0.00		\$0.00				s
1541	Ejecución financiera de módulos	71 días	lun 16/10/17	vie 26/01/18	lun 16/10/17	NOD	11%			\$7,394,447.70		\$556,678.44				s
1542	Pago de Estimación No.1	35 días	vie 27/10/17	jue 14/12/17	vie 27/10/17	jue 14/12/17	100%			\$159,209.17		\$159,209.17				s
1543	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	3 días	vie 27/10/17	mar 31/10/17	vie 27/10/17	mar 31/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
1544	Recepción Informe de Estimación de Pago	0 días	mar 31/10/17	mar 31/10/17	mar 31/10/17	mar 31/10/17	100%	1609		\$0.00		\$0.00				s
1545	Revisión del Informe de Estimación de Pago	9 días	mié 01/11/17	lun 13/11/17	mié 01/11/17	lun 13/11/17	100%	1610		\$0.00		\$0.00				s
1546	Realizar Pago	23 días	mar 14/11/17	jue 14/12/17	mar 14/11/17	jue 14/12/17	100%	1611		\$159,209.17		\$159,209.17				s
1547	Pago de Estimación No.2	5 días	lun 18/12/17	mar 26/12/17	lun 18/12/17	mar 26/12/17	100%			\$220,475.38		\$220,475.38				s
1548	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	#####		\$0.00		\$0.00				s
1549	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	mar 19/12/17	100%	1614		\$0.00		\$0.00				s
1550	Revisión del Informe de Estimación de Pago	2 días	mié 20/12/17	jue 21/12/17	mié 20/12/17	jue 21/12/17	100%	1615		\$0.00		\$0.00				s
1551	Realizar Pago	2 días	vie 22/12/17	mar 26/12/17	vie 22/12/17	mar 26/12/17	100%	1616		\$220,475.38		\$220,475.38				s
1552	Pago de Estimación No.3	37 días	lun 30/10/17	mié 20/12/17	lun 30/10/17	mié 20/12/17	100%			\$22,729.42		\$22,729.42				s
1553	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	31 días	lun 30/10/17	mar 12/12/17	lun 30/10/17	mar 12/12/17	100%	1976		\$0.00		\$0.00				s
1554	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	mié 13/12/17	mié 13/12/17	mié 13/12/17	mié 13/12/17	100%	1619		\$0.00		\$0.00				s
1555	Revisión del Informe de Estimación de Pago	2 días	jue 14/12/17	vie 15/12/17	jue 14/12/17	vie 15/12/17	100%	1620		\$0.00		\$0.00				s
1556	Realizar Pago	3 días	lun 18/12/17	mié 20/12/17	lun 18/12/17	mié 20/12/17	100%	1621		\$22,729.42		\$22,729.42				s
1557	Pago de Estimación No.4	0 días	mié 27/12/17	jue 28/12/17	mié 27/12/17	jue 28/12/17	100%			\$154,264.47		\$154,264.47				s
1558	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mié 27/12/17	mié 27/12/17	mié 27/12/17	mié 27/12/17	100%	#####		\$0.00		\$0.00				s
1559	Recepción Informe de Estimación de Pago	0 días	mié 27/12/17	mié 27/12/17	mié 27/12/17	mié 27/12/17	100%	1624		\$0.00		\$0.00				s
1560	Revisión del Informe de Estimación de Pago	0 días	mié 27/12/17	mié 27/12/17	mié 27/12/17	mié 27/12/17	100%	1625		\$0.00		\$0.00				s
1561	Realizar Pago	0 días	jue 28/12/17	jue 28/12/17	jue 28/12/17	jue 28/12/17	100%	1626		\$154,264.47		\$154,264.47				s
1562	Pago de Estimación No.5	11 días	lun 23/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%			\$173,379.23		\$0.00				s
1563	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 23/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1564	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	lun 23/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	1629		\$0.00		\$0.00				s
1565	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	mar 24/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	1630		\$0.00		\$0.00				s
1566	Realizar Pago	6 días	lun 30/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	1631		\$173,379.23		\$0.00				s
1567	Pago de Estimación No.6	11 días	lun 16/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$155,796.48		\$0.00				s
1568	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 16/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1569	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	lun 16/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	1634		\$0.00		\$0.00				s
1570	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	mar 17/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	1635		\$0.00		\$0.00				s
1571	Realizar Pago	6 días	lun 23/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	1636		\$155,796.48		\$0.00				s
1572	Pago de Estimación No.7	11 días	mié 18/10/17	mié 01/11/17	NOD	NOD	0%			\$111,283.20		\$0.00				s
1573	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mié 18/10/17	mié 18/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1574	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	mié 18/10/17	mié 18/10/17	NOD	NOD	0%	1639		\$0.00		\$0.00				s
1575	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	jue 19/10/17	mar 24/10/17	NOD	NOD	0%	1640		\$0.00		\$0.00				s
1576	Realizar Pago	6 días	mié 25/10/17	mié 01/11/17	NOD	NOD	0%	1641		\$111,283.20		\$0.00				s
1577	Pago de Estimación No.8	11 días	jue 19/10/17	jue 02/11/17	NOD	NOD	0%			\$133,539.84		\$0.00				s
1578	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 19/10/17	jue 19/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1579	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	jue 19/10/17	jue 19/10/17	NOD	NOD	0%	1644		\$0.00		\$0.00				s
1580	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	vie 20/10/17	mié 25/10/17	NOD	NOD	0%	1645		\$0.00		\$0.00				s
1581	Realizar Pago	6 días	jue 26/10/17	jue 02/11/17	NOD	NOD	0%	1646		\$133,539.84		\$0.00				s
1582	Pago de Estimación No.9	11 días	lun 23/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%			\$111,283.20		\$0.00				s
1583	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 23/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1584	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	lun 23/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	1649		\$0.00		\$0.00				s
1585	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	mar 24/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	1650		\$0.00		\$0.00				s
1586	Realizar Pago	6 días	lun 30/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	1651		\$111,283.20		\$0.00				s
1587	Pago de Estimación No.10	11 días	lun 23/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%			\$153,125.68		\$0.00				s
1588	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 23/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1589	Recepción Informe de Estimación de Pago	1 día	lun 23/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	1654		\$0.00		\$0.00				s
1590	Revisión del Informe de Estimación de Pago	4 días	mar 24/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	1655		\$0.00		\$0.00				s
1591	Realizar Pago	6 días	lun 30/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	1656		\$153,125.68		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1592	Pago de Estimación No.11	11 días	lun 30/10/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%			\$110,615.50		\$0.00				s
1593	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 30/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1594	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 30/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	1659		\$0.00		\$0.00				s
1595	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 31/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	1660		\$0.00		\$0.00				s
1596	Realizar Pago	6 días	lun 06/11/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%	1661		\$110,615.50		\$0.00				s
1597	Pago de Estimación No.12	11 días	mar 31/10/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%			\$109,280.10		\$0.00				s
1598	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mar 31/10/17	mar 31/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1599	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mar 31/10/17	mar 31/10/17	NOD	NOD	0%	1664		\$0.00		\$0.00				s
1600	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mié 01/11/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	1665		\$0.00		\$0.00				s
1601	Realizar Pago	6 días	mar 07/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	1666		\$109,280.10		\$0.00				s
1602	Pago de Estimación No.13	11 días	mié 01/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	0%			\$154,461.08		\$0.00				s
1603	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mié 01/11/17	mié 01/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1604	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mié 01/11/17	mié 01/11/17	NOD	NOD	0%	1669		\$0.00		\$0.00				s
1605	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	jue 02/11/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	0%	1670		\$0.00		\$0.00				s
1606	Realizar Pago	6 días	mié 08/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	0%	1671		\$154,461.08		\$0.00				s
1607	Pago de Estimación No.14	11 días	jue 02/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%			\$109,947.80		\$0.00				s
1608	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 02/11/17	jue 02/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1609	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	jue 02/11/17	jue 02/11/17	NOD	NOD	0%	1674		\$0.00		\$0.00				s
1610	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	vie 03/11/17	mié 08/11/17	NOD	NOD	0%	1675		\$0.00		\$0.00				s
1611	Realizar Pago	6 días	jue 09/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	1676		\$109,947.80		\$0.00				s
1612	Pago de Estimación No.15	11 días	vie 03/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%			\$111,283.20		\$0.00				s
1613	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 03/11/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1614	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 03/11/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	1679		\$0.00		\$0.00				s
1615	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 06/11/17	jue 09/11/17	NOD	NOD	0%	1680		\$0.00		\$0.00				s
1616	Realizar Pago	6 días	vie 10/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	1681		\$111,283.20		\$0.00				s
1617	Pago de Estimación No.16	11 días	mar 07/11/17	mar 21/11/17	NOD	NOD	0%			\$109,280.10		\$0.00				s
1618	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mar 07/11/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1619	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mar 07/11/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	0%	1684		\$0.00		\$0.00				s
1620	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mié 08/11/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%	1685		\$0.00		\$0.00				s
1621	Realizar Pago	6 días	mar 14/11/17	mar 21/11/17	NOD	NOD	0%	1686		\$109,280.10		\$0.00				s
1622	Pago de Estimación No.17	11 días	mar 07/11/17	mar 21/11/17	NOD	NOD	0%			\$107,944.70		\$0.00				s
1623	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mar 07/11/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1624	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mar 07/11/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	0%	1689		\$0.00		\$0.00				s
1625	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mié 08/11/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%	1690		\$0.00		\$0.00				s
1626	Realizar Pago	6 días	mar 14/11/17	mar 21/11/17	NOD	NOD	0%	1691		\$107,944.70		\$0.00				s
1627	Pago de Estimación No.18	11 días	lun 06/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%			\$109,947.80		\$0.00				s
1628	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 06/11/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1629	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 06/11/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	1694		\$0.00		\$0.00				s
1630	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 07/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1695		\$0.00		\$0.00				s
1631	Realizar Pago	6 días	lun 13/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	1696		\$109,947.80		\$0.00				s
1632	Pago de Estimación No.19	11 días	jue 09/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	0%			\$129,533.64		\$0.00				s
1633	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 09/11/17	jue 09/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1634	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	jue 09/11/17	jue 09/11/17	NOD	NOD	0%	1699		\$0.00		\$0.00				s
1635	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	vie 10/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	0%	1700		\$0.00		\$0.00				s
1636	Realizar Pago	6 días	jue 16/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	0%	1701		\$129,533.64		\$0.00				s
1637	Pago de Estimación No.20	11 días	vie 10/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$107,944.70		\$0.00				s
1638	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 10/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1639	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 10/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1704		\$0.00		\$0.00				s
1640	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 13/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	1705		\$0.00		\$0.00				s
1641	Realizar Pago	6 días	vie 17/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1706		\$107,944.70		\$0.00				s
1642	Pago de Estimación No.21	11 días	mar 14/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD	0%			\$151,122.59		\$0.00				s
1643	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mar 14/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1644	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mar 14/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	1709		\$0.00		\$0.00				s
1645	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mié 15/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	1710		\$0.00		\$0.00				s
1646	Realizar Pago	6 días	mar 21/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD	0%	1711		\$151,122.59		\$0.00				s
1647	Pago de Estimación No.22	11 días	mar 14/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD	0%			\$151,122.59		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1648	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mar 14/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1649	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mar 14/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	1714		\$0.00		\$0.00				s
1650	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mié 15/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	1715		\$0.00		\$0.00				s
1651	Realizar Pago	6 días	mar 21/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD	0%	1716		\$151,122.59		\$0.00				s
1652	Pago de Estimación No.23	11 días	jue 16/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%			\$107,944.70		\$0.00				s
1653	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 16/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1654	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	jue 16/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	1719		\$0.00		\$0.00				s
1655	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	vie 17/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD	0%	1720		\$0.00		\$0.00				s
1656	Realizar Pago	6 días	jue 23/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	1721		\$107,944.70		\$0.00				s
1657	Pago de Estimación No.24	11 días	mar 14/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD	0%			\$129,533.64		\$0.00				s
1658	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mar 14/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1659	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mar 14/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	1724		\$0.00		\$0.00				s
1660	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mié 15/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	1725		\$0.00		\$0.00				s
1661	Realizar Pago	6 días	mar 21/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD	0%	1726		\$129,533.64		\$0.00				s
1662	Pago de Estimación No.25	11 días	lun 20/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%			\$151,122.59		\$0.00				s
1663	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 20/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1664	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 20/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	1729		\$0.00		\$0.00				s
1665	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 21/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1730		\$0.00		\$0.00				s
1666	Realizar Pago	6 días	lun 27/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1731		\$151,122.59		\$0.00				s
1667	Pago de Estimación No.26	11 días	vie 10/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%			\$129,533.64		\$0.00				s
1668	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 10/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1669	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 10/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1734		\$0.00		\$0.00				s
1670	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 13/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	1735		\$0.00		\$0.00				s
1671	Realizar Pago	6 días	vie 17/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1736		\$129,533.64		\$0.00				s
1672	Pago de Estimación No.27	11 días	jue 16/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%			\$107,944.70		\$0.00				s
1673	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 16/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1674	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	jue 16/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	1739		\$0.00		\$0.00				s
1675	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	vie 17/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD	0%	1740		\$0.00		\$0.00				s
1676	Realizar Pago	6 días	jue 23/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	1741		\$107,944.70		\$0.00				s
1677	Pago de Estimación No.28	11 días	mié 29/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%			\$109,280.10		\$0.00				s
1678	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mié 29/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1679	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mié 29/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	1744		\$0.00		\$0.00				s
1680	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	jue 30/11/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	0%	1745		\$0.00		\$0.00				s
1681	Realizar Pago	6 días	mié 06/12/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	1746		\$109,280.10		\$0.00				s
1682	Pago de Estimación No.29	11 días	mié 29/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%			\$133,539.84		\$0.00				s
1683	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mié 29/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1684	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mié 29/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	1749		\$0.00		\$0.00				s
1685	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	jue 30/11/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	0%	1750		\$0.00		\$0.00				s
1686	Realizar Pago	6 días	mié 06/12/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	1751		\$133,539.84		\$0.00				s
1687	Pago de Estimación No.30	11 días	jue 30/11/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%			\$108,612.40		\$0.00				s
1688	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 30/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1689	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	jue 30/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	1754		\$0.00		\$0.00				s
1690	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	vie 01/12/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	0%	1755		\$0.00		\$0.00				s
1691	Realizar Pago	6 días	jue 07/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%	1756		\$108,612.40		\$0.00				s
1692	Pago de Estimación No.31	11 días	vie 01/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$107,944.70		\$0.00				s
1693	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 01/12/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1694	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 01/12/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	1759		\$0.00		\$0.00				s
1695	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 04/12/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%	1760		\$0.00		\$0.00				s
1696	Realizar Pago	6 días	vie 08/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	1761		\$107,944.70		\$0.00				s
1697	Pago de Estimación No.32	11 días	lun 04/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%			\$107,944.70		\$0.00				s
1698	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 04/12/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1699	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 04/12/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1764		\$0.00		\$0.00				s
1700	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 05/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1765		\$0.00		\$0.00				s
1701	Realizar Pago	6 días	lun 11/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1766		\$107,944.70		\$0.00				s
1702	Pago de Estimación No.33	11 días	mar 05/12/17	mar 19/12/17	NOD	NOD	0%			\$107,944.70		\$0.00				s
1703	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mar 05/12/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1704	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mar 05/12/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	0%	1769		\$0.00		\$0.00				s
1705	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mié 06/12/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	1770		\$0.00		\$0.00				s
1706	Realizar Pago	6 días	mar 12/12/17	mar 19/12/17	NOD	NOD	0%	1771		\$107,944.70		\$0.00				s
1707	Pago de Estimación No.34	11 días	mar 05/12/17	mar 19/12/17	NOD	NOD	0%			\$107,944.70		\$0.00				s
1708	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mar 05/12/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1709	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mar 05/12/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	0%	1774		\$0.00		\$0.00				s
1710	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mié 06/12/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	1775		\$0.00		\$0.00				s
1711	Realizar Pago	6 días	mar 12/12/17	mar 19/12/17	NOD	NOD	0%	1776		\$107,944.70		\$0.00				s
1712	Pago de Estimación No.35	11 días	jue 07/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%			\$107,944.70		\$0.00				s
1713	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 07/12/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1714	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	jue 07/12/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%	1779		\$0.00		\$0.00				s
1715	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	vie 08/12/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	1780		\$0.00		\$0.00				s
1716	Realizar Pago	6 días	jue 14/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	1781		\$107,944.70		\$0.00				s
1717	Pago de Estimación No.36	11 días	vie 08/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$107,944.70		\$0.00				s
1718	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 08/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1719	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 08/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1784		\$0.00		\$0.00				s
1720	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 11/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%	1785		\$0.00		\$0.00				s
1721	Realizar Pago	6 días	vie 15/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	1786		\$107,944.70		\$0.00				s
1722	Pago de Estimación No.37	11 días	vie 08/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$107,944.70		\$0.00				s
1723	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 08/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1724	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 08/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1789		\$0.00		\$0.00				s
1725	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 11/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%	1790		\$0.00		\$0.00				s
1726	Realizar Pago	6 días	vie 15/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	1791		\$107,944.70		\$0.00				s
1727	Pago de Estimación No.38	11 días	lun 11/12/17	mar 26/12/17	NOD	NOD	0%			\$107,944.70		\$0.00				s
1728	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 11/12/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1729	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 11/12/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	1794		\$0.00		\$0.00				s
1730	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 12/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	1795		\$0.00		\$0.00				s
1731	Realizar Pago	6 días	lun 18/12/17	mar 26/12/17	NOD	NOD	0%	1796		\$107,944.70		\$0.00				s
1732	Pago de Estimación No.39	11 días	lun 11/12/17	mar 26/12/17	NOD	NOD	0%			\$107,944.70		\$0.00				s
1733	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 11/12/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1734	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 11/12/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	1799		\$0.00		\$0.00				s
1735	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 12/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	1800		\$0.00		\$0.00				s
1736	Realizar Pago	6 días	lun 18/12/17	mar 26/12/17	NOD	NOD	0%	1801		\$107,944.70		\$0.00				s
1737	Pago de Estimación No.40	11 días	mar 12/12/17	lun 01/01/18	NOD	NOD	0%			\$107,944.70		\$0.00				s
1738	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mar 12/12/17	mar 12/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1739	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mar 12/12/17	mar 12/12/17	NOD	NOD	0%	1804		\$0.00		\$0.00				s
1740	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mié 13/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1805		\$0.00		\$0.00				s
1741	Realizar Pago	6 días	mar 19/12/17	lun 01/01/18	NOD	NOD	0%	1806		\$107,944.70		\$0.00				s
1742	Pago de Estimación No.41	11 días	mié 13/12/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%			\$129,533.64		\$0.00				s
1743	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mié 13/12/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1744	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mié 13/12/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	1809		\$0.00		\$0.00				s
1745	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	jue 14/12/17	mar 19/12/17	NOD	NOD	0%	1810		\$0.00		\$0.00				s
1746	Realizar Pago	6 días	mié 20/12/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%	1811		\$129,533.64		\$0.00				s
1747	Pago de Estimación No.42	11 días	vie 15/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$107,944.70		\$0.00				s
1748	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 15/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1749	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	1814		\$0.00		\$0.00				s
1750	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 18/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	1815		\$0.00		\$0.00				s
1751	Realizar Pago	6 días	vie 22/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	1816		\$107,944.70		\$0.00				s
1752	Pago de Estimación No.43	11 días	vie 15/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$107,944.70		\$0.00				s
1753	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 15/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1754	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	1819		\$0.00		\$0.00				s
1755	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 18/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	1820		\$0.00		\$0.00				s
1756	Realizar Pago	6 días	vie 22/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	1821		\$107,944.70		\$0.00				s
1757	Pago de Estimación No.44	11 días	vie 15/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$129,533.64		\$0.00				s
1758	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 15/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1759	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	1824		\$0.00		\$0.00				s
1760	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 18/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	1825		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1761	Realizar Pago	6 días	vie 22/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	1826		\$129,533.64		\$0.00				s
1762	Pago de Estimación No.45	12 días	vie 15/12/17	vie 05/01/18	NOD	NOD	0%			\$129,533.64		\$0.00				s
1763	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 15/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1764	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	1829		\$0.00		\$0.00				s
1765	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 18/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	1830		\$0.00		\$0.00				s
1766	Realizar Pago	6 días	vie 22/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	1831		\$129,533.64		\$0.00				s
1767	Pago de Estimación No.46	11 días	lun 18/12/17	vie 05/01/18	NOD	NOD	0%			\$153,125.68		\$0.00				s
1768	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 18/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1769	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1834		\$0.00		\$0.00				s
1770	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 19/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	1835		\$0.00		\$0.00				s
1771	Realizar Pago	6 días	mar 26/12/17	vie 05/01/18	NOD	NOD	0%	1836		\$153,125.68		\$0.00				s
1772	Pago de Estimación No.47	11 días	jue 21/12/17	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%			\$109,280.10		\$0.00				s
1773	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 21/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1774	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	jue 21/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	1839		\$0.00		\$0.00				s
1775	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	vie 22/12/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%	1840		\$0.00		\$0.00				s
1776	Realizar Pago	6 días	mié 03/01/18	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%	1841		\$109,280.10		\$0.00				s
1777	Pago de Estimación No.48	11 días	vie 22/12/17	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%			\$109,947.80		\$0.00				s
1778	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 22/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1779	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 22/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	1844		\$0.00		\$0.00				s
1780	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 26/12/17	mié 03/01/18	NOD	NOD	0%	1845		\$0.00		\$0.00				s
1781	Realizar Pago	6 días	jue 04/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	1846		\$109,947.80		\$0.00				s
1782	Pago de Estimación No.49	11 días	mar 02/01/18	mar 16/01/18	NOD	NOD	0%			\$111,283.20		\$0.00				s
1783	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mar 02/01/18	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1784	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mar 02/01/18	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%	1849		\$0.00		\$0.00				s
1785	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mié 03/01/18	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%	1850		\$0.00		\$0.00				s
1786	Realizar Pago	6 días	mar 09/01/18	mar 16/01/18	NOD	NOD	0%	1851		\$111,283.20		\$0.00				s
1787	Pago de Estimación No.50	11 días	mié 03/01/18	mié 17/01/18	NOD	NOD	0%			\$111,283.20		\$0.00				s
1788	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mié 03/01/18	mié 03/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1789	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mié 03/01/18	mié 03/01/18	NOD	NOD	0%	1854		\$0.00		\$0.00				s
1790	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	jue 04/01/18	mar 09/01/18	NOD	NOD	0%	1855		\$0.00		\$0.00				s
1791	Realizar Pago	6 días	mié 10/01/18	mié 17/01/18	NOD	NOD	0%	1856		\$111,283.20		\$0.00				s
1792	Pago de Estimación No.51	11 días	jue 04/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%			\$111,283.20		\$0.00				s
1793	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 04/01/18	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1794	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	jue 04/01/18	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	1859		\$0.00		\$0.00				s
1795	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	vie 05/01/18	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%	1860		\$0.00		\$0.00				s
1796	Realizar Pago	6 días	jue 11/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	1861		\$111,283.20		\$0.00				s
1797	Pago de Estimación No.52	11 días	jue 04/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%			\$133,539.84		\$0.00				s
1798	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 04/01/18	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1799	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	jue 04/01/18	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	1864		\$0.00		\$0.00				s
1800	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	vie 05/01/18	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%	1865		\$0.00		\$0.00				s
1801	Realizar Pago	6 días	jue 11/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	1866		\$133,539.84		\$0.00				s
1802	Pago de Estimación No.53	11 días	lun 08/01/18	lun 22/01/18	NOD	NOD	0%			\$111,283.20		\$0.00				s
1803	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 08/01/18	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1804	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 08/01/18	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%	1869		\$0.00		\$0.00				s
1805	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 09/01/18	vie 12/01/18	NOD	NOD	0%	1870		\$0.00		\$0.00				s
1806	Realizar Pago	6 días	lun 15/01/18	lun 22/01/18	NOD	NOD	0%	1871		\$111,283.20		\$0.00				s
1807	Pago de Estimación No.54	11 días	lun 08/01/18	lun 22/01/18	NOD	NOD	0%			\$133,539.84		\$0.00				s
1808	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	lun 08/01/18	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1809	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	lun 08/01/18	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%	1874		\$0.00		\$0.00				s
1810	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mar 09/01/18	vie 12/01/18	NOD	NOD	0%	1875		\$0.00		\$0.00				s
1811	Realizar Pago	6 días	lun 15/01/18	lun 22/01/18	NOD	NOD	0%	1876		\$133,539.84		\$0.00				s
1812	Pago de Estimación No.55	11 días	mar 09/01/18	mar 23/01/18	NOD	NOD	0%			\$111,283.20		\$0.00				s
1813	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mar 09/01/18	mar 09/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1814	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mar 09/01/18	mar 09/01/18	NOD	NOD	0%	1879		\$0.00		\$0.00				s
1815	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	mié 10/01/18	lun 15/01/18	NOD	NOD	0%	1880		\$0.00		\$0.00				s
1816	Realizar Pago	6 días	mar 16/01/18	mar 23/01/18	NOD	NOD	0%	1881		\$111,283.20		\$0.00				s
1817	Pago de Estimación No.56	11 días	mié 10/01/18	mié 24/01/18	NOD	NOD	0%			\$111,283.20		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1818	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mié 10/01/18	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				\$
1819	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mié 10/01/18	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%	1884		\$0.00		\$0.00				\$
1820	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	jue 11/01/18	mar 16/01/18	NOD	NOD	0%	1885		\$0.00		\$0.00				\$
1821	Realizar Pago	6 días	mié 17/01/18	mié 24/01/18	NOD	NOD	0%	1886		\$111,283.20		\$0.00				\$
1822	Pago de Estimación No.57	11 días	jue 04/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%			\$133,539.84		\$0.00				\$
1823	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	jue 04/01/18	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				\$
1824	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	jue 04/01/18	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	1889		\$0.00		\$0.00				\$
1825	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	vie 05/01/18	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%	1890		\$0.00		\$0.00				\$
1826	Realizar Pago	6 días	jue 11/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	1891		\$133,539.84		\$0.00				\$
1827	Pago de Estimación No.58	11 días	mié 10/01/18	mié 24/01/18	NOD	NOD	0%			\$133,539.84		\$0.00				\$
1828	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mié 10/01/18	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				\$
1829	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	mié 10/01/18	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%	1894		\$0.00		\$0.00				\$
1830	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	jue 11/01/18	mar 16/01/18	NOD	NOD	0%	1895		\$0.00		\$0.00				\$
1831	Realizar Pago	6 días	mié 17/01/18	mié 24/01/18	NOD	NOD	0%	1896		\$133,539.84		\$0.00				\$
1832	Pago de Estimación No.59	11 días	vie 12/01/18	vie 26/01/18	NOD	NOD	0%			\$301,216.76		\$0.00				\$
1833	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	vie 12/01/18	vie 12/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				\$
1834	Recepción Informe de Estimacion de Pago	1 día	vie 12/01/18	vie 12/01/18	NOD	NOD	0%	1899		\$0.00		\$0.00				\$
1835	Revisión del Informe de Estimacion de Pago	4 días	lun 15/01/18	jue 18/01/18	NOD	NOD	0%	1900		\$0.00		\$0.00				\$
1836	Realizar Pago	6 días	vie 19/01/18	vie 26/01/18	NOD	NOD	0%	1901		\$301,216.76		\$0.00				\$
1837	Ejecución física de módulos	89 días	lun 18/09/17	jue 25/01/18	lun 18/09/17	NOD	6%			\$0.00		\$0.00				\$
1838	Modulos Educativos Lote 3	89 días	lun 18/09/17	jue 25/01/18	lun 18/09/17	NOD	2%			\$0.00		\$0.00				\$
1839	09-01-2699-43, COLONIA LOS TRIGALES ZONA 7 , - 91.52023937,14.86249633	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				\$
1840	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				\$
1841	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1906		\$0.00		\$0.00				\$
1842	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1907		\$0.00		\$0.00				\$
1843	09-01-0109-43,CANTON LLANOS DE LA CRUZ,- 91.512827,14.867186	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				\$
1844	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				\$
1845	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1910		\$0.00		\$0.00				\$
1846	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1911		\$0.00		\$0.00				\$
1847	09-05-0004-42,CASERIO COLONIA CHIQUITA ALDEA CHUICABAL,-91.67450143,14.96839286	20 días	mar 10/10/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				\$
1848	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 10/10/17	mar 17/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				\$
1849	Inspección Final del Bien	5 días	mié 18/10/17	mar 24/10/17	NOD	NOD	0%	1914		\$0.00		\$0.00				\$
1850	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 25/10/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	0%	1915		\$0.00		\$0.00				\$
1851	09-06-0274-43,CASERIO CHAMEL ALDEA LAS CIENAGAS,-91.63176427,15.0987442	20 días	lun 09/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				\$
1852	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				\$
1853	Inspección Final del Bien	5 días	mar 17/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	1918		\$0.00		\$0.00				\$
1854	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 24/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	1919		\$0.00		\$0.00				\$
1855	09-06-0270-43,ALDEA BUENA VISTA EL CERRO,- 91.66951509,15.11426329	20 días	jue 05/10/17	jue 02/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				\$
1856	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	jue 05/10/17	mié 11/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				\$
1857	Inspección Final del Bien	5 días	vie 13/10/17	jue 19/10/17	NOD	NOD	0%	1922		\$0.00		\$0.00				\$
1858	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 20/10/17	jue 02/11/17	NOD	NOD	0%	1923		\$0.00		\$0.00				\$
1859	09-06-0269-43,ALDEA QUIQUIBAJ,- 91.66409437,15.13446058	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				\$
1860	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				\$
1861	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	1926		\$0.00		\$0.00				\$
1862	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	1927		\$0.00		\$0.00				\$
1863	09-09-0903-43,ALDEA LA REFORMA,- 91.59706712,14.86235492	20 días	jue 02/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				\$
1864	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	jue 02/11/17	mié 08/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				\$
1865	Inspección Final del Bien	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	0%	1930		\$0.00		\$0.00				\$
1866	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 16/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	1931		\$0.00		\$0.00				\$

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1867	09-09-0311-43,ALDEA ROBLE GRANDE,- 91.63645781,14.86298995	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1868	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1869	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1934		\$0.00		\$0.00				s
1870	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1935		\$0.00		\$0.00				s
1871	09-09-0059-43,CASERIO LOS JUAREZ ALDEA LA ESPERANZA ,-91.671056,14.870922	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1872	Inicio de Ensamblaje de Módulos(3)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1873	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1938		\$0.00		\$0.00				s
1874	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1939		\$0.00		\$0.00				s
1875	09-09-0056-43,CASERIO LA CUMBRE ALDEA LA ESPERANZA ,-91.665286,14.87425	20 días	lun 25/09/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1876	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1877	Inspección Final del Bien	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	1942		\$0.00		\$0.00				s
1878	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 09/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	1943		\$0.00		\$0.00				s
1879	09-09-0055-41,SECTOR EL MANANTIAL ALDEA LA VICTORIA ,-91.6167,14.8667	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1880	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1881	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1954		\$0.00		\$0.00				s
1882	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1955		\$0.00		\$0.00				s
1883	09-09-2845-41,ALDEA LAS LAGUNAS CUACHES,- 91.670906,14.896144	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1884	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1885	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	1958		\$0.00		\$0.00				s
1886	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	1959		\$0.00		\$0.00				s
1887	09-17-0013-43,CASERIO BUENA VISTA,- 91.75746124,14.6964092	20 días	jue 21/09/17	jue 19/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1888	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	jue 21/09/17	mié 27/09/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1889	Inspección Final del Bien	5 días	jue 28/09/17	mié 04/10/17	NOD	NOD	0%	1962		\$0.00		\$0.00				s
1890	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 05/10/17	jue 19/10/17	NOD	NOD	0%	1963		\$0.00		\$0.00				s
1891	09-17-0035-43,CASERIO NUEVA VICTORIA ,- 91.748814,14.767533	20 días	mié 20/09/17	mié 18/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1892	Inicio de Ensamblaje de Módulos(3)	5 días	mié 20/09/17	mar 26/09/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1893	Inspección Final del Bien	5 días	mié 27/09/17	mar 03/10/17	NOD	NOD	0%	1966		\$0.00		\$0.00				s
1894	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 04/10/17	mié 18/10/17	NOD	NOD	0%	1967		\$0.00		\$0.00				s
1895	09-19-0011-43,CASERIO EL HORIZONTE,- 91.57429918,14.66845573	20 días	jue 02/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1896	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	jue 02/11/17	mié 08/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1897	Inspección Final del Bien	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	0%	1970		\$0.00		\$0.00				s
1898	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 16/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	1971		\$0.00		\$0.00				s
1899	09-20-0622-43,13 AVENIDA 7-71 ZONA 4 SANTA ANA BERLIN ,-91.8764824,14.70196989	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	lun 02/10/17	NOD	88%			\$0.00		\$0.00				s
1900	Inicio de Ensamblaje de Módulos(8)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	lun 02/10/17	vie 06/10/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1901	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	lun 09/10/17	lun 16/10/17	100%	1974		\$0.00		\$0.00				s
1902	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	mar 17/10/17	NOD	76%	1975		\$0.00		\$0.00				s
1903	09-24-0740-43,ALDEA EL CARMEN I,- 91.70038499,14.91473092	20 días	jue 21/09/17	jue 19/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1904	Inicio de Ensamblaje de Módulos(3)	5 días	jue 21/09/17	mié 27/09/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1905	Inspección Final del Bien	5 días	jue 28/09/17	mié 04/10/17	NOD	NOD	0%	1978		\$0.00		\$0.00				s
1906	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 05/10/17	jue 19/10/17	NOD	NOD	0%	1979		\$0.00		\$0.00				s
1907	09-24-0739-43,CASERIO TUIMUJ EL CARMEN II ALDEA EL CARMEN I,-91.71452181,14.91668189	20 días	jue 21/09/17	jue 19/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1908	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	jue 21/09/17	mié 27/09/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1909	Inspección Final del Bien	5 días	jue 28/09/17	mié 04/10/17	NOD	NOD	0%	1986		\$0.00		\$0.00				s
1910	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 05/10/17	jue 19/10/17	NOD	NOD	0%	1987		\$0.00		\$0.00				s
1911	10-06-0010-43,COMUNIDAD AGRARIA SANTA CRUZ LAREDO,-91.56769565,14.16637848	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
1912	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1913	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	1990		\$0.00		\$0.00				s
1914	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	1991		\$0.00		\$0.00				s
1915	10-13-0283-43,CANTON SIETE VUELTAS,- 91.32806209,14.50517573	20 días	jue 02/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1916	Inicio de Ensamblaje de Módulos(4)	5 días	jue 02/11/17	mié 08/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1917	Inspección Final del Bien	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	0%	1994		\$0.00		\$0.00				s
1918	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 16/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	1995		\$0.00		\$0.00				s
1919	10-13-0287-43,1A. CALLE 5-39 ZONA 1 ,- 91.32419443,14.54569351	20 días	mié 04/10/17	mié 01/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1920	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	mié 04/10/17	mar 10/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1921	Inspección Final del Bien	5 días	mié 11/10/17	mié 18/10/17	NOD	NOD	0%	1998		\$0.00		\$0.00				s
1922	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 19/10/17	mié 01/11/17	NOD	NOD	0%	1999		\$0.00		\$0.00				s
1923	10-13-0864-43,5A. AVENIDA 1-76 ZONA 2 BARRIO LAS FLORES ,-91.32246634,14.54598839	20 días	vie 06/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1924	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	vie 06/10/17	vie 13/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1925	Inspección Final del Bien	5 días	lun 16/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	2002		\$0.00		\$0.00				s
1926	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 23/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	2003		\$0.00		\$0.00				s
1927	10-13-2455-43,EMPRESA CAMPESINA ECA VILLA LINDA ,-91.3761474,14.60525179	20 días	vie 06/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1928	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	vie 06/10/17	vie 13/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1929	Inspección Final del Bien	5 días	lun 16/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	2006		\$0.00		\$0.00				s
1930	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 23/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	2007		\$0.00		\$0.00				s
1931	10-20-0407-43,6AV. SUR FINAL LOTIFICACION SANTO TOMAS ZONA 2 ,-91.32087084,14.3954002	20 días	mar 26/12/17	jue 25/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1932	Inicio de Ensamblaje de Módulos(5)	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1933	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	2010		\$0.00		\$0.00				s
1934	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	2011		\$0.00		\$0.00				s
1935	11-01-0062-43,ALDEA SAN JOSE LA GLORIA ,- 91.77249834,14.40558973	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1936	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1937	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	2014		\$0.00		\$0.00				s
1938	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	2015		\$0.00		\$0.00				s
1939	11-01-0061-43,ALDEA BILOMA ,- 91.82050821,14.42074129	20 días	mié 20/09/17	mié 18/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1940	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	mié 20/09/17	mar 26/09/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1941	Inspección Final del Bien	5 días	mié 27/09/17	mar 03/10/17	NOD	NOD	0%	2018		\$0.00		\$0.00				s
1942	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 04/10/17	mié 18/10/17	NOD	NOD	0%	2019		\$0.00		\$0.00				s
1943	11-01-0059-43,COMUNIDAD AGRARIA EL PORVENIR,-91.6898019,14.43335823	20 días	mié 20/09/17	mié 18/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1944	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	mié 20/09/17	mar 26/09/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1945	Inspección Final del Bien	5 días	mié 27/09/17	mar 03/10/17	NOD	NOD	0%	2022		\$0.00		\$0.00				s
1946	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 04/10/17	mié 18/10/17	NOD	NOD	0%	2023		\$0.00		\$0.00				s
1947	11-06-0149-43,CENTRO URBANO NUMERO DOS PARCELAMIENTO LA MAQUINA,-91.67443359,14.23432861	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1948	Inicio de Ensamblaje de Módulos(3)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1949	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	2026		\$0.00		\$0.00				s
1950	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	2027		\$0.00		\$0.00				s
1951	11-06-0290-43,CASERIO EL BARRENITO ,- 91.65214502,14.41148742	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1952	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1953	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	2030		\$0.00		\$0.00				s
1954	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	2031		\$0.00		\$0.00				s
1955	11-07-0022-43,ALDEA CHICALITO ,- 91.79127,14.25203	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
1956	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%		1,119,021,606	\$0.00		\$0.00				s
1957	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	2034		\$0.00		\$0.00				s
1958	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	2035		\$0.00		\$0.00				s
1959	11-08-0024-43,SECTOR BARRIOS ALDEA MORAZAN ,-91.68493056,14.58545278	20 días	vie 22/09/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1960	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	vie 22/09/17	jue 28/09/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1961	Inspección Final del Bien	5 días	vie 29/09/17	jue 05/10/17	NOD	NOD	0%	2038		\$0.00		\$0.00				s
1962	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 06/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	2039		\$0.00		\$0.00				s
1963	11-09-0024-43,SECTOR TIERRA BLANCA ALDEA EL XAB,-91.79618,14.51979	20 días	lun 25/09/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1964	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1965	Inspección Final del Bien	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	2042		\$0.00		\$0.00				s
1966	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 09/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	2043		\$0.00		\$0.00				s
1967	11-09-0065-43,COLONIA SANTA ELENA SECTOR NORTE ,-91.74183,14.57022	20 días	lun 18/09/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1968	Inicio de Ensamblaje de Módulos(4)	5 días	lun 18/09/17	vie 22/09/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1969	Inspección Final del Bien	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	0%	2046		\$0.00		\$0.00				s
1970	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 02/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	2047		\$0.00		\$0.00				s
1971	11-09-0377-43,SECTOR NORTE ALDEA SIBANA,-91.74940921,14.58342473	20 días	mié 20/09/17	mié 18/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1972	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	mié 20/09/17	mar 26/09/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1973	Inspección Final del Bien	5 días	mié 27/09/17	mar 03/10/17	NOD	NOD	0%	2050		\$0.00		\$0.00				s
1974	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 04/10/17	mié 18/10/17	NOD	NOD	0%	2051		\$0.00		\$0.00				s
1975	11-09-0033-43,SECTOR LA SOLEDAD CANTON EL CENTRO,-91.73359,14.60164	20 días	mar 26/12/17	jue 25/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1976	Inicio de Ensamblaje de Módulos(3)	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1977	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	2054		\$0.00		\$0.00				s
1978	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	2055		\$0.00		\$0.00				s
1979	09-09-0021-43,CASERIO LOS GONZALEZ ALDEA LA NUEVA CONCEPCION	27 días	mar 21/11/17	mar 02/01/18	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1980	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1981	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1982	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 14/12/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1983	09-09-0322-43, ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	lun 04/12/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1984	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1985	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1986	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 14/12/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1987	09-24-0734-43, CASERIO LOS LAURELES ALDEA EL EDEN	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	lun 04/12/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1988	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1989	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1990	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 14/12/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1991	Modulos Educativos Lote 4	54 días	mar 10/10/17	mié 27/12/17	mar 10/10/17	NOD	8%			\$0.00		\$0.00				s
1992	07-08-0002-43,CASERIO CHUITZUYUT,-91.13594249,14.79471198	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1993	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1994	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	2071		\$0.00		\$0.00				s
1995	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	2072		\$0.00		\$0.00				s
1996	07-10-0273-43,3AV. 3-65 ZONA 2 ,-91.15847231,14.74181848	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
1997	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
1998	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2079		\$0.00		\$0.00				s
1999	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2080		\$0.00		\$0.00				s
2000	07-17-0354-43,ALDEA PASAJQUIM,-91.33763984,14.65827226	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2001	Inicio de Ensamblaje de Módulos(3)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2002	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	2087		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
2003	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	2088		\$0.00		\$0.00				s
2004	07-06-0016-43,CASERIO CHAJU AB ALDEA TZANJUYUB,-91.42812377,14.76263376	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2005	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2006	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	2091		\$0.00		\$0.00				s
2007	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	2092		\$0.00		\$0.00				s
2008	07-06-0206-43,BARRIO EL CALVARIO ,-91.35677809,14.85617436	25 días	mar 21/11/17	mié 27/12/17	mar 21/11/17	mié 27/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2009	Inicio de Ensamblaje de Módulos(5)	25 días	mar 21/11/17	mar 26/12/17	mar 21/11/17	mar 26/12/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2010	Inspección Final del Bien	1 día	mar 26/12/17	mar 26/12/17	mar 26/12/17	mar 26/12/17	100%	2095		\$0.00		\$0.00				s
2011	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	15 días	mar 05/12/17	mié 27/12/17	mar 05/12/17	mié 27/12/17	100%	2096		\$0.00		\$0.00				s
2012	07-07-0008-43,SECTOR PABEYAL Y CHICHYAL,-91.29995971,14.71668101	20 días	jue 19/10/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2013	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	jue 19/10/17	mié 25/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2014	Inspección Final del Bien	5 días	jue 26/10/17	mié 01/11/17	NOD	NOD	0%	2099		\$0.00		\$0.00				s
2015	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 02/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	0%	2100		\$0.00		\$0.00				s
2016	07-01-0159-43,SECTOR III CASERIO CHUACORRAL ALDEA PIXABAJ ,-91.18277763,14.77000009	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2017	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2018	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	2103		\$0.00		\$0.00				s
2019	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	2104		\$0.00		\$0.00				s
2020	08-05-0005-41,PARAJE CHOYCTE BARRIO PATZITE ,-91.39108,15.02169	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2021	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2022	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	2107		\$0.00		\$0.00				s
2023	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	2108		\$0.00		\$0.00				s
2024	08-05-0060-43,PARAJE CHACALTE ALDEA TUNAYAC,-91.44429552,15.06258267	20 días	mar 10/10/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2025	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 10/10/17	mar 17/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2026	Inspección Final del Bien	5 días	mié 18/10/17	mar 24/10/17	NOD	NOD	0%	2111		\$0.00		\$0.00				s
2027	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 25/10/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	0%	2112		\$0.00		\$0.00				s
2028	08-05-0110-41,CASERIO SAN JOSE SIGUILA PARAJE SICALBE ,-91.33776449,15.14680964	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2029	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2030	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	2115		\$0.00		\$0.00				s
2031	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	2116		\$0.00		\$0.00				s
2032	08-03-0013-42,PARAJE CHI RAMOS ALDEA RANCHO DE TEJA,-91.48732165,15.00488295	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2033	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2034	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	2123		\$0.00		\$0.00				s
2035	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	2124		\$0.00		\$0.00				s
2036	08-01-0224-41,PARAJE PAPUERTA I CANTÓN TZANIXNAM ,-91.21031,14.90823	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2037	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2038	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2127		\$0.00		\$0.00				s
2039	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2128		\$0.00		\$0.00				s
2040	08-01-0132-41,CASERIO CHOCRUZ ALDEA BARRANCHE,-91.22164581,14.8327865	25 días	mar 21/11/17	mié 27/12/17	mar 21/11/17	mié 27/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2041	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	25 días	mar 21/11/17	mar 26/12/17	mar 21/11/17	mar 26/12/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2042	Inspección Final del Bien	0 días	mar 26/12/17	mar 26/12/17	mar 26/12/17	mar 26/12/17	100%	2131		\$0.00		\$0.00				s
2043	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mié 27/12/17	mié 27/12/17	mié 27/12/17	mié 27/12/17	100%	2132		\$0.00		\$0.00				s
2044	08-01-0127-41,CASERIO CHITATUX ALDEA CHUANAJ,-91.40800921,14.86889511	25 días	mar 21/11/17	mié 27/12/17	mar 21/11/17	mié 27/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2045	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	25 días	mar 21/11/17	mar 26/12/17	mar 21/11/17	mar 26/12/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2046	Inspección Final del Bien	0 días	mar 26/12/17	mar 26/12/17	mar 26/12/17	mar 26/12/17	100%	2135		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
2047	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	0 días	mié 27/12/17	mié 27/12/17	mié 27/12/17	mié 27/12/17	100%	2136		\$0.00		\$0.00				s
2048	08-01-0168-43,PARAJE CHIYAX CANTON TZANIXNAM,-91.197631,14.912869	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2049	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2050	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	2139		\$0.00		\$0.00				s
2051	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	2140		\$0.00		\$0.00				s
2052	13-01-0040-42,ALDEA CHIMUSINIQUE ZONA 12,-91.51077912,15.30107683	20 días	mar 24/10/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2053	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 24/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2054	Inspección Final del Bien	5 días	mar 31/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	2143		\$0.00		\$0.00				s
2055	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 07/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	2144		\$0.00		\$0.00				s
2056	13-01-5994-43,ZONA 7 ,-91.45881821,15.30837711	20 días	vie 20/10/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2057	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	vie 20/10/17	jue 26/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2058	Inspección Final del Bien	5 días	vie 27/10/17	jue 02/11/17	NOD	NOD	0%	2147		\$0.00		\$0.00				s
2059	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 03/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	2148		\$0.00		\$0.00				s
2060	13-01-6066-42,EUCALIPTO ZONA 7 ,-91.45881821,15.30837711	20 días	lun 23/10/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2061	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2062	Inspección Final del Bien	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	2151		\$0.00		\$0.00				s
2063	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 06/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	2152		\$0.00		\$0.00				s
2064	13-01-6372-42,ALDEA LAS LAGUNAS ZONA 10,-91.51952027,15.31173364	20 días	lun 23/10/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2065	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2066	Inspección Final del Bien	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	2155		\$0.00		\$0.00				s
2067	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 06/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	2156		\$0.00		\$0.00				s
2068	13-01-0041-42,ALDEA CHINACA,-91.42839868,15.31727795	20 días	jue 02/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2069	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	jue 02/11/17	mié 08/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2070	Inspección Final del Bien	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	0%	2159		\$0.00		\$0.00				s
2071	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 16/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	2160		\$0.00		\$0.00				s
2072	13-01-1398-42,ALDEA CORRAL CHIQUITO,-91.48445777,15.31962833	20 días	vie 20/10/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2073	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	vie 20/10/17	jue 26/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2074	Inspección Final del Bien	5 días	vie 27/10/17	jue 02/11/17	NOD	NOD	0%	2163		\$0.00		\$0.00				s
2075	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 03/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	2164		\$0.00		\$0.00				s
2076	13-01-0126-42,PUENTES DE LAS CULEBRAS II ALDEA CORRAL CHIQUITO ZONA 8 ,-91.48535907,15.33195587	20 días	vie 20/10/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2077	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	vie 20/10/17	jue 26/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2078	Inspección Final del Bien	5 días	vie 27/10/17	jue 02/11/17	NOD	NOD	0%	2167		\$0.00		\$0.00				s
2079	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 03/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	2168		\$0.00		\$0.00				s
2080	13-01-0131-42,SECTOR I CEMENTERIO. ALDEA CANABAJ,-91.51534812,15.35924805	20 días	vie 20/10/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2081	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	vie 20/10/17	jue 26/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2082	Inspección Final del Bien	5 días	vie 27/10/17	jue 02/11/17	NOD	NOD	0%	2171		\$0.00		\$0.00				s
2083	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 03/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	2172		\$0.00		\$0.00				s
2084	13-02-0202-43,CANTON MINAS ALDEA LAS MANZANAS ,-91.212283,15.315328	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2085	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2086	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	2175		\$0.00		\$0.00				s
2087	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2176		\$0.00		\$0.00				s
2088	13-02-0203-42,CANTON MINAS ALDEA LAS MANZANAS ,-91.212283,15.315328	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2089	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2090	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	2179		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
2091	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2180		\$0.00		\$0.00				s
2092	13-04-0014-43,CASERIO MOJUBAL ALDEA SOSI,- 91.9758299,15.40313298	20 días	vie 10/11/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2093	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	vie 10/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2094	Inspección Final del Bien	5 días	vie 17/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	0%	2183		\$0.00		\$0.00				s
2095	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 24/11/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%	2184		\$0.00		\$0.00				s
2096	13-04-0026-43,CASERIO LA UNION ALDEA BATAL,- 91.99218462,15.42603292	20 días	lun 13/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2097	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2098	Inspección Final del Bien	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	2187		\$0.00		\$0.00				s
2099	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 27/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	2188		\$0.00		\$0.00				s
2100	13-08-0455-41,ALDEA GEMA,- 91.42801924,15.65675458	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2101	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2102	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2191		\$0.00		\$0.00				s
2103	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2192		\$0.00		\$0.00				s
2104	13-08-0451-41,ALDEA MAJCHA,- 91.41947965,15.67192173	20 días	mié 08/11/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2105	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mié 08/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2106	Inspección Final del Bien	5 días	mié 15/11/17	mar 21/11/17	NOD	NOD	0%	2195		\$0.00		\$0.00				s
2107	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 22/11/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	0%	2196		\$0.00		\$0.00				s
2108	13-08-0003-42,ALDEA PUEBLO NUEVO,- 91.42863187,15.6742292	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2109	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2110	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	2199		\$0.00		\$0.00				s
2111	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2200		\$0.00		\$0.00				s
2112	13-10-0544-41,CASERIO CHIQUILA ALDEA TOJCHIGUEL,-91.68230731,15.34560986	20 días	jue 16/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2113	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2114	Inspección Final del Bien	5 días	jue 23/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	2203		\$0.00		\$0.00				s
2115	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 30/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	2204		\$0.00		\$0.00				s
2116	13-12-0602-41,ALDEA SAN JOSE IXCUNEN,- 91.83916215,15.59215845	20 días	jue 16/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2117	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2118	Inspección Final del Bien	5 días	jue 23/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	2207		\$0.00		\$0.00				s
2119	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 30/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	2208		\$0.00		\$0.00				s
2120	13-12-0607-42,CABECERA,- 91.88822143,15.6244743	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2121	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2122	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2211		\$0.00		\$0.00				s
2123	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2212		\$0.00		\$0.00				s
2124	13-12-0010-42,CASERIO GUAILÁ ALDEA LAS GUACAMAYAS,-91.95096487,15.68951439	20 días	jue 16/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2125	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2126	Inspección Final del Bien	5 días	jue 23/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	2215		\$0.00		\$0.00				s
2127	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 30/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	2216		\$0.00		\$0.00				s
2128	13-16-0020-41,CASERIO EL CEMENTERIO ALDEA CAMUL,-91.63903436,15.45069357	20 días	mar 14/11/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2129	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 14/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2130	Inspección Final del Bien	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	NOD	NOD	0%	2219		\$0.00		\$0.00				s
2131	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 28/11/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	2220		\$0.00		\$0.00				s
2132	13-16-0011-41,CASERIO TOJPOJOP ALDEA TUISCAP,-91.63342934,15.44178682	20 días	mar 14/11/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2133	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 14/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2134	Inspección Final del Bien	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	NOD	NOD	0%	2223		\$0.00		\$0.00				s
2135	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 28/11/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	2224		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
2136	13-16-0008-41,CASERIO TALAJCHEU ALDEA CUATE ,-91.64247222,15.46169167	20 días	mar 14/11/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2137	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 14/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2138	Inspección Final del Bien	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	NOD	NOD	0%	2227		\$0.00		\$0.00				s
2139	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 28/11/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	2228		\$0.00		\$0.00				s
2140	13-16-0770-41,ALDEA COJTON,-91.65223606,15.48394639	20 días	mar 14/11/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2141	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 14/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2142	Inspección Final del Bien	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	NOD	NOD	0%	2231		\$0.00		\$0.00				s
2143	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 28/11/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	2232		\$0.00		\$0.00				s
2144	13-21-0029-42,CASERIO TUIBIA ALDEA CHISTÉ ,-92.026372,15.287328	20 días	lun 13/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2145	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2146	Inspección Final del Bien	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	2235		\$0.00		\$0.00				s
2147	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 27/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	2236		\$0.00		\$0.00				s
2148	13-21-6740-42,ALDEAQ TOTANAN,-92.02307324,15.29907673	20 días	lun 13/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2149	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2150	Inspección Final del Bien	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	2239		\$0.00		\$0.00				s
2151	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 27/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	2240		\$0.00		\$0.00				s
2152	13-21-0024-42,CASERIO PIEDRA REDONDA ,-92.05766667,15.33723611	20 días	lun 13/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2153	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2154	Inspección Final del Bien	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	2243		\$0.00		\$0.00				s
2155	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 27/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	2244		\$0.00		\$0.00				s
2156	13-26-5898-42,ALDEA SAN ANTONIO,-91.23088752,15.80438789	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2157	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2158	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	2247		\$0.00		\$0.00				s
2159	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2248		\$0.00		\$0.00				s
2160	13-27-1268-41,ALDEA LLANO DEL COYOTE,-91.45992881,15.30874736	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2161	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2162	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	2251		\$0.00		\$0.00				s
2163	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2252		\$0.00		\$0.00				s
2164	13-27-1296-41,CASERIO CHUIKANKAB ALDEA LLANO DEL COYOTE,-91.4599479,15.3091253	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2165	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2166	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	2255		\$0.00		\$0.00				s
2167	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2256		\$0.00		\$0.00				s
2168	13-27-0013-42,CASERIO TUCUNA ,-91.32243889,15.33437222	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2169	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2170	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	2259		\$0.00		\$0.00				s
2171	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2260		\$0.00		\$0.00				s
2172	13-31-1385-42,CABECERA SANTA ANA HUISTA ,-91.82287543,15.68410767	20 días	mié 08/11/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2173	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mié 08/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2174	Inspección Final del Bien	5 días	mié 15/11/17	mar 21/11/17	NOD	NOD	0%	2263		\$0.00		\$0.00				s
2175	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 22/11/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	0%	2264		\$0.00		\$0.00				s
2176	13-32-0011-42,ALDEA TAJUMUCO ,-91.71888,15.605	20 días	mié 08/11/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2177	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mié 08/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2178	Inspección Final del Bien	5 días	mié 15/11/17	mar 21/11/17	NOD	NOD	0%	2267		\$0.00		\$0.00				s
2179	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 22/11/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	0%	2268		\$0.00		\$0.00				s
2180	13-32-0030-42,ALDEA LA ESPERANZA ,-91.71888,15.605	20 días	vie 10/11/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
2181	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	vie 10/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2182	Inspección Final del Bien	5 días	vie 17/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	0%	2271		\$0.00		\$0.00				s
2183	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 24/11/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%	2272		\$0.00		\$0.00				s
2184	13-32-0027-42,CASERÍO EL DURAZNO ALDEA VILLA LINDA , -91.71888,15.605	20 días	vie 10/11/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2185	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	vie 10/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2186	Inspección Final del Bien	5 días	vie 17/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	0%	2275		\$0.00		\$0.00				s
2187	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 24/11/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%	2276		\$0.00		\$0.00				s
2188	13-32-7001-42,CANTON CENTRAL , -91.71888,15.605	20 días	vie 10/11/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2189	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	vie 10/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2190	Inspección Final del Bien	5 días	vie 17/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	0%	2279		\$0.00		\$0.00				s
2191	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 24/11/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%	2280		\$0.00		\$0.00				s
2192	07-05-0145-43, CASERIO CHUISAJCAP ALDEA TZUCUBAL, -91.3072546,14.79235992	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2193	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2194	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	2283		\$0.00		\$0.00				s
2195	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	2284		\$0.00		\$0.00				s
2196	07-05-0509-41, CASERIO CHISAJCAP ALDEA TZUCUBAL, -91.3072546,14.79235992	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2197	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2198	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	2287		\$0.00		\$0.00				s
2199	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	2288		\$0.00		\$0.00				s
2200	08-06-0314-41, ALDEA PATZAM, -91.3224185,15.06189461	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2201	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	mar 21/11/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2202	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	2291		\$0.00		\$0.00				s
2203	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	2292		\$0.00		\$0.00				s
2204	Modulos Educativos Lote 5	89 días	lun 18/09/17	jue 25/01/18	lun 18/09/17	NOD	17%			\$0.00		\$0.00				s
2205	06-01-0022-43,ALDEA LOS ESCLAVOS, -90.27999287,14.25606195	20 días	vie 06/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2206	Inicio de Ensamblaje de Módulos(4)	5 días	vie 06/10/17	vie 13/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2207	Inspección Final del Bien	5 días	lun 16/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	2296		\$0.00		\$0.00				s
2208	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 23/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	2297		\$0.00		\$0.00				s
2209	06-01-0020-43,ALDEA EL MOLINO, -90.20962059,14.25809667	20 días	vie 06/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2210	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	vie 06/10/17	vie 13/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2211	Inspección Final del Bien	5 días	lun 16/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	2300		\$0.00		\$0.00				s
2212	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 23/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	2301		\$0.00		\$0.00				s
2213	06-10-0304-43,ALDEA SANTA BARBARA, -90.22170309,14.12822711	20 días	lun 09/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2214	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2215	Inspección Final del Bien	5 días	mar 17/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	2304		\$0.00		\$0.00				s
2216	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 24/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	2305		\$0.00		\$0.00				s
2217	06-10-0303-43,ALDEA EL PITAL, -90.2219223,14.14444273	20 días	lun 09/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2218	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2219	Inspección Final del Bien	5 días	mar 17/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	2308		\$0.00		\$0.00				s
2220	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 24/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	2309		\$0.00		\$0.00				s
2221	06-10-0313-43,ALDEA LAGUNA EL ZARZAL, -90.24625787,14.15250889	20 días	mar 10/10/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2222	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	mar 10/10/17	mar 17/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2223	Inspección Final del Bien	5 días	mié 18/10/17	mar 24/10/17	NOD	NOD	0%	2312		\$0.00		\$0.00				s
2224	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 25/10/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	0%	2313		\$0.00		\$0.00				s
2225	06-10-0324-43,ALDEA LOS ACHIOTES, -90.20999209,14.16355498	20 días	mar 10/10/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2226	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 10/10/17	mar 17/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
2227	Inspección Final del Bien	5 días	mié 18/10/17	mar 24/10/17	NOD	NOD	0%	2316		\$0.00		\$0.00				s
2228	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 25/10/17	mar 07/11/17	NOD	NOD	0%	2317		\$0.00		\$0.00				s
2229	06-10-1383-42,ALDEA SAN JOSE PINEDA,-	20 días	vie 13/10/17	jue 09/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2230	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	vie 13/10/17	jue 19/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2231	Inspección Final del Bien	5 días	vie 20/10/17	jue 26/10/17	NOD	NOD	0%	2320		\$0.00		\$0.00				s
2232	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 27/10/17	jue 09/11/17	NOD	NOD	0%	2321		\$0.00		\$0.00				s
2233	06-10-1844-42,ALDEA CERRO CHATO,-	20 días	lun 16/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2234	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	lun 16/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2235	Inspección Final del Bien	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	2324		\$0.00		\$0.00				s
2236	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 30/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	2325		\$0.00		\$0.00				s
2237	06-10-0311-43,ALDEA LA ESPERANZA,-	20 días	lun 09/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2238	Inicio de Ensamblaje de Módulos(3)	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2239	Inspección Final del Bien	5 días	mar 17/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	2328		\$0.00		\$0.00				s
2240	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 24/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	2329		\$0.00		\$0.00				s
2241	06-10-0328-43,CASERÍO EL BARRO,-	20 días	vie 13/10/17	jue 09/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2242	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	vie 13/10/17	jue 19/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2243	Inspección Final del Bien	5 días	vie 20/10/17	jue 26/10/17	NOD	NOD	0%	2332		\$0.00		\$0.00				s
2244	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 27/10/17	jue 09/11/17	NOD	NOD	0%	2333		\$0.00		\$0.00				s
2245	21-01-0033-43,ALDEA URLANTA,-	20 días	lun 23/10/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2246	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2247	Inspección Final del Bien	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	2336		\$0.00		\$0.00				s
2248	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 06/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	2337		\$0.00		\$0.00				s
2249	21-01-0057-43,CASERÍO LAGUNETA ALDEA EL DURAZNO,-90.13150065,14.6171572	20 días	mar 24/10/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2250	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 24/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2251	Inspección Final del Bien	5 días	mar 31/10/17	lun 06/11/17	NOD	NOD	0%	2340		\$0.00		\$0.00				s
2252	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 07/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	2341		\$0.00		\$0.00				s
2253	21-01-0692-42,CASERÍO LA LAGUNETA ALDEA EL DURAZNO,-90.13150065,14.6171572	20 días	lun 16/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2254	Inicio de Ensamblaje de Módulos(3)	5 días	lun 16/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2255	Inspección Final del Bien	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	2344		\$0.00		\$0.00				s
2256	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 30/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	2345		\$0.00		\$0.00				s
2257	21-01-0229-43,CASERÍO EL SARIMAL ALDEA LA FUENTE,-90.08363056,14.61773611	20 días	lun 16/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2258	Inicio de Ensamblaje de Módulos(3)	5 días	lun 16/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2259	Inspección Final del Bien	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	2348		\$0.00		\$0.00				s
2260	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 30/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	2349		\$0.00		\$0.00				s
2261	21-01-0071-43,CASERÍO EL ARENAL,-	20 días	lun 16/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2262	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 16/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2263	Inspección Final del Bien	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	2352		\$0.00		\$0.00				s
2264	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 30/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	2353		\$0.00		\$0.00				s
2265	21-01-0960-42,ALDEA EL DURAZNO,-	20 días	jue 02/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2266	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	jue 02/11/17	mié 08/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2267	Inspección Final del Bien	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	0%	2356		\$0.00		\$0.00				s
2268	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 16/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	2357		\$0.00		\$0.00				s
2269	21-01-0148-42,CASERÍO EL PINO ALDEA EL DURAZNO,-90.09719149,14.62383058	20 días	vie 20/10/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2270	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	vie 20/10/17	jue 26/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2271	Inspección Final del Bien	5 días	vie 27/10/17	jue 02/11/17	NOD	NOD	0%	2360		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
2272	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 03/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	2361		\$0.00		\$0.00				s
2273	21-01-0156-43,CASERIO EL CHORRO ALDEA SASHICO,-90.09193137,14.63024942	20 días	mié 18/10/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2274	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mié 18/10/17	mar 24/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2275	Inspección Final del Bien	5 días	mié 25/10/17	mar 31/10/17	NOD	NOD	0%	2364		\$0.00		\$0.00				s
2276	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 01/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	2365		\$0.00		\$0.00				s
2277	21-01-0084-43,CASERIO EL DURAZNAL ALDEA SASHICO,-90.05909115,14.63762101	20 días	lun 16/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2278	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 16/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2279	Inspección Final del Bien	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	2368		\$0.00		\$0.00				s
2280	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 30/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	2369		\$0.00		\$0.00				s
2281	21-01-0082-43,CASERIO LAGUNA DE ITZACOB ALDEA SASHICO,-90.0833328,14.6490687	20 días	lun 16/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2282	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 16/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2283	Inspección Final del Bien	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%	2372		\$0.00		\$0.00				s
2284	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 30/10/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	2373		\$0.00		\$0.00				s
2285	21-01-0175-43,CASERIO EL PINALITO ALDEA HIERBA BUENA,-90.0928538,14.65525958	20 días	vie 20/10/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2286	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	vie 20/10/17	jue 26/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2287	Inspección Final del Bien	5 días	vie 27/10/17	jue 02/11/17	NOD	NOD	0%	2376		\$0.00		\$0.00				s
2288	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 03/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	2377		\$0.00		\$0.00				s
2289	21-01-0088-43,CASERIO PATA GALANA ALDEA SASHICO,-90.0610749,14.65943164	20 días	mar 17/10/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2290	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	5 días	mar 17/10/17	lun 23/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2291	Inspección Final del Bien	5 días	mar 24/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	2380		\$0.00		\$0.00				s
2292	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 31/10/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%	2381		\$0.00		\$0.00				s
2293	21-01-0062-43,CASERIO TIERRA BLANCA ALDEA SASHICO,-90.06407959,14.66024404	20 días	mié 18/10/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2294	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	mié 18/10/17	mar 24/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2295	Inspección Final del Bien	5 días	mié 25/10/17	mar 31/10/17	NOD	NOD	0%	2384		\$0.00		\$0.00				s
2296	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 01/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	2385		\$0.00		\$0.00				s
2297	21-07-0254-43,ALDEA EL AGUACATE,-90.25971671,14.5437277	20 días	vie 03/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2298	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	vie 03/11/17	jue 09/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2299	Inspección Final del Bien	5 días	vie 10/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	2388		\$0.00		\$0.00				s
2300	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 17/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	2389		\$0.00		\$0.00				s
2301	21-07-0010-43,CASERIO CAMPO NUEVO ALDEA SAN MIGUEL,-90.21586016,14.60603396	20 días	jue 02/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2302	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	jue 02/11/17	mié 08/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2303	Inspección Final del Bien	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	0%	2392		\$0.00		\$0.00				s
2304	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 16/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	2393		\$0.00		\$0.00				s
2305	21-07-0035-43,CASERIO LOS CATALANES ALDEA SAMPAQUISOY,-90.1821884,14.64154754	20 días	jue 02/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2306	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	jue 02/11/17	mié 08/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2307	Inspección Final del Bien	5 días	jue 09/11/17	mié 15/11/17	NOD	NOD	0%	2396		\$0.00		\$0.00				s
2308	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 16/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	2397		\$0.00		\$0.00				s
2309	22-11-1444-43,CASERIO EL REMOLINO ALDEA ESCUINAPA,-89.86565696,14.0611267	20 días	mar 19/09/17	mar 17/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2310	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 19/09/17	lun 25/09/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2311	Inspección Final del Bien	5 días	mar 26/09/17	lun 02/10/17	NOD	NOD	0%	2400		\$0.00		\$0.00				s
2312	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 03/10/17	mar 17/10/17	NOD	NOD	0%	2401		\$0.00		\$0.00				s
2313	22-11-1785-42,CASERIO SAN MIGUEL ALDEA ESCUINAPA,-89.88934874,14.06809904	20 días	lun 18/09/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2314	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 18/09/17	vie 22/09/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2315	Inspección Final del Bien	5 días	lun 25/09/17	vie 29/09/17	NOD	NOD	0%	2404		\$0.00		\$0.00				s
2316	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 02/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	2405		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
2317	22-11-0003-42,CASERIO LOS RANCHOS ALDEA ESCUINAPA,-89.899491,14.074386	20 días	mar 26/12/17	jun 25/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2318	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jun 04/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2319	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jun 11/01/18	NOD	NOD	0%	2408		\$0.00		\$0.00				s
2320	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jun 25/01/18	NOD	NOD	0%	2409		\$0.00		\$0.00				s
2321	22-11-0389-43,CASERIO POZAS BLANCAS ALDEA EL CARRIZO,-89.88777427,14.09872014	20 días	mar 26/12/17	jun 25/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2322	Inicio de Ensamblaje de Módulos(3)	5 días	mar 26/12/17	jun 04/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2323	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jun 11/01/18	NOD	NOD	0%	2412		\$0.00		\$0.00				s
2324	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jun 25/01/18	NOD	NOD	0%	2413		\$0.00		\$0.00				s
2325	22-11-0028-43,CASERO LA CEIBA ALDEA EL CARRIZO,-89.89556949,14.10675717	20 días	mar 26/12/17	jun 25/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2326	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jun 04/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2327	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jun 11/01/18	NOD	NOD	0%	2416		\$0.00		\$0.00				s
2328	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jun 25/01/18	NOD	NOD	0%	2417		\$0.00		\$0.00				s
2329	22-11-0046-42,CASERIO EL PINITO ALDEA EL CARRIZO,-89.912736,14.109166	20 días	mar 26/12/17	jun 25/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2330	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jun 04/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2331	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jun 11/01/18	NOD	NOD	0%	2420		\$0.00		\$0.00				s
2332	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jun 25/01/18	NOD	NOD	0%	2421		\$0.00		\$0.00				s
2333	22-11-0001-42,CASERIO COPALAPA DE LA ALDEA CARRIZO,-89.89497268,14.11152404	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	lun 18/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2334	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	18 días	mar 21/11/17	jun 14/12/17	mar 21/11/17	jun 14/12/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2335	Inspección Final del Bien	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	100%	2424		\$0.00		\$0.00				s
2336	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	2425		\$0.00		\$0.00				s
2337	22-11-0010-42,CASERIO TEPENANCE ALDEA EL CARRIZO,-89.8961004,14.11801326	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	lun 18/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2338	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	18 días	mar 21/11/17	jun 14/12/17	mar 21/11/17	jun 14/12/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2339	Inspección Final del Bien	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	100%	2428		\$0.00		\$0.00				s
2340	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	2429		\$0.00		\$0.00				s
2341	22-11-0025-43,CASERIO EL TEPENANCE ALDEA EL CARRIZO,-89.8961004,14.11801326	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	lun 18/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2342	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	18 días	mar 21/11/17	jun 14/12/17	mar 21/11/17	jun 14/12/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2343	Inspección Final del Bien	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	100%	2432		\$0.00		\$0.00				s
2344	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	2433		\$0.00		\$0.00				s
2345	22-11-0405-43,ALDEA EL CARRIZO,-89.90466984,14.11886854	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	lun 18/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2346	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	18 días	mar 21/11/17	jun 14/12/17	mar 21/11/17	jun 14/12/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2347	Inspección Final del Bien	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	100%	2436		\$0.00		\$0.00				s
2348	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	2437		\$0.00		\$0.00				s
2349	22-11-0387-43,ALDEA SAN JOSE,-89.9125439,14.11962492	20 días	mar 26/12/17	jun 25/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2350	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jun 04/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2351	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jun 11/01/18	NOD	NOD	0%	2440		\$0.00		\$0.00				s
2352	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jun 25/01/18	NOD	NOD	0%	2441		\$0.00		\$0.00				s
2353	22-11-2459-42,CASERIO SAN RAMON ALDEA EL CARRIZO,-89.899516,14.121941	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	lun 18/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2354	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	18 días	mar 21/11/17	jun 14/12/17	mar 21/11/17	jun 14/12/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2355	Inspección Final del Bien	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	100%	2444		\$0.00		\$0.00				s
2356	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	2445		\$0.00		\$0.00				s
2357	22-11-0004-42,CASERIO EL CHINCHINTOR ALDEA SAN JOSE,-89.91596899,14.13034504	20 días	mar 26/12/17	jun 25/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2358	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jun 04/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2359	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jun 11/01/18	NOD	NOD	0%	2448		\$0.00		\$0.00				s
2360	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jun 25/01/18	NOD	NOD	0%	2449		\$0.00		\$0.00				s
2361	22-11-0388-43,CASERIO SAN JUAN ALDEA SAN JOSE,-89.90767484,14.13092617	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	lun 18/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
2362	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	18 días	mar 21/11/17	jue 14/12/17	mar 21/11/17	jue 14/12/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2363	Inspección Final del Bien	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	100%	2452		\$0.00		\$0.00				s
2364	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	2453		\$0.00		\$0.00				s
2365	22-11-0663-43,CASERIO BUENA VISTA ALDEA SAN JOSE,-89.9312389,14.13377929	20 días	vie 22/09/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2366	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	vie 22/09/17	jue 28/09/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2367	Inspección Final del Bien	5 días	vie 29/09/17	jue 05/10/17	NOD	NOD	0%	2456		\$0.00		\$0.00				s
2368	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 06/10/17	vie 20/10/17	NOD	NOD	0%	2457		\$0.00		\$0.00				s
2369	22-11-0383-43,CASERIO EL PLAYON ALDEA CAPARROZA,-89.87360174,14.13665798	20 días	mar 26/12/17	jue 25/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2370	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2371	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	2460		\$0.00		\$0.00				s
2372	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	2461		\$0.00		\$0.00				s
2373	22-11-0385-43,CASERIO IXCANAL II ALDEA SAN CRISTOBAL,-89.93629468,14.1440047	20 días	mar 26/12/17	jue 25/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2374	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2375	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	2464		\$0.00		\$0.00				s
2376	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	2465		\$0.00		\$0.00				s
2377	22-11-0395-43,CASERIO IXCANAL I ALDEA SAN CRISTOBAL,-89.9339454,14.14547833	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	lun 18/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2378	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	18 días	mar 21/11/17	jue 14/12/17	mar 21/11/17	jue 14/12/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2379	Inspección Final del Bien	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	100%	2468		\$0.00		\$0.00				s
2380	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	2469		\$0.00		\$0.00				s
2381	22-11-2457-42,CASERIO IXCANAL I,-89.9339454,14.14547833	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	lun 18/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2382	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	18 días	mar 21/11/17	jue 14/12/17	mar 21/11/17	jue 14/12/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2383	Inspección Final del Bien	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	100%	2472		\$0.00		\$0.00				s
2384	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	2473		\$0.00		\$0.00				s
2385	22-11-0386-43,CASERIO EL JOCOTE ALDEA SAN CRISTOBAL,-89.92609155,14.15771114	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	mar 21/11/17	lun 18/12/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2386	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	18 días	mar 21/11/17	jue 14/12/17	mar 21/11/17	jue 14/12/17	100%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2387	Inspección Final del Bien	1 día	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	vie 15/12/17	100%	2476		\$0.00		\$0.00				s
2388	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	1 día	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	lun 18/12/17	100%	2477		\$0.00		\$0.00				s
2389	22-11-0005-42,CASERIO EL PINO ALDEA GUACHIPILIN,-90.00141721,14.17196323	20 días	mar 26/12/17	jue 25/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2390	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2391	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	2480		\$0.00		\$0.00				s
2392	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	2481		\$0.00		\$0.00				s
2393	22-11-0029-43,CASERIO EL ARENAL ALDEA EL PINAL,-89.93564809,14.18464583	20 días	mar 26/12/17	jue 25/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2394	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 26/12/17	jue 04/01/18	mar 26/12/17	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2395	Inspección Final del Bien	5 días	vie 05/01/18	jue 11/01/18	NOD	NOD	0%	2484		\$0.00		\$0.00				s
2396	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 12/01/18	jue 25/01/18	NOD	NOD	0%	2485		\$0.00		\$0.00				s
2397	22-14-0477-43,ALDEA MONTE RICO,-90.11320255,13.77317279	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2398	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2399	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	2488		\$0.00		\$0.00				s
2400	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	2489		\$0.00		\$0.00				s
2401	22-14-0470-43,CIUDAD PEDRO DE ALVARADO,-90.09530265,13.87260589	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2402	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2403	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	2492		\$0.00		\$0.00				s
2404	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	2493		\$0.00		\$0.00				s
2405	22-14-0504-43,ALDEA BUENA VISTA,-90.09832049,14.04422745	20 días	lun 02/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2406	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 02/10/17	vie 06/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2407	Inspección Final del Bien	5 días	lun 09/10/17	lun 16/10/17	NOD	NOD	0%	2496		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
2408	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 17/10/17	lun 30/10/17	NOD	NOD	0%	2497		\$0.00		\$0.00				s
2409	22-14-0511-43,ALDEA PINO SANTA CRUZ,-	20 días	mar 03/10/17	mar 31/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	90.06669784,14.04469945															
2410	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 03/10/17	lun 09/10/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2411	Inspección Final del Bien	5 días	mar 10/10/17	mar 17/10/17	NOD	NOD	0%	2500		\$0.00		\$0.00				s
2412	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 18/10/17	mar 31/10/17	NOD	NOD	0%	2501		\$0.00		\$0.00				s
2413	Modulos Educativos Lote 6	35 días	vie 03/11/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2414	02-01-0018-43,BARRIO SAN JUAN ALDEA SANTA	20 días	lun 13/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	RITA,-90.01764843,14.85963736															
2415	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2416	Inspección Final del Bien	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	2505		\$0.00		\$0.00				s
2417	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 27/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	2506		\$0.00		\$0.00				s
2418	02-03-0259-43,MOJAN ALDEA ESCALERAS,-	20 días	mar 14/11/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	89.98411537,14.98809254															
2419	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 14/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2420	Inspección Final del Bien	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	NOD	NOD	0%	2509		\$0.00		\$0.00				s
2421	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 28/11/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	2510		\$0.00		\$0.00				s
2422	02-03-0083-43,ALDEA CHANRAYO,-	20 días	mar 14/11/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	89.95334087,15.00868654															
2423	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 14/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2424	Inspección Final del Bien	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	NOD	NOD	0%	2513		\$0.00		\$0.00				s
2425	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 28/11/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	2514		\$0.00		\$0.00				s
2426	02-03-0778-43,CASERIO EL CONACASTE ALDEA	20 días	mié 15/11/17	mar 12/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	CHANRRAYO,-89.954028,15.017556															
2427	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mié 15/11/17	mar 21/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2428	Inspección Final del Bien	5 días	mié 22/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD	0%	2517		\$0.00		\$0.00				s
2429	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 29/11/17	mar 12/12/17	NOD	NOD	0%	2518		\$0.00		\$0.00				s
2430	02-03-0072-43,ALDEA EL CIMIENTO,-	20 días	lun 13/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	89.95897755,15.02127429															
2431	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2432	Inspección Final del Bien	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	2521		\$0.00		\$0.00				s
2433	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 27/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	2522		\$0.00		\$0.00				s
2434	02-03-0458-43,CASERIO EL BAUL ALDEA	20 días	mar 14/11/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	CHANRAYO,-89.94819659,15.03597204															
2435	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	mar 14/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2436	Inspección Final del Bien	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	NOD	NOD	0%	2525		\$0.00		\$0.00				s
2437	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 28/11/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	2526		\$0.00		\$0.00				s
2438	15-04-0141-43,ALDEA PACHOJOP,-	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	90.63924862,14.99259008															
2439	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2440	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	2529		\$0.00		\$0.00				s
2441	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2530		\$0.00		\$0.00				s
2442	15-04-0225-43,CASERIO CHINIX ALDEA LA	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	LAGUNA,-90.44994,15.0749															
2443	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2444	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	2533		\$0.00		\$0.00				s
2445	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2534		\$0.00		\$0.00				s
2446	15-04-0074-43,CASERIO TZAMILEP ALDEA	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	PATZUON,-90.6794,15.1155															
2447	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2448	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	2537		\$0.00		\$0.00				s
2449	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2538		\$0.00		\$0.00				s
2450	15-04-1216-43,CASERIO LA LAGUNA ALDEA	20 días	mié 08/11/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	PATZUON,-90.72904293,15.11778933															
2451	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mié 08/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2452	Inspección Final del Bien	5 días	mié 15/11/17	mar 21/11/17	NOD	NOD	0%	2541		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
2453	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 22/11/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	0%	2542		\$0.00		\$0.00				s
2454	15-04-0177-43,CASERIO CHUACHACUXA ALDEA EL PATZUON,-90.74990315,15.12492158	20 días	mié 08/11/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2455	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mié 08/11/17	mar 14/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2456	Inspección Final del Bien	5 días	mié 15/11/17	mar 21/11/17	NOD	NOD	0%	2545		\$0.00		\$0.00				s
2457	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 22/11/17	mar 05/12/17	NOD	NOD	0%	2546		\$0.00		\$0.00				s
2458	15-04-0226-43,CASERIO EL PAPAYAL ALDEA PATZUÓN ,-90.62719377,15.10627698	20 días	mar 07/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2459	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 07/11/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2460	Inspección Final del Bien	5 días	mar 14/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	2549		\$0.00		\$0.00				s
2461	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 21/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	2550		\$0.00		\$0.00				s
2462	15-04-0058-43,CASERIO CHICOCOX ALDEA XINACATI,-90.62073362,15.15049939	20 días	lun 06/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2463	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2464	Inspección Final del Bien	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	2553		\$0.00		\$0.00				s
2465	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 20/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2554		\$0.00		\$0.00				s
2466	15-04-0673-43,CASERIO EL CHAPOTE,-90.70571249,15.17134717	20 días	mar 07/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2467	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 07/11/17	lun 13/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2468	Inspección Final del Bien	5 días	mar 14/11/17	lun 20/11/17	NOD	NOD	0%	2557		\$0.00		\$0.00				s
2469	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 21/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	2558		\$0.00		\$0.00				s
2470	15-08-0187-43,CASERIO NUEVA GLORIA ,-90.02818,15.13445	20 días	vie 10/11/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2471	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	vie 10/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2472	Inspección Final del Bien	5 días	vie 17/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	0%	2561		\$0.00		\$0.00				s
2473	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 24/11/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%	2562		\$0.00		\$0.00				s
2474	15-08-0135-43,CASERIO CABSIBU CIVIVA ,-90.2350961,15.23708434	20 días	lun 13/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2475	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2476	Inspección Final del Bien	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	2565		\$0.00		\$0.00				s
2477	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 27/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	2566		\$0.00		\$0.00				s
2478	15-08-0169-43,CASERIO SANTO DOMINGO RIO BLANCO ,-90.2350961,15.23708434	20 días	lun 13/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2479	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 13/11/17	vie 17/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2480	Inspección Final del Bien	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	2569		\$0.00		\$0.00				s
2481	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 27/11/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	2570		\$0.00		\$0.00				s
2482	15-08-0286-43,ALDEA EL DURAZNO,-90.27197062,15.2653678	20 días	vie 10/11/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2483	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	vie 10/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2484	Inspección Final del Bien	5 días	vie 17/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	0%	2573		\$0.00		\$0.00				s
2485	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 24/11/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%	2574		\$0.00		\$0.00				s
2486	15-03-0125-43,ALDEA CONCUL,-90.53174165,15.01359236	20 días	vie 03/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2487	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	vie 03/11/17	jue 09/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2488	Inspección Final del Bien	5 días	vie 10/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	2577		\$0.00		\$0.00				s
2489	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 17/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	2578		\$0.00		\$0.00				s
2490	15-01-2186-42,ALDEA SAN VICENTE ,-90.23006,15.117672	20 días	vie 03/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2491	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	vie 03/11/17	jue 09/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2492	Inspección Final del Bien	5 días	vie 10/11/17	jue 16/11/17	NOD	NOD	0%	2581		\$0.00		\$0.00				s
2493	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 17/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	2582		\$0.00		\$0.00				s
2494	19-02-0093-43,ALDEA TRES PINOS,-89.66289177,14.92451086	20 días	vie 24/11/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2495	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	vie 24/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2496	Inspección Final del Bien	5 días	vie 01/12/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%	2585		\$0.00		\$0.00				s
2497	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 08/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	2586		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
2498	19-09-0281-43,CASERÍO EL PROGRESO ALDEA EL CAMPANARIO,-89.25872383,14.96592333	20 días	vie 24/11/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2499	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	vie 24/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2500	Inspección Final del Bien	5 días	vie 01/12/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%	2589		\$0.00		\$0.00				s
2501	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 08/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	2590		\$0.00		\$0.00				s
2502	19-09-0273-43,ALDEA CUMBRE ALTA,-89.31669543,14.98554367	20 días	vie 24/11/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2503	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	vie 24/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2504	Inspección Final del Bien	5 días	vie 01/12/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%	2593		\$0.00		\$0.00				s
2505	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 08/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	2594		\$0.00		\$0.00				s
2506	20-05-0202-43,CASERÍO LA CUMBRE ALDEA NEARAR,-89.31048477,14.8235172	20 días	vie 17/11/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2507	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	vie 17/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2508	Inspección Final del Bien	5 días	vie 24/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	2597		\$0.00		\$0.00				s
2509	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 01/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%	2598		\$0.00		\$0.00				s
2510	20-05-0228-43,ALDEA EL RODEO,-89.27596015,14.84552867	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2511	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2512	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2601		\$0.00		\$0.00				s
2513	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2602		\$0.00		\$0.00				s
2514	20-05-0046-43,BARRIO SAN LORENZO ALDEA EL TULAR,-89.38106165,14.84998651	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2515	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2516	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2605		\$0.00		\$0.00				s
2517	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2606		\$0.00		\$0.00				s
2518	20-05-2330-42,CASERÍO EL MINERAL ALDEA LELA OBRAJE,-89.31312324,14.86032911	20 días	mié 15/11/17	mar 12/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2519	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mié 15/11/17	mar 21/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2520	Inspección Final del Bien	5 días	mié 22/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD	0%	2609		\$0.00		\$0.00				s
2521	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 29/11/17	mar 12/12/17	NOD	NOD	0%	2610		\$0.00		\$0.00				s
2522	20-05-2243-42,CASERÍO SESEMILITO ALDEA EL TESORO,-89.26535365,14.87308514	20 días	jue 16/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2523	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2524	Inspección Final del Bien	5 días	jue 23/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	2613		\$0.00		\$0.00				s
2525	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 30/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	2614		\$0.00		\$0.00				s
2526	20-05-0093-42,BARRIO EL SARZAL ALDEA SHUPA,-89.28076358,14.87379076	20 días	jue 16/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2527	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2528	Inspección Final del Bien	5 días	jue 23/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	2617		\$0.00		\$0.00				s
2529	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 30/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	2618		\$0.00		\$0.00				s
2530	20-05-0527-43,CASERÍO EL ROBLARCITO ALDEA LA LIMA,-89.31707196,14.87924808	20 días	mié 15/11/17	mar 12/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2531	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	mié 15/11/17	mar 21/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2532	Inspección Final del Bien	5 días	mié 22/11/17	mar 28/11/17	NOD	NOD	0%	2621		\$0.00		\$0.00				s
2533	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 29/11/17	mar 12/12/17	NOD	NOD	0%	2622		\$0.00		\$0.00				s
2534	20-05-0033-43,CASERÍO CAPARROSA DE ALDEA GUIOR,-89.27324665,14.89314629	20 días	jue 16/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2535	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	jue 16/11/17	mié 22/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2536	Inspección Final del Bien	5 días	jue 23/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	2625		\$0.00		\$0.00				s
2537	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 30/11/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	2626		\$0.00		\$0.00				s
2538	20-05-2356-42,ALDEA TACHOCHE,-89.2276724,14.93613714	20 días	vie 17/11/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2539	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	vie 17/11/17	jue 23/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2540	Inspección Final del Bien	5 días	vie 24/11/17	jue 30/11/17	NOD	NOD	0%	2629		\$0.00		\$0.00				s
2541	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 01/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%	2630		\$0.00		\$0.00				s
2542	20-08-1982-42,ALDEA RODEO EL ESPINO,-89.52367908,14.51650504	20 días	jue 23/11/17	mié 20/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
2543	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	jue 23/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2544	Inspección Final del Bien	5 días	jue 30/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	0%	2633		\$0.00		\$0.00				s
2545	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 07/12/17	mié 20/12/17	NOD	NOD	0%	2634		\$0.00		\$0.00				s
2546	20-08-0335-42, CONCEPCION LAS MINAS ,- 89.457017,14.522509	20 días	jue 23/11/17	mié 20/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2547	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	jue 23/11/17	mié 29/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2548	Inspección Final del Bien	5 días	jue 30/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	0%	2637		\$0.00		\$0.00				s
2549	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 07/12/17	mié 20/12/17	NOD	NOD	0%	2638		\$0.00		\$0.00				s
2550	20-04-2254-42, ALDEA TUNUCO ARRIBA,- 89.3466309,14.74771429	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2551	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2552	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2641		\$0.00		\$0.00				s
2553	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2642		\$0.00		\$0.00				s
2554	20-04-1649-41, ALDEA PACREN,- 89.37728227,14.79201183	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2555	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2556	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2645		\$0.00		\$0.00				s
2557	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2646		\$0.00		\$0.00				s
2558	20-04-0096-42, BARRIO LA CRUZ ALDEA LA MINA ,- 89.452785,14.81067795	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2559	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2560	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	2649		\$0.00		\$0.00				s
2561	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	2650		\$0.00		\$0.00				s
2562	20-04-1174-42, ALDEA INGENIO DE GUARAQUICHE,-89.40043458,14.8506657	20 días	lun 20/11/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2563	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	lun 20/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2564	Inspección Final del Bien	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	2653		\$0.00		\$0.00				s
2565	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 04/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2654		\$0.00		\$0.00				s
2566	20-04-1173-43, ALDEA INGENIO ARRIBA,- 89.38971993,14.86393651	20 días	mar 21/11/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2567	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 21/11/17	lun 27/11/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2568	Inspección Final del Bien	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	2657		\$0.00		\$0.00				s
2569	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 05/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	2658		\$0.00		\$0.00				s
2570	Modulos Educativos Lote 9	31 días	lun 27/11/17	vie 12/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2571	14-03-0001-42, PARCELAMIENTO RUMOR,- 90.82815962,15.70621914	20 días	mié 06/12/17	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2572	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mié 06/12/17	mar 12/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2573	Inspección Final del Bien	5 días	mié 13/12/17	mar 19/12/17	NOD	NOD	0%	2662		\$0.00		\$0.00				s
2574	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 20/12/17	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%	2663		\$0.00		\$0.00				s
2575	14-20-0028-42, ALDEA SAN ANTONIO CHIQUITO,- 90.91602812,15.71136714	20 días	mié 06/12/17	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2576	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mié 06/12/17	mar 12/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2577	Inspección Final del Bien	5 días	mié 13/12/17	mar 19/12/17	NOD	NOD	0%	2666		\$0.00		\$0.00				s
2578	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 20/12/17	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%	2667		\$0.00		\$0.00				s
2579	14-20-4309-41, PARCELAMIENTO CIMIENTO DE LA ESPERANZA,-90.90777118,15.73344295	20 días	jue 07/12/17	mar 09/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2580	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	jue 07/12/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2581	Inspección Final del Bien	5 días	jue 14/12/17	mié 20/12/17	NOD	NOD	0%	2670		\$0.00		\$0.00				s
2582	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 21/12/17	mar 09/01/18	NOD	NOD	0%	2671		\$0.00		\$0.00				s
2583	14-20-0015-42, ALDEA ESQUIPULAS,- 90.83510296,15.75962223	20 días	mié 06/12/17	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2584	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mié 06/12/17	mar 12/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2585	Inspección Final del Bien	5 días	mié 13/12/17	mar 19/12/17	NOD	NOD	0%	2674		\$0.00		\$0.00				s
2586	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 20/12/17	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%	2675		\$0.00		\$0.00				s
2587	14-20-4720-42, PARCELAMIENTO SANTA MARIA DOLORES,-90.889463,15.818257	20 días	jue 07/12/17	mar 09/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2588	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	jue 07/12/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
2589	Inspección Final del Bien	5 días	jue 14/12/17	mié 20/12/17	NOD	NOD	0%	2678		\$0.00		\$0.00				s
2590	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 21/12/17	mar 09/01/18	NOD	NOD	0%	2679		\$0.00		\$0.00				s
2591	14-20-4258-42,PLAYA GRANDE,-	20 días	mié 06/12/17	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	90.77874871,15.98844342															
2592	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mié 06/12/17	mar 12/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2593	Inspección Final del Bien	5 días	mié 13/12/17	mar 19/12/17	NOD	NOD	0%	2682		\$0.00		\$0.00				s
2594	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 20/12/17	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%	2683		\$0.00		\$0.00				s
2595	14-20-4304-42,ALDEA ATENAS,-	20 días	jue 07/12/17	mar 09/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	90.73899327,16.0640372															
2596	Inicio de Ensamblaje de Modulos(3)	5 días	jue 07/12/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2597	Inspección Final del Bien	5 días	jue 14/12/17	mié 20/12/17	NOD	NOD	0%	2686		\$0.00		\$0.00				s
2598	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 21/12/17	mar 09/01/18	NOD	NOD	0%	2687		\$0.00		\$0.00				s
2599	14-11-0042-41,ALDEA VILLA HORTENCIA I ,-	20 días	lun 27/11/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	90.94933802,15.38283376															
2600	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2601	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	2690		\$0.00		\$0.00				s
2602	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 11/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	2691		\$0.00		\$0.00				s
2603	14-11-3871-41,ALDEA CHISIS,-	20 días	mar 28/11/17	mar 26/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	90.96209999,15.4281333															
2604	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2605	Inspección Final del Bien	5 días	mar 05/12/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	2694		\$0.00		\$0.00				s
2606	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 12/12/17	mar 26/12/17	NOD	NOD	0%	2695		\$0.00		\$0.00				s
2607	14-11-0008-42,ALDEA EL PINAL-BINAJKAB,-	20 días	lun 27/11/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	90.942959,15.455304															
2608	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2609	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	2698		\$0.00		\$0.00				s
2610	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 11/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	2699		\$0.00		\$0.00				s
2611	14-11-0046-41,ALDEA SAJUBAL ,-	20 días	lun 27/11/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	90.94488331,15.46141667															
2612	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2613	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	2702		\$0.00		\$0.00				s
2614	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 11/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	2703		\$0.00		\$0.00				s
2615	14-11-0031-41,ALDEA SAN MARCOS CUMLA ,-	20 días	lun 27/11/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	90.883187,15.497606															
2616	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2617	Inspección Final del Bien	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	2706		\$0.00		\$0.00				s
2618	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 11/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	2707		\$0.00		\$0.00				s
2619	14-14-0038-42,CASERÍO CATOYAC PARRECANA ,-	20 días	mar 28/11/17	mar 26/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	90.95829227,15.15408664															
2620	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2621	Inspección Final del Bien	5 días	mar 05/12/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	2710		\$0.00		\$0.00				s
2622	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 12/12/17	mar 26/12/17	NOD	NOD	0%	2711		\$0.00		\$0.00				s
2623	14-14-5854-42,CASERÍO CHILIL II,-	20 días	jue 30/11/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	90.91538118,15.22724189															
2624	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	jue 30/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2625	Inspección Final del Bien	5 días	jue 07/12/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	2714		\$0.00		\$0.00				s
2626	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 14/12/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%	2715		\$0.00		\$0.00				s
2627	14-14-0557-41,ALDEA CHUSANYAB,-	20 días	jue 30/11/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	90.91273359,15.23923001															
2628	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	jue 30/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2629	Inspección Final del Bien	5 días	jue 07/12/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	2718		\$0.00		\$0.00				s
2630	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 14/12/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%	2719		\$0.00		\$0.00				s
2631	14-14-0039-42,CASERÍO CAMANCHAJ ,-	20 días	jue 30/11/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
	90.95099337,15.24441795															
2632	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	jue 30/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2633	Inspección Final del Bien	5 días	jue 07/12/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	2722		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
2634	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 14/12/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%	2723		\$0.00		\$0.00				s
2635	Acta 14-14-0026-42,CASERIO PUJERIA ,- 90.96583221,15.24596573	20 días	mar 28/11/17	mar 26/12/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2636	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	mar 28/11/17	lun 04/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2637	Inspección Final del Bien	5 días	mar 05/12/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	2726		\$0.00		\$0.00				s
2638	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 12/12/17	mar 26/12/17	NOD	NOD	0%	2727		\$0.00		\$0.00				s
2639	Acta 14-15-0009-42,ALDEA RIO AZUL,- 90.83161843,15.63127101	20 días	vie 01/12/17	mié 03/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2640	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	vie 01/12/17	jue 07/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2641	Inspección Final del Bien	5 días	vie 08/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%	2730		\$0.00		\$0.00				s
2642	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 15/12/17	mié 03/01/18	NOD	NOD	0%	2731		\$0.00		\$0.00				s
2643	Acta 14-15-0008-42,ALDEA CERRO AZUL,- 90.82126462,15.63696895	20 días	jue 30/11/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2644	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	jue 30/11/17	mié 06/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2645	Inspección Final del Bien	5 días	jue 07/12/17	mié 13/12/17	NOD	NOD	0%	2734		\$0.00		\$0.00				s
2646	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	jue 14/12/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%	2735		\$0.00		\$0.00				s
2647	Acta 14-16-0080-41,CASERIO SEGUNDO CENTRO XETABAL ,-91.150791,15.245022	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2648	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2649	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2738		\$0.00		\$0.00				s
2650	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2739		\$0.00		\$0.00				s
2651	Acta 14-16-4673-42,CASERIO CHUVILLIL ALTEA TRAPICHITOS,-91.14108331,15.25261667	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2652	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2653	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2742		\$0.00		\$0.00				s
2654	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2743		\$0.00		\$0.00				s
2655	Acta 14-16-0091-41,CASERIO CENTRAL PASAUL ,- 91.15685,15.26075	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2656	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2657	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2746		\$0.00		\$0.00				s
2658	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2747		\$0.00		\$0.00				s
2659	Acta 14-16-3943-41,CASERIO XECATALOI,- 91.08096668,15.29480005	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2660	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2661	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2750		\$0.00		\$0.00				s
2662	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2751		\$0.00		\$0.00				s
2663	Acta 14-16-0059-41,CASERIO PIE DEL AGUILA ,- 91.168372,15.302754	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2664	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2665	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2754		\$0.00		\$0.00				s
2666	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2755		\$0.00		\$0.00				s
2667	Acta 14-19-0724-42,CHICAMAN,- 90.79614552,15.34782161	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2668	Inicio de Ensamblaje de Modulos(1)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2669	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2758		\$0.00		\$0.00				s
2670	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2759		\$0.00		\$0.00				s
2671	Acta 14-19-0737-43,ALDEA RIO NEGRO,- 90.737842,15.351325	20 días	mar 05/12/17	vie 05/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2672	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	mar 05/12/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2673	Inspección Final del Bien	5 días	mar 12/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	2762		\$0.00		\$0.00				s
2674	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 19/12/17	vie 05/01/18	NOD	NOD	0%	2763		\$0.00		\$0.00				s
2675	Acta 14-19-0739-43,ALDEA LAS CULEBRAS,- 90.77631671,15.3598167	20 días	mar 05/12/17	vie 05/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2676	Inicio de Ensamblaje de Modulos(2)	5 días	mar 05/12/17	lun 11/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2677	Inspección Final del Bien	5 días	mar 12/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	2766		\$0.00		\$0.00				s
2678	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mar 19/12/17	vie 05/01/18	NOD	NOD	0%	2767		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
2679	14-19-3809-42,ALDEA SAN ANTONIO LA ESPERANZA,-90.77475859,15.37413608	20 días	mié 06/12/17	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2680	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mié 06/12/17	mar 12/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2681	Inspección Final del Bien	5 días	mié 13/12/17	mar 19/12/17	NOD	NOD	0%	2770		\$0.00		\$0.00				s
2682	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	mié 20/12/17	lun 08/01/18	NOD	NOD	0%	2771		\$0.00		\$0.00				s
2683	14-19-0015-42,COMUNIDAD SAN JOSE EL SOCH,-90.747929,15.451233	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2684	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2685	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2774		\$0.00		\$0.00				s
2686	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2775		\$0.00		\$0.00				s
2687	14-19-0036-43,COMUNIDAD SAN JOSE EL SOCH,-90.747929,15.451233	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2688	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2689	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2778		\$0.00		\$0.00				s
2690	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2779		\$0.00		\$0.00				s
2691	14-19-0065-42,ALDEA CHITAS,-90.665838,15.494867	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2692	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2693	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2782		\$0.00		\$0.00				s
2694	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2783		\$0.00		\$0.00				s
2695	14-19-0013-41,ALDEA SANTA CRUZ ZAPOTE,-90.65067255,15.51296545	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2696	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2697	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2786		\$0.00		\$0.00				s
2698	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2787		\$0.00		\$0.00				s
2699	14-19-0033-43,ALDEA SANTA CRUZ ZAPOTE,-90.65067255,15.51296545	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2700	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2701	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2790		\$0.00		\$0.00				s
2702	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2791		\$0.00		\$0.00				s
2703	14-19-0016-43,ALDEA ROSARIO MONTE MARIA,-90.68050765,15.52295673	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2704	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2705	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2794		\$0.00		\$0.00				s
2706	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2795		\$0.00		\$0.00				s
2707	14-05-0156-41,ALDEA XIX,-91.09381665,15.47265001	20 días	vie 08/12/17	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2708	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	vie 08/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2709	Inspección Final del Bien	5 días	vie 15/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	2798		\$0.00		\$0.00				s
2710	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 22/12/17	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%	2799		\$0.00		\$0.00				s
2711	14-05-0016-42,ALDEA XETZÉ,-91.01160862,15.47470951	20 días	vie 08/12/17	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2712	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	vie 08/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2713	Inspección Final del Bien	5 días	vie 15/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	2802		\$0.00		\$0.00				s
2714	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 22/12/17	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%	2803		\$0.00		\$0.00				s
2715	14-05-5451-41,CANTON CHONCHOLA,-91.04146665,15.47903333	20 días	mar 12/12/17	vie 12/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2716	Inicio de Ensamblaje de Módulos(1)	5 días	mar 12/12/17	lun 18/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2717	Inspección Final del Bien	5 días	mar 19/12/17	mar 26/12/17	NOD	NOD	0%	2806		\$0.00		\$0.00				s
2718	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 01/01/18	vie 12/01/18	NOD	NOD	0%	2807		\$0.00		\$0.00				s
2719	14-05-3451-41,PARCELAMIENTO XABAL JM,-91.03473337,15.48135001	20 días	vie 08/12/17	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2720	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	vie 08/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2721	Inspección Final del Bien	5 días	vie 15/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	2810		\$0.00		\$0.00				s
2722	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 22/12/17	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%	2811		\$0.00		\$0.00				s
2723	14-05-5669-41,CANTON XECHEVEX JV,-91.03473337,15.48135001	20 días	vie 08/12/17	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
2724	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	vie 08/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2725	Inspección Final del Bien	5 días	vie 15/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	2814		\$0.00		\$0.00				s
2726	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 22/12/17	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%	2815		\$0.00		\$0.00				s
2727	14-05-0073-41,CANTÓN XACH KORAL ,- 91.043278,15.484836	20 días	vie 08/12/17	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2728	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	vie 08/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2729	Inspección Final del Bien	5 días	vie 15/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	2818		\$0.00		\$0.00				s
2730	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 22/12/17	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%	2819		\$0.00		\$0.00				s
2731	14-05-0051-43,ALDEA JUUL,- 91.05732559,15.52814073	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2732	Inicio de Ensamblaje de Módulos(3)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2733	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2822		\$0.00		\$0.00				s
2734	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2823		\$0.00		\$0.00				s
2735	14-05-4939-41,ALDEA CHEL,- 91.06938331,15.64075001	20 días	lun 04/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2736	Inicio de Ensamblaje de Módulos(3)	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2737	Inspección Final del Bien	5 días	lun 11/12/17	vie 15/12/17	NOD	NOD	0%	2826		\$0.00		\$0.00				s
2738	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	lun 18/12/17	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2827		\$0.00		\$0.00				s
2739	14-05-0071-41,ALDEA XAXMOXAN ,- 91.08537831,15.65204008	20 días	vie 08/12/17	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2740	Inicio de Ensamblaje de Módulos(2)	5 días	vie 08/12/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%	1,119,021,606		\$0.00		\$0.00				s
2741	Inspección Final del Bien	5 días	vie 15/12/17	jue 21/12/17	NOD	NOD	0%	2830		\$0.00		\$0.00				s
2742	Acta Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de	10 días	vie 22/12/17	mié 10/01/18	NOD	NOD	0%	2831		\$0.00		\$0.00				s
2743	Proceso de Adquisición: 457 módulos educativos, para mejorar la cobertura educativa de los alumnos de preprimaria y primaria, de los centros educativos de los municipios focalizados	315 días	vie 10/02/17	mar 15/05/18	vie 10/02/17	NOD	69%			\$11,118,212.08		\$0.00				s
2744	Gestiones Previas al Proceso de Adquisición	65 días	vie 10/02/17	lun 15/05/17	vie 10/02/17	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2745	Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a intervenir	65 días	vie 10/02/17	lun 15/05/17	vie 10/02/17	lun 15/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2746	Proceso de Adquisición	161 días	lun 15/05/17	vie 05/01/18	lun 15/05/17	NOD	93%			\$0.00		\$0.00				s
2747	Preparación de Bases de Licitación y Aprobación Interna	8 días	lun 15/05/17	jue 25/05/17	lun 15/05/17	jue 25/05/17	100%	2835		\$0.00		\$0.00				s
2748	Solicitud de No Objeción a los Documentos de Licitación	9 días	vie 26/05/17	mié 07/06/17	vie 26/05/17	mié 07/06/17	100%	2837		\$0.00		\$0.00				s
2749	No objeción a los Documentos de Licitación	2 días	jue 08/06/17	vie 09/06/17	jue 08/06/17	vie 09/06/17	100%	2839		\$0.00		\$0.00				s
2750	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales e Internacionales	17 días	lun 12/06/17	mar 04/07/17	lun 12/06/17	mar 04/07/17	100%	2840		\$0.00		\$0.00				s
2751	Preparación de Ofertas	31 días	mar 04/07/17	dom 20/08/17	mar 04/07/17	dom 20/08/17	100%	2841		\$0.00		\$0.00				s
2752	Reunión aclaratoria	1 día	lun 24/07/17	lun 24/07/17	lun 24/07/17	lun 24/07/17	100%	2841CC+13 días		\$0.00		\$0.00				s
2753	Nombramiento del Comité de Evaluación	25 días	lun 26/06/17	lun 31/07/17	lun 26/06/17	lun 31/07/17	100%	2841CC+10 días		\$0.00		\$0.00				s
2754	Recepción de Ofertas	0 días	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	100%	28,422,844		\$0.00		\$0.00				s
2755	Apertura de las Ofertas	0 días	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	lun 21/08/17	100%	2846CC		\$0.00		\$0.00				s
2756	Evaluación de las Ofertas	37 días	mar 22/08/17	dom 15/10/17	mar 22/08/17	dom 15/10/17	100%	2848		\$0.00		\$0.00				s
2757	Elaboración de Oficio de Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	1 día	lun 16/10/17	lun 16/10/17	lun 16/10/17	lun 16/10/17	100%	2850		\$0.00		\$0.00				s
2758	No Objeción a la Adjudicación	16 días	mar 17/10/17	mar 07/11/17	mar 17/10/17	mar 07/11/17	100%	2851		\$0.00		\$0.00				s
2759	Comunicación de la Adjudicación	18 días	mié 08/11/17	mié 08/11/17	mié 08/11/17	mié 08/11/17	100%	2852		\$0.00		\$0.00				s
2760	Delegación de firma	5 días	lun 04/12/17	vie 08/12/17	NOD	NOD	0%	2853		\$0.00		\$0.00				s
2761	Elaboración del Contrato	30 días	mié 08/11/17	mar 19/12/17	mié 08/11/17	mar 19/12/17	100%	2853CC		\$0.00		\$0.00				s
2762	Gestión de firmas de contrato	1 día	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	mié 20/12/17	100%	2855		\$0.00		\$0.00				s
2763	Emisión de Acuerdo Ministerial	5 días	jue 21/12/17	mar 02/01/18	NOD	NOD	0%	2856		\$0.00		\$0.00				s
2764	Notificación del Acuerdo	2 días	mié 03/01/18	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2857		\$0.00		\$0.00				s
2765	Remisión de contratos firmados al BID	1 día	vie 05/01/18	vie 05/01/18	NOD	NOD	0%	2858		\$0.00		\$0.00				s
2766	Orden de Compra o Contrato	2 días	mié 03/01/18	jue 04/01/18	NOD	NOD	0%	2858CC		\$0.00		\$0.00				s
2767	Módulos instalados y recepcionados	90 días	vie 05/01/18	mar 15/05/18	NOD	NOD	0%			\$11,118,212.08		\$0.00				s
2768	Empresa A	90 días	vie 05/01/18	mar 15/05/18	NOD	NOD	0%			\$11,118,212.08		\$0.00				s
2769	Ejecución física de módulos	87 días	vie 05/01/18	jue 10/05/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2770	Primer entrega de módulos	18 días	vie 05/01/18	mar 30/01/18	NOD	NOD	0%	2860		\$0.00		\$0.00				s
2771	Segunda entrega de módulos	18 días	mié 31/01/18	vie 23/02/18	NOD	NOD	0%	2864		\$0.00		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/M)
2772	Tercer entrega de módulos	17 días	lun 26/02/18	mar 20/03/18	NOD	NOD	0%	2865		\$0.00		\$0.00				s
2773	Cuarta entrega de módulos	17 días	mié 21/03/18	lun 16/04/18	NOD	NOD	0%	2866		\$0.00		\$0.00				s
2774	Quinta entrega de módulos	17 días	mar 17/04/18	jue 10/05/18	NOD	NOD	0%	2867		\$0.00		\$0.00				s
2775	Ejecución financiera de módulos	72 días	mié 31/01/18	mar 15/05/18	NOD	NOD	0%			\$11,118,212.08		\$0.00				s
2776	Primer pago	3 días	mié 31/01/18	vie 02/02/18	NOD	NOD	0%	2864		\$2,223,642.42		\$0.00				s
2777	Segundo Pago	3 días	lun 26/02/18	mié 28/02/18	NOD	NOD	0%	2865		\$2,223,642.42		\$0.00				s
2778	Tercer pago	3 días	mié 21/03/18	vie 23/03/18	NOD	NOD	0%	2866		\$2,223,642.42		\$0.00				s
2779	Cuarto pago	3 días	mar 17/04/18	jue 19/04/18	NOD	NOD	0%	2867		\$2,223,642.42		\$0.00				s
2780	Quinto pago	3 días	vie 11/05/18	mar 15/05/18	NOD	NOD	0%	2868		\$2,223,642.40		\$0.00				s
2781	Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión ...	0 días	vie 27/04/18	vie 27/04/18	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2782	Administración UE	328 días	lun 09/01/17	vie 27/04/18	lun 09/01/17	NOD	67%			\$420,099.26		\$311,606.10				s
2783	Proceso de Contratación Supervisor Principal de Instalación de Módulos 2017	107 días	lun 09/01/17	jue 08/06/17	lun 09/01/17	jue 08/06/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2784	Elaboración de TDR	3 días	lun 09/01/17	mié 11/01/17	lun 09/01/17	mié 11/01/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2785	NOB a TDR	103 días	jue 12/01/17	jue 08/06/17	jue 12/01/17	jue 08/06/17	100%	28.782,879		\$0.00		\$0.00				s
2786	Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y Evaluación 2017	238 días	lun 09/01/17	jue 14/12/17	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				s
2787	Proceso de Contratación Asistente en Control de Expedientes 2017	1156 días	lun 02/09/13	mar 20/03/18	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				s
2788	Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 2017	1156 días	lun 02/09/13	mar 20/03/18	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				s
2789	Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 2017	1156 días	lun 02/09/13	mar 20/03/18	NOD	NOD	0%			\$33,300.00		\$0.00				s
2790	Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 2018	149 días	lun 23/10/17	lun 28/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				s
2791	Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 2018	145 días	lun 23/10/17	mar 22/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				s
2792	Proceso de Contratación Asistente en Control de Expedientes 2018	149 días	lun 23/10/17	lun 28/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				s
2793	Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y Evaluación 2018	149 días	lun 23/10/17	lun 28/05/18	NOD	NOD	0%			\$9,600.00		\$0.00				s
2794	Proceso de Contratación Supervisor Principal de Instalación de Módulos 2018	129 días	lun 23/10/17	vie 27/04/18	NOD	NOD	0%			\$9,863.00		\$0.00				s
2795	Elaboración de TDR	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2796	NOB a TDR	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	30,163,017		\$0.00		\$0.00				s
2797	Publicación / Invitación	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	3018		\$0.00		\$0.00				s
2798	Evaluación de postulantes	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	3019		\$0.00		\$0.00				s
2799	NOB a Evaluación	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	3020		\$0.00		\$0.00				s
2800	Gestión interna y firma de contrato	15 días	lun 04/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	3021		\$0.00		\$0.00				s
2801	Pago Mes Enero	23 días	mar 26/12/17	mar 30/01/18	NOD	NOD	0%	3022		\$2,465.75		\$0.00				s
2802	Pago Mes Febrero	20 días	mié 31/01/18	mar 27/02/18	NOD	NOD	0%	3023		\$2,465.75		\$0.00				s
2803	Pago Mes Marzo	22 días	mié 28/02/18	jue 29/03/18	NOD	NOD	0%	3024		\$2,465.75		\$0.00				s
2804	Pago Mes Abril	19 días	vie 30/03/18	vie 27/04/18	NOD	NOD	0%	3025		\$2,465.75		\$0.00				s
2805	Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación de Módulos 2017	242 días	lun 09/01/17	mié 20/12/17	lun 09/01/17	mié 20/12/17	100%			\$130,234.74		\$130,234.74				s
2806	Elaboración de TDR	3 días	lun 09/01/17	mié 11/01/17	lun 09/01/17	mié 11/01/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2807	NOB a TDR	103 días	jue 12/01/17	jue 08/06/17	jue 12/01/17	jue 08/06/17	100%	30,283,029		\$0.00		\$0.00				s
2808	Evaluación de postulantes	6 días	vie 09/06/17	vie 16/06/17	vie 09/06/17	vie 16/06/17	100%	3031		\$0.00		\$0.00				s
2809	NOB a Evaluación	2 días	lun 19/06/17	mar 20/06/17	lun 19/06/17	mar 20/06/17	100%	3032		\$0.00		\$0.00				s
2810	Gestión interna y firma de contrato	9 días	mié 21/06/17	lun 03/07/17	mié 21/06/17	lun 03/07/17	100%	3033		\$0.00		\$0.00				s
2811	Pago Mes Julio	18 días	mar 04/07/17	vie 28/07/17	mar 04/07/17	vie 28/07/17	100%	3038		\$19,753.60		\$19,753.60				s
2812	Pago Mes Agosto	22 días	lun 31/07/17	mié 30/08/17	lun 31/07/17	mié 30/08/17	100%	3039		\$22,228.66		\$22,228.66				s
2813	Pago Mes Septiembre	21 días	jue 31/08/17	sáb 30/09/17	jue 31/08/17	sáb 30/09/17	100%	3040		\$22,058.01		\$22,058.01				s
2814	Pago Mes Octubre	21 días	lun 02/10/17	mar 31/10/17	lun 02/10/17	mar 31/10/17	100%	3041		\$22,062.70		\$22,062.70				s
2815	Pago Mes Noviembre	21 días	mié 01/11/17	mié 29/11/17	mié 01/11/17	mié 29/11/17	100%	3042		\$22,065.49		\$22,065.49				s
2816	Pago Mes Diciembre	14 días	vie 01/12/17	mié 20/12/17	vie 01/12/17	mié 20/12/17	100%	3043		\$22,066.28		\$22,066.28				s
2817	Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación de Módulos 2018	129 días	lun 23/10/17	vie 27/04/18	NOD	NOD	0%			\$98,630.16		\$0.00				s
2818	Elaboración de TDR	5 días	lun 23/10/17	vie 27/10/17	NOD	NOD	0%			\$0.00		\$0.00				s
2819	NOB a TDR	5 días	lun 30/10/17	vie 03/11/17	NOD	NOD	0%	30,463,047		\$0.00		\$0.00				s
2820	Publicación / Invitación	5 días	lun 06/11/17	vie 10/11/17	NOD	NOD	0%	3048		\$0.00		\$0.00				s
2821	Evaluación de postulantes	10 días	lun 13/11/17	vie 24/11/17	NOD	NOD	0%	3049		\$0.00		\$0.00				s
2822	NOB a Evaluación	5 días	lun 27/11/17	vie 01/12/17	NOD	NOD	0%	3050		\$0.00		\$0.00				s
2823	Gestión interna y firma de contrato	15 días	lun 04/12/17	vie 22/12/17	NOD	NOD	0%	3051		\$0.00		\$0.00				s
2824	Pago Mes Enero	23 días	mar 26/12/17	mar 30/01/18	NOD	NOD	0%	3052		\$24,657.54		\$0.00				s
2825	Pago Mes Febrero	20 días	mié 31/01/18	mar 27/02/18	NOD	NOD	0%	3053		\$24,657.54		\$0.00				s
2826	Pago Mes Marzo	22 días	mié 28/02/18	jue 29/03/18	NOD	NOD	0%	3054		\$24,657.54		\$0.00				s

Correlativo	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio	Fin	Inicio Real	Fecha Fin real	% Avance Físico	Predecesor	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Planificado	Asignación presupuestaria Vigente	Presupuesto Devengado	% Avance Financiero	Meta Planificada	Meta Real	Inversión Nueva (\$/N)
2827	Pago Mes Abril	19 días	vie 30/03/18	vie 27/04/18	NOD	NOD	0%	3055		\$24,657.54		\$0.00				s
2828	Proceso de Adquisición: 6 Vehículos de doble tracción, para el transporte y actividades de supervisión en los municipios focalizados	178 días	vie 31/03/17	mié 13/12/17	vie 31/03/17	mié 13/12/17	100%			\$181,371.36		\$181,371.36				s
2829	Preparación de Bases de Licitación	25 días	vie 31/03/17	lun 08/05/17	vie 31/03/17	lun 08/05/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2830	Solicitud y Recepción de No Objeción Bases de Licitación	30 días	mar 09/05/17	lun 19/06/17	mar 09/05/17	lun 19/06/17	100%	3058		\$0.00		\$0.00				s
2831	Aprobación Interna de Bases de Licitación	10 días	mar 20/06/17	lun 03/07/17	mar 20/06/17	lun 03/07/17	100%	3059		\$0.00		\$0.00				s
2832	Publicación de los Documentos de Licitación en Medios Nacionales	1 día	mar 04/07/17	mar 04/07/17	mar 04/07/17	mar 04/07/17	100%	3060		\$0.00		\$0.00				s
2833	Preparación de Ofertas	33 días	mié 05/07/17	mar 22/08/17	mié 05/07/17	mar 22/08/17	100%	3061		\$0.00		\$0.00				s
2834	Nombramiento del Comité de Evaluación	10 días	lun 17/07/17	lun 31/07/17	lun 17/07/17	lun 31/07/17	100%	3062CC+8 días		\$0.00		\$0.00				s
2835	Recepción de Ofertas	1 día	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	100%	3062		\$0.00		\$0.00				s
2836	Apertura de las Ofertas	1 día	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	mié 23/08/17	100%	3065CC		\$0.00		\$0.00				s
2837	Evaluación de las Ofertas	5 días	mié 23/08/17	mar 29/08/17	mié 23/08/17	mar 29/08/17	100%	3065CC		\$0.00		\$0.00				s
2838	Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"	0 días	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	mar 29/08/17	100%	3067		\$0.00		\$0.00				s
2839	No Objeción a la Adjudicación	4 días	mié 30/08/17	lun 04/09/17	mié 30/08/17	lun 04/09/17	100%	3068		\$0.00		\$0.00				s
2840	Comunicación de la Adjudicación	3 días	mar 05/09/17	jue 07/09/17	mar 05/09/17	jue 07/09/17	100%	3069		\$0.00		\$0.00				s
2841	Delegación de firma	7 días	jue 05/10/17	lun 16/10/17	jue 05/10/17	lun 16/10/17	100%	3070		\$0.00		\$0.00				s
2842	Elaboración del Contrato	3 días	mar 17/10/17	jue 19/10/17	mar 17/10/17	jue 19/10/17	100%	3071		\$0.00		\$0.00				s
2843	Gestión de firmas de contrato	2 días	vie 20/10/17	lun 23/10/17	vie 20/10/17	lun 23/10/17	100%	3072		\$0.00		\$0.00				s
2844	Emisión de Acuerdo Ministerial	8 días	mar 24/10/17	jue 02/11/17	mar 24/10/17	jue 02/11/17	100%	3073		\$0.00		\$0.00				s
2845	Notificación del Acuerdo	1 día	mar 21/11/17	mar 21/11/17	mar 21/11/17	mar 21/11/17	100%	3074		\$0.00		\$0.00				s
2846	Entrega de vehículo	15 días	jue 23/11/17	mié 13/12/17	jue 23/11/17	mié 13/12/17	100%	3076		\$181,371.36		\$181,371.36				s
2847	Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 para las actividades administrativas y de supervisión del programa	15 días	jue 05/10/17	jue 26/10/17	jue 05/10/17	jue 26/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2848	Elaboración de especificaciones técnicas	9 días	jue 05/10/17	mié 18/10/17	jue 05/10/17	mié 18/10/17	100%			\$0.00		\$0.00				s
2849	NOB a especificaciones	6 días	jue 19/10/17	jue 26/10/17	jue 19/10/17	jue 26/10/17	100%	3079		\$0.00		\$0.00				s

