



Guatemala, 31 de agosto 2020  
OF.uci-010-2020/OEAR

Licenciada  
Rosa María Ortega de Ramazzini  
Directora de Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Presente.

Estimada Licenciada Ortega de Ramazzini:

Reciba un cordial saludo de la Dirección Ejecutiva del Fondo de Desarrollo Social – FODES–.

Por este medio se hace entrega del informe mensual sobre el avance de la ejecución física y financiera correspondiente al mes de **agosto de 2020**, del **préstamo 8660-GT**, así como un CD con dicho contenido en forma digital.

Lo anterior, para dar cumplimiento al artículo 53 BIS de la Ley Orgánica del Presupuesto donde establece que, los titulares de las entidades encargadas de la ejecución de los programas o proyectos financieros con recursos provenientes de préstamos, deben remitir dicho informe durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes.

Agradeciendo la atención a la presente, sin otro particular me suscribo de usted.

Atentamente,



MSc. Olga Evelyn Acajalon Rivera  
Subdirectora  
Unidad de Cooperación Internacional  
Fondo de Desarrollo Social- FODES-



Vo.Bo. Lic. Alan Javier Bartolomé Zúñiga  
Subdirector Ejecutivo  
Fondo de Desarrollo Social- FODES -

C.c Archivo  
Crédito Público MINFIN  
Contraloría General de Cuentas  
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia- SEGEPLAN-  
Unidad de Acceso a la Información Pública del Fondo de Desarrollo Social-FODES-  
**10 FOLIOS**

5ta. avenida 8-78 zona 9, Guatemala, edificio Plaza Lauderdale  
Teléfono: (502) 2300-5400

## Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

### I DATOS GENERALES

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Fijación:            | 2020      |
| Nos a Reportar:      | AGOSTO    |
| Entidad:             | 1113 3039 |
| Unidad Ejecutora:    | 2024      |
| Prestamo:            | EGOBCT    |
| Código Presupuestal: | Sesiónan  |

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101.97 y sus reformas (Dtos. 13-36) Los titulares de las Unidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provisoriales de cotización estatal recaudable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la Gaceta figura a cargo de acuerdo con los resultados de la ejecución estatal sobre el avance de ejecución física y financiera. Para prevenir en forma sistemática, dentro de los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 85 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acto, Gob. 240-2013) Informe de Avance Físico y Financiero. Se encarga para un seguimiento de indicadores definido en los artículos 4, 6, 17 y 37 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101.97.

### II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

| II.3 Componente al que se vincula   | II.2 Descripción Meta | II.3 Unidad de Medida | II.4 Avance Físico al Mes |         | II.5 Avance Financiero al Mes |             | II.6 Medios de Verificación |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|
|   |                       |                       | Mes                       | Vigente | Ejecutado                     | % Ejecutado |                             |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 702                   | 762                       | 762     | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 2085                  | 2395                      | 2395    | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 1159                  | 1199                      | 1199    | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 642                   | 642                       | 642     | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 473                   | 473                       | 473     | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 3813                  | 3813                      | 3813    | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 371                   | 729                       | 729     | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 947                   | 947                       | 947     | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 817                   | 817                       | 817     | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 652                   | 652                       | 652     | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 6195                  | 6190                      | 6190    | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 1384                  | 1380                      | 1380    | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 721                   | 721                       | 721     | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 927                   | 927                       | 927     | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 599                   | 599                       | 599     | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 1616                  | 1796                      | 1796    | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 1445                  | 1485                      | 1485    | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |
| ANTENA VERTICAL DE REDES BLOCK, Lote 13, Geometría: Ancho 1/2 Centímetro, Largo 200 cm. Celdas: 1/2, Material: Gomero. Unidad: 1113, Unidad Ejecutora: 2024, Obj. uso: Construcción, Contratista: 4, Preciounità: Ancho 2 Polgadas(Lote 10) Unidad: Material: Hierro. | Unidad                | 1549                  | 1599                      | 1599    | 100.00%                       | 100.00%     | 100.00%                     |



000009







## Sección 2. Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de préstamos, Misiones

### I. DATOS GENERALES

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Ejercicio:                  | 2020            |
| Mes a Reportar:             | Agosto          |
| Entidad:                    | 1113-2020       |
| Única Ejecutora:            | 203             |
| Prestamo:                   | 30-2018-DIC-001 |
| Código Presupuesto:         | 52040920090     |
| Fecha de Suscripción:       | 10/07/2018      |
| Fecha de última Dispersión: |                 |

Artículo 55 de la Ley Orgánica del Presupuesto (D.L. 101-97) y sus reformas (D.L. 101-201-3). Los finiquitos de los Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, corresponden a la ejecución de los convenios que se financian con recursos provenientes de la corporación estatal o renditable (préstamos y donaciones), en los cuales la Repartición de Contingencia figura como destinataria, garante o beneficiaria, debiendo remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financieras, para garantizar la ejecución física y monetaria, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la División de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Hacienda y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acrln. Gac. 500-2013) Informe de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un seguimiento de indicadores adicionales con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (D.L. 101-97).

Artículo 55 de la Ley Orgánica del Presupuesto (D.L. 101-97) y sus reformas (D.L. 101-201-3). Los finiquitos de los Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, corresponden a la ejecución de los convenios que se financian con recursos provenientes de la corporación estatal o renditable (préstamos y donaciones), en los cuales la Repartición de Contingencia figura como destinataria, garante o beneficiaria, debiendo remitir informes sobre el avance de la ejecución física y monetaria, para garantizar la ejecución física y monetaria, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la División de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Hacienda y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acrln. Gac. 500-2013) Informe de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un seguimiento de indicadores adicionales con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto (D.L. 101-97).

### II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO (MULTIANUAL)

Ejercicio Fiscal: 2017

| II.1 Componente  | II.2 Descripción Meta | II.3 Unidad de Medida | II.4 Línea Base de Metas | Metas Realizadas | Fechas Vigentes Según Línea Base Según Tiempo Contractual | Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual | Fechas Vigentes Según Proyectos o Ampliaciones | II.7 Avance Físico al Año |                                 |             | II.8 Avance Financiero al Año |                                 |             | II.9 Avance Físico Acumulado |                                 |               | II.10 Avance Financiero Acumulado |                                 |             | Observaciones |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
|  |                       |                       |                          |                  |   |   |  | Vigente Actual            | Fechas de inicio y finalización | % Ejecutado | Vigente Actual                | Fechas de inicio y finalización | % Ejecutado | Vigente Actual               | Fechas de inicio y finalización | % Ejecutado   | Vigente Actual                    | Fechas de inicio y finalización | % Ejecutado |               |
| 1.1 Arrendamiento de espacios físicos y servicios para sujeción a contratos en operación   | M2000                 | 3023                  | 0                        | 0                |   |   |  | 238                       | 23                              | 12%         | 55,385,136,35                 | 5,025,535,93                    | 12%         | 37                           | 1%                              | 5,025,535,93  | 27%                               |                                 |             |               |
| 1.1.1 Arrendamiento de espacios físicos y servicios para sujeción a contratos en operación   | M2000                 | 927                   | 0                        | 0                |   |   |  | 435                       | 0                               | 0%          | 10,203,760,21                 | 12,885,897,39                   | 12%         | 34                           | 0%                              | 12,885,897,39 | 12%                               |                                 |             |               |
| 1.1.2 Arrendamiento de espacios físicos y servicios para sujeción a contratos en operación a través de una entidad de crédito                                  | M2000                 | 3013                  | 0                        | 0                |   |   |  | 423                       | 0                               | 0%          | 2,645,012,90                  | 2,042,272,30                    | 100%        | 377                          | 100%                            | 2,042,272,30  | 100%                              |                                 |             |               |
| 1.2 Inversión en capital fijo, adquisición para mantener la cobertura en tierra en distrito de riego para sujeción a contratos de arrendamiento administrativo | M2000                 | 462                   | 0                        | 0                |   |   |  | 432                       | 421                             | 100%        | 7,473,873,00                  | 6,814,489,00                    | 100%        | 433                          | 100%                            | 7,473,873,00  | 100%                              |                                 |             |               |
| 1.3 Construcción de vivienda para personal administrativo  | M2000                 | 42                    | 0                        | 0                |   |   |  | 11                        | 9                               | 82%         | 1,188,002,00                  | 152,000,00                      | 57%         | 9                            | 82%                             | 94,000,00     | 82%                               |                                 |             |               |
| 1.4 Adquisición de mobiliario, equipo y material de oficina y de trabajo   | M2000                 | 4                     | 0                        | 0                |   |   |  | 2                         | 1                               | 100%        | 1,591,452,00                  | 1,531,400,00                    | 100%        | 1                            | 100%                            | 1,531,400,00  | 100%                              |                                 |             |               |
| 1.5 Gastos de funcionamiento   | M2000                 | 1                     | 0                        | 0                |   |   |  | 2                         | 0                               | 100%        | -                             | -                               | -           | 2                            | 100%                            | -             | 0%                                | -                               | 0%          |               |

| II.1 Componente   | II.2 Descripción Meta | II.3 Unidad de Medida | II.4 Línea Base de Metas | Metas Realizadas | Fechas Vigentes Según Línea Base Según Tiempo Contractual | Fechas de Planificación Línea Base Según Tiempo Contractual | Fechas Vigentes Según Proyectos o Ampliaciones | II.7 Avance Físico al Año |                                 |             | II.8 Avance Financiero al Año |                                 |             | II.9 Avance Físico Acumulado |                                 |               | II.10 Avance Financiero Acumulado |                                 |             | Observaciones |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|---|---|--|---------------------------|---------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
|   |                       |                       |                          |                  |   |   |  | Vigente Actual            | Fechas de inicio y finalización | % Ejecutado | Vigente Actual                | Fechas de inicio y finalización | % Ejecutado | Vigente Actual               | Fechas de inicio y finalización | % Ejecutado   | Vigente Actual                    | Fechas de inicio y finalización | % Ejecutado |               |
| 1.1 Arrendamiento de espacios físicos y servicios para sujeción a contratos en operación                                    | M2000                 | 5039                  | 50,385,134,12            |                  |   |   |  | 271                       | 125                             | 94%         | 46,332,892,56                 | 41,675,212,39                   | 94%         | 430                          | 95%                             | 47,699,445,52 | 95%                               |                                 |             |               |
| 1.1.1 Arrendamiento de espacios físicos y servicios para sujeción a contratos en operación                                  | M2000                 | 4529                  | 68,659,305,15            |                  |   |   |  | 354                       | 653                             | 200%        | 56,871,020,40                 | 55,871,020,40                   | 200%        | 624                          | 100%                            | 57,252,450,34 | 100%                              |                                 |             |               |
| 1.2 Arrendamiento de espacios físicos y servicios para sujeción a contratos en operación a través de una entidad de crédito | M2000                 | 0                     | 0                        |                  |   |   |  | 0                         | 0                               | 0%          | -                             | -                               | -           | 0                            | 0%                              | -             | 0%                                | -                               | 0%          |               |
| 1.3 Arrendamiento de espacios físicos y servicios para sujeción a contratos en operación a través de una entidad de crédito | M2000                 | 122                   | 22,805,725,00            |                  |   |   |  | 222                       | 25                              | 87%         | 21,029,678,00                 | 4,725,300,00                    | 100%        | 7                            | 20%                             | 4,725,300,00  | 100%                              |                                 |             |               |
| 1.4 Arrendamiento de espacios físicos y servicios para sujeción a contratos en operación a través de una entidad de crédito | M2000                 | 337                   | 59,865,725,00            |                  |   |   |  | 525                       | 62                              | 77%         | 59,855,072,00                 | 23,585,548,00                   | 24%         | 624                          | 100%                            | 75,341,000,00 | 100%                              |                                 |             |               |
| 1.5 Adquisición de mobiliario, equipo y material de oficina y de trabajo  | M2000                 | 0                     | 0                        |                  |   |   |  | 0                         | 0                               | 0%          | 0                             | 0                               | 0%          | 0                            | 0%                              | 0             | 0%                                | 0                               | 0%          |               |
| 1.6 Adquisición de mobiliario, equipo y material de oficina y de trabajo  | M2000                 | 2                     | 45,000,00                |                  |   |   |  | 2                         | 0                               | 0%          | 0                             | 0                               | 0%          | 1                            | 100%                            | 55,000,00     | 100%                              | 1,231,902,00                    | 100%        |               |
| 1.7 Adquisición de mobiliario, equipo y material de oficina y de trabajo  | M2000                 | 1                     | 25,000,00                |                  |   |   |  | 2                         | 0                               | 0%          | 0                             | 0                               | 0%          | 0                            | 0%                              | 0             | 0%                                | 0                               | 0%          |               |



000004





000002



