

FORMATO 4 (Versión 4.1)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos
(Decreto 50-2016, artículo 84, numeral 2, literal b, número romano iv)

I. Datos Generales

1. Fideicomiso: Fideicomiso de Desarrollo Social
2. Entidad: Ministerio de Desarrollo Social
3. Código institucional: 11130020-203
4. Unidad ejecutora: Fondo de Desarrollo Social
5. Período del informe: Segundo cuatrimestre 2017
6. Datos responsable(s) del informe:
 - 6.1 Nombre: Licda. Mariana Hermelinda Flores Gómez y Lic. Sergio Gerardo Diéguez Fajardo
 - 6.2 Cargo: Subdirección Financiera y Jefe Unidad de Planificación
 - 6.3 Teléfono: 2208-4848 Extensión 4876 y 2208-4848 Extensión 4881
 - 6.4 Correo electrónico: financierofores@gmail.com y planificacion@fores.gob.gt

7. Firma(s) responsable(s) :

Licda. Mariana Hermelinda Flores Gómez
Subdirección Financiera



Lic. Sergio Gerardo Diéguez Fajardo
Unidad de Planificación



8. Vo.Bo:

Juan Alejandro Díaz Alonzo
Director Ejecutivo
Fondo de Desarrollo Social -FODES-



II. Mandato Institucional

9. Base legal: Acuerdo Gubernativo 129-2013 Creación del Fondo de Desarrollo Social. Se crea el Fondo Social denominado Fondo de Desarrollo Social, adscrito al Ministerio de Desarrollo Social.
10. Misión: Implementar con agilidad y transparencia proyectos de impacto socioeconómico que impliquen desarrollo sostenible y que contribuyan a la reducción de las condiciones de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad de la población guatemalteca.
11. Visión: Ser una institución transparente y ágil en la implementación de proyectos sociales que contribuyan al desarrollo social, humano y las capacidades de la población que vive en pobreza, extrema pobreza y vulnerabilidad.
12. Destino del patrimonio fideicometido (contractual):
a) Ejecución de programas y proyectos con carácter reembolsable y no reembolsable del Fondo de Desarrollo Social, así como todas aquellas actividades necesarias para alcanzar los objetivos del fideicomiso; b) Para el financiamiento de programas y proyectos sociales; y, c) Para los pagos de los derechos y obligaciones trasladados del Fondo Nacional para la Paz - FONAPAZ y su Unidad Ejecutora de Proyectos en Liquidación.

III. Uso de Recursos Financieros

13. Uso de la asignación presupuestaria:
- | | |
|--|-------------------|
| - Presupuesto vigente: | Q. 104,868,127.28 |
| - Fuente(s) de financiamiento: | 21 |
| - Número de anticipos financieros otorgados: | 0 |
| - Anticipos financieros otorgados en el período: | 0 |
| - Ejecución presupuestaria registrada en SICOIN: | Q.8.425,844.62 |

FORMATO 4 (Versión 4.1)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016)
Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos



IV. Cumplimiento de Objetivos de la Unidad Ejecutora

14. Detalle de cumplimiento de objetivos acumulados (de enero al cuatrimestre evaluado):

No.	Descripción del Objetivo Anual	Programado Anual	Grado de Cumplimiento al Cuatrimestre (%)
1	Atender no menos del 85% de la demanda de las dotaciones que solicita la población, para mejorar los servicios de Educación y Salud, para mejorar su nivel de vida y así contribuir a la reducción de la pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad en el país.	1,367 Entidades	Cero (0.0%)
2	Atender, no menos del 80% de la demanda de infraestructura básica y servicios comunitarios que solicita la población, para mejorar su nivel de vida y así contribuir a la reducción de la pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad en el país.	25 proyectos de infraestructura	Ocho (8.0%)
3	Atender no menos del 85% de la demanda de las dotaciones que solicita la población, para mejorar los servicios para sistemas de agua saneamiento y ambiente, aumentar su nivel de vida y disminuir la incidencia de enfermedades, desnutrición, gastrointestinales y otros problemas que afectan la vida.	100,000 personas	Cero (0.0%)

FORMATO 4 (Versión 4.1)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016)
Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos



15. Población / Sector / Entidad beneficiaria:

Niños y niñas en edad preescolar, así como los que se integran al sistema escolar primario y básico. Mujeres y hombres que viven en pobreza, pobreza extrema y alta vulnerabilidad.

V. Seguimiento Físico

16. Descripción de los bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso:

No.	Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas	Descripción	Unidad de Medida
001	Dotación de Materiales de Construcción, Mobiliario y Equipo Médico a Establecimientos de Salud.	Es la actividad presupuestaria en la cual se ejecutan las entregas de materiales, insumos y equipo a Hospitales, puestos de salud y centros de salud.	Entidad
002	Servicios de Mantenimiento y Reparación a Establecimientos de Salud.	El producto a brindar son los mantenimientos a edificios que ocupan los puestos de salud, centros de salud y hospitales	Entidad
003	Dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo a establecimientos educativos.	Son las dotaciones de escritorios, materiales y equipo para el aula, a los centros educativo de nivel primaria y preprimaria del sector oficial. Para contribuir a mayor cobertura y calidad de la educación pública en Guatemala.	Entidad



17. Bienes entregados / servicios prestados / actividades financiadas por el fideicomiso en el cuatrimestre evaluado y acumulado.

No.	Bienes entregados / servicios	Cantidad Aprobada (anual)	Cantidad entregada durante el cuatrimestre		
			1er. Ene-Abr	2do. May-Ago	3ro. Sep-Dic
004	Escuelas de pre-primarias y primarias con dotación de materiales, mobiliario, equipo y módulos educativos	113	0	0	
006	Establecimientos educativos con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	30	0	0	
007	Dotaciones, Servicios e Infraestructura para Sistemas de Agua Potable, Saneamiento	20,000	0	0	
008	Dotaciones de materiales, enseres y equipo para el desarrollo comunitario	5,000	0	0	

FORMATO 4 (Versión 4.1)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016)
 Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos



VI. Gestión Administrativa de la Unidad Ejecutora

18. Impactos esperados:

- Con el financiamiento de 9 proyectos de Infraestructura Educativa, se brindará a la sociedad Guatemalteca 7,144 metros cuadrados de infraestructura para servicios educativos públicos.
- Con el financiamiento de 9 proyectos de Mejoramiento de Infraestructura Vial, se estima aportar 14,620 metros de caminos rurales, calles principales, adoquinamiento de caminos de más de 9 comunidades de todo el país.
- Atender de forma pertinente las demandas de la población guatemalteca que vive en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, así como contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población guatemalteca, mejorar el desarrollo comunitario y fortalecer la educación.

19. Fortalezas y factores positivos identificados en el período:

- ✓ Se cuenta con recurso humano, con conocimientos técnicos relacionados con las actividades principales de la Institución.
- ✓ Se cuenta con la Infraestructura física para el funcionamiento de la Institución.
- ✓ Se cuenta con los enlaces de los sistemas gubernamentales para registro y control de la ejecución del presupuesto y metas físicas.
- ✓ Se cuenta con presupuesto asignado para ejecución de proyectos de obra y de dotaciones para el desarrollo social.

FORMATO 4 (Versión 4.1)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016)
Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos



20. Debilidades y obstáculos enfrentados en el período:

- Procesos lentos y burocráticos a los que son sometidas las reprogramaciones de obras, lo que retrasa la ejecución física de los proyectos.
- Falta de presupuesto para la contratación de personal en las áreas sustantivas de la Institución, lo que afecta el logro de los objetivos.
- El sistema de registro y control de la ejecución de proyectos, no permite la continuidad de los procesos entre un año y otro, cuya activación conlleva un proceso lento, lo cual resta tiempo considerable para la ejecución física del mismo y lograr los objetivos establecidos.
- Artículos ambiguos en la Ley de Presupuesto que afecta los procesos y programaciones de los proyectos, reduciendo tiempo en la ejecución física de los mismos.

21. Medidas correctivas implementadas o por implementar:

- ✓ Se realizaron las gestiones necesarias ante el Ministerio de Finanzas Públicas, solicitando modificaciones presupuestarias para obtener disponibilidades en los renglones de gasto donde se requiere recursos financieros, cuya gestión inicio en el mes de febrero del año 2017 y terminó en agosto del año 2017.
- ✓ Las demás debilidades planteadas son medidas que deben adoptar las Instituciones externas a FODES, que tienen a cargo las aprobaciones de las gestiones relacionadas a la ejecución física y presupuestaria de los proyectos.

22. Movimiento de caja: Anexo No. 1

FORMATO 4 (Versión 4.1)

Narrativo sobre Cumplimiento de Metas y Calidad del Gasto en la Ejecución de Recursos Públicos a través de Fideicomisos (Decreto 50-2016)

Nota: Este formato lo deben llenar todos los fideicomisos





Fideicomiso de Desarrollo Social
Anexo No.1 Calidad del Gasto
Movimiento de caja
(Versión 2.1)
Del 01 de mayo al 31 de agosto de 2017

Saldo de disponibilidad inicial del período (Al 30/04/2017)	Q	13,412,510.12
Ingresos de efectivo		
Aportes del fideicomitente	Q	318,664.88
Desinversiones financieras		
Intereses por inversiones		
Intereses por cuentas monetarias y ahorros	Q	188,440.74
Intereses por préstamos concedidos		
Recuperación de capital por préstamos concedidos		
Recuperación de capital e intereses por cuentas incobrables		
Intereses de ejercicios años anteriores		
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):		
1.- Retención ISR Proyectos	Q	130,224.14
2.-	Q	130,224.14
3.-		
Egresos de efectivo		
Inversiones financieras	Q	8,847,592.37
Sueldos y salarios		
Honorarios pagados al fiduciario		
Comisiones pagadas al fiduciario		
Impuestos, arbitrios o contribuciones	Q	18,844.07
Adquisición y contratación de bienes y servicios	Q	8,800,401.15
Adquisición de activos fijos		
Desembolso por préstamos concedidos		
Aportes a intermediarios		
Transferencias a la Unidad Ejecutora		
Reintegro de patrimonio al fideicomitente		
Ajustes y rectificaciones contables, (especifique):		
1.- Pago de ISR a la SAT, derivado a pago de proyectos	Q	28,347.15
2.-	Q	28,347.15
3.-	Q	-
Saldo de efectivo al 31 de agosto de 2017		





**Reporte de Ejecución Física y Financiera
Decreto 50-2016, Fideicomisos no reembolsables**

Información General

Formato 1

Versión 4.3

Periodo de Reporte:	MAYO - AGOSTO	Ejercicio:	2017	Representante del Fideicomitente:	MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL	
Denominación del Fideicomiso:	Banco de Desarrollo Rural, S.A.	FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL				
Fiduciario:	FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.					
Unidad Ejecutora:	Licda. Mariana Hermelinda Flores Gómez, Lic. Sergio Gerardo Díaz Gómez Fajardo	Código Institucional:	11130020-203	Cargo:	Subdirectora Financiera, Jefe Unidad de Planificación	
Responsable(s) del Informe:						
Resumen Avance financiero						
Descripción	F.n. Quetrates	No. De Proyectos				
Monto de los contratos a la fecha	Q71,765,280.78	20				
Monto ejecutado en años anteriores	Q34,766,944.95	16				
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre	Q8,425,844.62					
Saldo pendiente de ejecutar	Q28,572,491.21	13				
Primer Cuatrimestre	Segundo Cuatrimestre		Tercer Cuatrimestre			
	Montos	No. Proyectos	Montos	No. Proyectos	Montos	
Monto aprobado	Q0.00	0	Q12,844,942.80	8	Q0.00	0
Monto ejecutado a la fecha	Q0.00	0	Q8,425,844.62	8	Q0.00	0
Observaciones:						Visto bueno

1. <i>[Signature]</i>	2. <i>[Signature]</i>	3. <i>[Signature]</i>
Presidente	Director Ejecutivo	Subdirector Financiera
Licda. Mariana Hermelinda Flores Gómez	Lic. Sergio Gerardo Díaz Fajardo	Licda. Mariana Hermelinda Flores Gómez
Subdirectora Financiera	Jefe de la Unidad de Planificación	Subdirectora Financiera
Fondo de Desarrollo Social - FODES	Fondo de Desarrollo Social - FODES	Fondo de Desarrollo Social - FODES

Juan Alejandro Díaz Alvarado
Director Ejecutivo
Fondo de Desarrollo Social - FODES

Juan Alejandro Díaz Alvarado
Director Ejecutivo
Fondo de Desarrollo Social - FODES

Juan Alejandro Díaz Alvarado
Subdirectora Financiera
Fondo de Desarrollo Social - FODES



Reporte de Ejecución Financiera Fideicomiso no reembolsables Decreto 50/2016

Fideicomiso I RIFIN
Versión 4.3

Período de Reporte: MAYO - AGOSTO de 2017

Denominación del Fideicomiso: FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL


Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

Fiduciario: Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Código	Nombre del proyecto	Código SNIP	Cantidad según contrato	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO				EJECUCIÓN ANUAL				SEGUNDO CUATRIMESTRE			
				Ejecutado año anterior	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	% Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Ejecutado a la fecha	%	Ejecutado a la fecha	%
	TOTALES		71,765,289.78	34,766,544.95	60%	28,572,491.21	12,844,942.80	8,425,844.62	66%	12,644,942.80		8,425,844.62	66%		
0	CONSTRUCCION DE DRENajes, a ejecutarse en la cabecera municipal, municipio de Antequera Guatimala, departamento de Sacatepéquez	88354	15,876,298.64	5,128,412.60	39%	8,447,386.64									
0	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, a ejecutarse en Caserío San Miguel Aldea Chimaltenango, municipio de San Juan Jocopexco, departamento de Chimaltenango	117659	1,012,100.00	202,420.00	20%	809,680.00									
0	AMPLIACION INSTITUTO BASICO, a ejecutarse en Akéa El Recuerdo a lluvias, municipio de San Carlos Sima, departamento de Quetzaltenango	117675	1,525,000.00		0%	1,525,000.00									
0	MELJORAMIENTO CALLE, a ejecutarse en 7a calle y Avenida las Americas, zona 9, Quetzaltenango.	118608	585,000.00	117,000.00	20%	468,000.00									
0	AMPLIACION DE CENTRO ESCOLAR, a ejecutarse en la Comunidad de Cantón Chequí del municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango	1111351	1,945,875.00	1,388,176.42	71%	557,698.58									
0	MELJORAMIENTO DE CARRERAS, a ejecutarse en la Comunidad 18 de Julio (18) calle 11 numero de la Cruz, zona seis (6), municipio Quetzaltenango	111698	3,590,500.00	3,231,450.60	90%	350,050.00									
0	AMPLIACION DE CENTRO ESCOLAR, a ejecutarse en la Comunidad de Cantón Islaflor del municipio de Nuevo Progreso del Obispado, departamento de San Marcos	111510	1,218,490.00	247,698.00	20%	988,292.00									
0	CONSTRUCCION SALON, San Joseo Concepcion Tomapa, Caserío 11 Poyant, aldea el Turino	116462	845,546.60	171,112.12	20%	684,448.48									



CANTIDAD	Nombre del proyecto	Código SNIP	Cantidad según contrato	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO			EJECUCIÓN ANUAL				
				% Avance del Proyecto	Ejecutado al año anterior	Aprobado por Ejecutar	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%
0	MEJORAMIENTO CALLE, a 9, Zábul Central, municipio de Huchotamayo, departamento de Huehuetenango	117676	6,994,206.00	1,398,840.00	20%	5,695,360.00	-	-	-	-	-
0	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA, a ejecutarse en Aldea Santa Eulalia, municipio de San Juan Cotzal, departamento de El Quiché	116434	2,907,498.00	1,282,981.53	44%	1,624,516.47	-	-	-	-	-
0	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA, a ejecutarse en Caserío El Rosario, Aldea Lempa, municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento del Quiché	116431	1,154,201.08	2,30,840.22	20%	923,760.86	-	-	-	-	-
0	MEJORAMIENTO CALLE (S) PRINCIPALES, a ejecutarse en el Asentamiento Mita, departamento de Intibucá	130710	2,160,000.00	0%	2,160,000.00	-	-	-	-	-	-
1	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO (MUNICIPIO), ubicado en el municipio de Marapán, departamento de Escuintla	115096	5,204,704.19	4,377,151.95	100%	-	828,572.24	100%	828,572.24	828,572.24	100%
2	MEJORAMIENTO DE CALLE, Cauz Chix, municipio de Quetzaltenango	121423	1,202,86.62	787,789.29	100%	-	-	-	-	-	-
3	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, Caserío la Unión, municipio de San José el Rodeo, departamento de San Marcos	155687	1,973,267.90	1,763,913.57	100%	-	209,354.33	100%	209,354.33	209,354.33	100%
4	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE EMPEDRADO CON CARRILERAS DE CONCRETO Caserío la Grádeca, municipio de San José el Rodeo, departamento de San Marcos	155699	1,728,183.60	1,513,832.50	100%	-	214,351.10	100%	214,351.10	214,351.10	100%
5	MEJORAMIENTO MERCADO LA TERMINAL, zona 4, Sexta calle edificio la Terminal Central zona 4, Guatemala, Guatemala	155889	17,075,742.14	12,460,591.76	100%	-	4,615,150.38	100%	4,615,150.38	4,615,150.38	100%
6	AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA, 0 calle 1-21, zona 2, Aldea San Antonio los Pobres, municipio de Samaní, departamento de Sacatepéquez	116446	198,577.72	165,355.59	100%	-	33,222.13	100%	33,222.13	33,222.13	100%



Correlativo	Nombre del proyecto	Código SNIP	Cantidad según contrato	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO			ACUMULADO ANUAL			EJECUCIÓN ANUAL		
				Ejecutado en años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	% Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	
7	Instación de Finca San José, Municipio de Sayaché, Departamento de Petén. Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, el MIDES y el FODES.	N/A	394,275.29	-	100%	-	394,275.29	394,275.29	100%	394,275.29	394,275.29	100%
8	MUJERAMIENTO CAMINO RURAL. A ejecutarse entre San Andrés Villa Seca y Cañón Vela. Municipio de San Andrés Villa Seca, departamento de Retalhuleu	12660	6,035,000.00	-	27%	4,419,098.18	6,035,000.00	1,615,901.82	27%	6,035,000.00	1,615,901.82	27%
8					-	-	-	-	-	-	-	-
8					-	-	-	-	-	-	-	-
8					-	-	-	-	-	-	-	-
8					-	-	-	-	-	-	-	-
8					-	-	-	-	-	-	-	-
8					-	-	-	-	-	-	-	-
8					-	-	-	-	-	-	-	-
8					-	-	-	-	-	-	-	-
8					-	-	-	-	-	-	-	-




Periodo de Reporte: MAYO - AGOSTO de 2017

Demonstración del Fideicomiso: FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL

Representante del Fideicomiso: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL.

Fideicomi: Banco de Desarrollo Rural, S.A.

Número	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	Cantidad según contrato	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO			ACUMULADO ANUAL			EJECUCIÓN ANUAL			% Ejecutado a la fecha	%
					Ejecutado años anteriores	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	% Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Ejecutado a la fecha		
		TOTALES		19,538.75	9,559.75	72%	5,420.00	9,389.00	4,560.00	46%	5,989.00	459.00	4,569.00	46%	
1	Metro	CONSTRUCCIÓN DE UN NAJIS a ejecutarse en la Colonia Municipal méniques de Atlapetépec (Antiguo Municipio de Atlapetépec) departamento de Sección 43/Sección 44/Sección 45	881344	1,180.00		0%	1,180.00	1,180.00	1,180.00	100%	1,180.00	1,180.00	1,180.00	100%	
2	m ²	AMPLIACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PRIMARIA, a ejecutarse en Cerrito San Miguel Alcalá Chimalhuacán municipio de San Martín Chimalhuacán, departamento de Chimalhuacán	117659	515.00	172.00	32%	171.00	173.00	0.00	0%	171.00	171.00	171.00	0%	
3	m ²	AMPLIACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PRIMARIA, a ejecutarse en Villa II Recreo a Barrios municipio de San Carlos, Sisal de Quetzaltenango	117675	26,400		0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
4	m ²	IMPLEMENTACIÓN DE CALLES a ejecutarse en Calles V Avenida las Américas zona 9, Quetzaltenango, Quetzaltenango	118608	598.57	598.57	100%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
5	m ²	AMPLIACIÓN Y CAPISTRAL DE CARROZAS a ejecutarse en la Comunidad de Carrizo Choque del municipio de Quetzaltenango, departamento de Quetzaltenango	111151	711.18	684.18	95%	49.00	49.00	0	0%	0	0	0	0%	
6	Metro	IMPLEMENTACIÓN DE CALLES AQUAFRÍAS a ejecutarse en la Comunidad Quinta 15, calle 1 lote de la C107 zona seis (6), municipio Quetzaltenango, departamento Quetzaltenango	111608	599.00	366.00	61%	213.00	233.00	0	0%	0	0	0	0%	
7	Metro	AMPLIACIÓN DE CARRETERA A Nivel en la Comunidad Quinta 15, lote 116608, Núñez del municipio de Nuevo Progreso del departamento de San Marcos	111510	599.00		0%	599.00	599.00	0.00	0%	0	0	0	0%	
8	m ²	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE FESTEJOS en la Colonia Llave, Caserío El Pechuel, aldea el Tzurmo	116462	144.00	108.00	74%	236.00	236.00	0.00	0%	0	0	0	0%	
9	m ²	IMPLEMENTACIÓN DE CALLES a ejecutarse en servent 1a calle, zona 9, Zucleca Central, municipio de Ixtlahuacán, departamento de Ixtlahuacán	117636	141.00		0%	344.00	344.00	0.00	0%	344.00	344.00	344.00	0%	
10	Metro	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA PRIMARIA, a ejecutarse en Aldao Santa Lucía, municipio de San Juan Coatlán, departamento de Tlaxcala	116134	681.00	447.00	65%	246.00	246.00	0.00	0%	246.00	246.00	246.00	0%	





Número	Unidad de Medida	Nombre del proyecto	Código SNIP	EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO			ACUMULADO ANUAL			EJECUCIÓN ANUAL			SIGUIENDO CUATRIMESTRE
				Cantidad según contrato	Ejecutado año anterior	% Avance del Proyecto	Saldo por Ejecutar	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	%	Aprobado a la fecha	Ejecutado a la fecha	
11	m	AMPLIACIONES ESCUELA PRIMARIA, a ejecutarse en Cercado El Rosario, Aldea Lenza, municipio de Santa Cruz del Quiché, departamento del Quiché.	116411	1.911,00	3.629,00	92%	314,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	(P%)
12	Documentos	MIGRACIÓN NACIONAL (S)	150710	1,00	0,00	0%	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	1,00	(P%)
13	Documentos	CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y MURARIOS, a ejecutarse en el municipio de Malacatán, departamento de Escuintla.	115986	1,00	0,00	0%	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	1,00	(P%)
14	Metro	MIGRACIÓN NACIONAL (S) DE CALIF. Carrizo (Chimaltenango), departamento de Chimaltenango	121423	1.781,00	160,00	10%	0,00	1.621,00	0,00	0%	1.621,00	1.621,00	(P%)
15	Documentos	CONSTRUCCIÓN DE CALLES Y MURARIOS, a ejecutarse en el municipio de San José el Rodeo, departamento de San Marcos.	155687	1,00	0,00	0%	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	1,00	(P%)
16	Documentos	MIGRACIÓN NACIONAL (S) EMPREDADO CON CARRIL RURAL DE CONCRETO, Caserío la Granadera, municipio de San José el Rodeo, departamento de San Marcos.	155699	1,00	0,00	0%	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	1,00	(P%)
17	m	MIGRACIÓN NACIONAL (S) TERMINAL ZONA 4 Sector calle estatica de la terminal Central zona 4, Guatemala, Guatemala	155880	5,855,00	1,435,00	10%	0,00	2,420,00	2,420,00	100%	2,420,00	2,420,00	(P%)
17	0						0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	-
18	Documento	AMPLIACIONES ESCUELA PRIMARIA 0 calle 1-21 zona 2, Aldea San Antonio las Flores, municipio de Sumpango, departamento de Sumpango	116446	1,00	0,00	0%	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	1,00	(P%)
19	Documento	Diseño de la Escuela San José, Aldea San Pedro, Cercado de Sumpango, Municipio de Sumpango, Interinstitucional entre la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, el MIES y el IEDUS.	N/A	1,00	0,00	0%	1,00	1,00	0,00	0%	1,00	1,00	(P%)
20	Metros	MIGRACIÓN NACIONAL (S) CAMINO RURAL, a ejecutarse entre San Andrés Villa Seca, Cantón Vida, Municipio de San Andrés Villa Seca, departamento de Retalhuleu	126601	1.970,00	27%	1,442,00	1,970,00	528,00	27%	1,970,00	528,00	27%	-
20	0						0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	-



Reporte de Adquisiciones y Contrataciones de Bienes,
Servicios u Obras Realizadas con Recursos de Fideicomisos
Decreto 50-2016

Formato 2
Versión 3.2

Período de Reporte:	Mayo - Agosto	Ejercicio:	2017	Representante del Fideicomitente: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL
Denominación del Fideicomiso:	Fideicomitente: BANCO DE DESARROLLO RURAL, S.A.			
Unidad Ejecutora: FONDO DE DESARROLLO SOCIAL.	Código Institucional: 11130020-203			
Responsable(s) del informe:	Cargo: Subdirectora Financiera, Jefe Unidad de Planificación Licda. Mariana Hermelinda Flores Gómez, Lic. Sergio Gerardo Dieguez Fajardo			
Resumen de Adquisiciones				
Total de adquisiciones realizadas en el cuatrimestre	-	-	Monto pendiente de pago	-
Monto pagado en el cuatrimestre	-	-	Monto pagado pendiente de regularización	-
Resumen de Contrataciones				
Total de contrataciones realizadas en el cuatrimestre	12,844,942.80	Monto pendiente de pago según programación	-	4,419,098.18
Monto pagado en el cuatrimestre	8,425,844.62	Monto pagado pendiente de regularización	-	-
Acumulado anual (INCLUIR EL DATO MANUAL)				
Descripción	Total anual	1er cuatrimestre	2do cuatrimestre	3er cuatrimestre
Resumen anual de adquisiciones	-	-	-	-
Resumen anual de contrataciones	-	-	-	-
Observaciones:	-			

[Handwritten signatures and initials over the tables]

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ALIANZAS

Firma del Representante Jefe: Licda. Mariana Hermelinda Flores Gómez
Subdirectora Financiera

Licda. Mariana Hermelinda Flores Gómez, Jefe Unidad de Planificación
Fondo de Desarrollo Social -FODES-

DIRECCIÓN DE FINANCIERAS


Lic. Sergio Gerardo Dieguez Fajardo
Jefe de la Unidad de Planificación
Fondo de Desarrollo Social -FODES-

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

José Arturo Martínez Díaz, Director Ejecutivo
Fondo de Desarrollo Social -FODES-

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL -FODES-

[Large circular stamp of the Ministry of Social Development]



Reporte de Adquisiciones Pendientes de Pago - Decreto 50-2016
Periodo: Mayo - Agosto del 2017
Formato 2. ADQ-pp
Versión 3.2

Fideicomiso FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL
Representante del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Fideicomitente



Reporte de Pagos Pendientes de Regularización por Concurso de Adquisiciones - Decreto 50-2016

Parfades: Mewa Amanat - 11-2815


U: Mayo - Agosto de
Formato 2 ADQ-R

Versión 3.2

Fideicomiso FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL

Representante del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Felicidad con los demás.

Fiduciario: BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.



Contrataciones Pendientes de Pago - Decreto 50-2016
Período: Mayo - Agosto del 2017
Formato 2 (CONT-pp)
Versión 3.2

Fideicomiso. FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL
Representante del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Fideicomitente


Reporte de Contrataciones Pendientes de Pago - Decreto 50-2016

Formato 2 (CONT-pp)

Versión 3.2

Fiduciario BANCO DE DESARROLLO RURAL, SA

Fideicomisarios del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL





Reporte de Pagos pendientes de Regularización por concepto de Contrataciones - Decreto 50-2016
Período: Mayo - Agosto del 2017
Formulario 2 C UNIT-r
Versión 3.2

Fideicomiso FIDEICOMISO DE DESARROLLO SOCIAL
Representante del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Fideicomitente

Fiduciario 0

Correlativo Contrataciones	Tipo	Nombre del Contratista	Número de Contrato	Pagos pendientes de Regularización	Descripción	Razón de la Falta de Regularización
TOTAL						
1	Obras (Infraestructura)	CORNELIO ISALAS PEZ, PUA/C	CAO-17-2012	828,572.24	Construcción de Edificio Municipal, ubicado	
2	Obras (Infraestructura)	ANGEL GUILLERMO FERNANDEZ BARRIOS	CAO-18-2013	515,017.33	Mejoramiento de Calle, Cantón Chutux,	
3	Obras (Infraestructura)	ESTUARDO BENJAMIN OCIOA REYES	CAO-16-2014	214,351.10	Mejoramiento Camino Rural de Empedrado con Carriles de Concreto, Caserío la Grandeza, municipio de San José el Rodeo, departamento de San Marcos	
4	Otro	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL	NSTITUCIONAL	394,275.29	Dotación de Finca San José, Municipio de	
5	Obras (Infraestructura)	PROSERVA, S.A	CAO-21-2012	33,222.13	Ampliación Escuela Primaria, O calle 1-23,	
6	Obras (Infraestructura)	JORGE ANULFO OLIVEROS RODAS	CAO-08-2014	4,615,150.38	Mejoramiento Mercado la Terminal, Zona 4,	
7	Obras (Infraestructura)	BILLY ANTONIO CIFUENTES MAZARIÉGOS	CAO-28-2014	209,354.33	Construcción, Instalaciones Deportivas y	
8	Obras (Infraestructura)	GERARDO GUSTAVO GALDAMÉZ	CAO-019-2014	1,615,901.82	Mejoramiento Camino Rural , a ejecutarse	
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0
0	0	0	0	-	-	0

